



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนและงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ โทร. ๓๑๑
ที่ สป. ๕๑๐๐๓ / ๕๖๐ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานติดตามโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒...
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๑. เรื่องเสนอ

๑.๑ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้เสนอโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบั่กจากบริเวณหน้าวัดโคกใหญ่ ถึงบริเวณคลอง ๓ หมู่ที่ ๓,๔ และ ๕ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างของภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีมติเห็นชอบให้โครงการฯดังกล่าวเข้าร่วมโครงการ CoST

๑.๒ สำนักงานคลังจังหวัดแจ้งกำหนดลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สป ๕๑๐๐๓/๘๓๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี โดยว่าที่ร้อยเอกภวัต ปันบำรุงกิตน์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษและคณะประกอบด้วยนางกิติมา สุทธิวิวัฒน์ นักวิชาการคลังชำนาญการ และนางสาวณัฐมน เชื้ออ่อน นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ร่วมกับ องค์การบริหารจังหวัดสระบุรี โดยนายสุรศักดิ์ สมภักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง นายประหยัด สุขเกษม หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล นายพรชัย แก้วบังวัน วิศวกรโยธาชำนาญการ สังกัดกองช่าง นายวีรวัฒน์ โมราบุตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นางสาวหทัยรัตน์ เลี้ยวชวลิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวพิชญาภา เจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดกองแผนและงบประมาณ นางสาวยุวinda ภาษี นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยนายพรชัย แก้วบังวัน วิศวกรโยธาชำนาญการ รายงานผลการคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบั่กจากบริเวณหน้าวัดโคกใหญ่ ถึงบริเวณคลอง ๓ หมู่ที่ ๓,๔ และ ๕ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ได้ก่อสร้างไปแล้วเป็นจำนวน ๔๘.๗๘๒๘ เปอร์เซ็นต์ และจากนั้นไปร่วมติดตามโครงการฯดังกล่าว โดยมี นายวิเชียร เทพพงษ์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่-หเรเทพ และนายนิรุต ชูกำน เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่-หเรเทพ มาร่วมติดตามโครงการฯด้วย ตามรายละเอียดแนบท้าย

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นายสมุทพร วุฒิสาสตร์)

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

(นายเรืองศักดิ์ วรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นายสุจิน บุญมาเลิศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นายสมภพ อัครวิมล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

...../.....



บันทึกข้อความ

กองแผนและงบประมาณ
เลขที่รับ ๕๘๘
วันที่ 24 มี.ค. 2564
เวลา ๐๙.๔๐ น.

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๑๑๖

ที่ สบ ๕๑๐๐๑/๕๓๕ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ส่งโครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อกัก จากบริเวณหน้าวัดโคกใหญ่ถึงบริเวณ คลอง ๓ หมู่ที่ ๓,๔ และ ๕ ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี งบประมาณ ๓๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี แจ้งกำหนดลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ที่ สบ ๐๐๐๓/๑๖๐ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และจัดเตรียมรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจติดตามโครงการฯ สำหรับกองช่าง ให้เตรียมรถยนต์ส่วนบุคคล (รถยนต์คู่) พร้อมพนักงานขับรถเพื่อใช้เป็นพาหนะในการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง ต่อไป

(นายเรืองศักดิ์ วรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๑๐๐.๑๑๖ ทพ.วิรัตน์

๒๒

(นายสมุท วุฒิศาสตร์)

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

(นางสาวกัญญารัตน์ วุฒิการณ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก จากบริเวณหน้าวัดโคกใหญ่ ถึงบริเวณคลอง 3 หมู่ที่ 3,4 และหมู่ที่ 5 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง จากบริเวณหน้าวัดโคกใหญ่ ถึงบริเวณคลอง 3 หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
 ผู้รับจ้าง บริษัท อีจคอมคอมเมอร์เชียล จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ 16/2564

ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

วันที่หมดเริ่มทำงาน 10 พฤศจิกายน 2563 วันกำหนดแล้วเสร็จ 8 พฤษภาคม 2564

จำนวน 23,300,000.00.- บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา	จำนวนเงิน (บาท)	สัดส่วนงาน (%)	ผลงานสะสมถึง สิ้นปีที่ผ่านมา	ผลงานรวม	%งานแต่ละรายการ	หมายเหตุ
1	งานต้นคันทาง									
1.1	งานรื้อถนน คลส.เดิม พร้อมขมทั้ง	10,212.00	ตร.ม.	81.06	827,810.76	3.582%	10,212.00	10,212.00	100.00	แล้วเสร็จ
1.2	งานรื้อท่อระบายน้ำ เดิม พร้อมขมทั้ง	493.00	ม.	59.22	29,193.47	0.126%	493.00	493.00	100.00	แล้วเสร็จ
1.3	งานรื้อบ่อพัก เดิม พร้อมขมทั้ง	6.00	บ่อ	786.25	4,717.50	0.020%	6.00	6.00	100.00	แล้วเสร็จ
1.4	งานคลองตัดคอนกรีต เดิม พร้อมขมทั้ง	4,110.00	ตร.ม.	15.78	64,860.71	0.281%	4,110.00	4,110.00	100.00	แล้วเสร็จ
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร									
2.1	งานชั้นรองพื้นคอนกรีต (ลูกรัง) ทหนา 0.15 ม.	2,602.00	ลบ.ม.	294.60	766,542.11	3.317%	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
2.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ทหนา 0.05 ม.	742.95	ลบ.ม.	842.58	625,995.56	2.709%	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
2.3	งานผิวทางบอร์ตเสริมด้วยคอนกรีต ทหนา 0.15 ม.	14,859.00	ตร.ม.	383.47	5,697,924.02	24.656%	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
2.4	รอยต่อเพื่อขยายด้านขวาง (Expansion Joint)	510.00	ม.	123.91	63,195.76	0.273%	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
2.5	รอยต่อเพื่อหดด้านขวาง (Contraction Joint)	2,064.00	ม.	53.95	111,348.87	0.482%	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
2.6	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	2,576.00	ม.	52.81	136,047.95	0.589%	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
2.8	งานบดโผล่ทางพร้อมปรับเกลียว (ลูกรัง)	88.00	ลบ.ม.	319.05	28,076.37	0.121%	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
2.9	งานวางท่อระบายน้ำจากท้องนา Dia 0.30 ม.	440.00	ม.	497.36	218,838.56	0.947%	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
2.10	งานบ่อพัก คลส.	227.00	บ่อ	12,171.31	2,762,887.60	11.956%	220.00	220.00	96.92	กำลังดำเนินการ
2.11	งานณาบ่อพัก	227.00	บ่อ	15,483.26	3,514,700.35	15.209%	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
2.12	งานวางท่อระบายน้ำ คลส. Dia 1.00 ม.	2,260.00	ม.	3,611.58	8,162,170.27	35.320%	2,120.00	2,120.00	93.81	กำลังดำเนินการ

รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก จากบริเวณหน้าวัดโคกใหญ่ ถึงบริเวณคลอง 3 หมู่ที่ 3,4 และหมู่ที่ 5 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง จากบริเวณหน้าวัดโคกใหญ่ ถึงบริเวณคลอง 3 หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
 ผู้รับจ้าง บริษัท อังคนาคอมเมอร์เชียล จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ 16/2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

วันกำหนดเริ่มทำงาน 10 พฤศจิกายน 2563 วันกำหนดแล้วเสร็จ 8 พฤษภาคม 2564

จำนวน 23,300,000.00.- บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา	จำนวนเงิน (บาท)	สัดส่วนงาน (%)	ผลงานสะสมถึง สิ้นปีที่ผ่านมา	ผลงานประจำ สิ้นปี	%งานแต่ละรายการ	ผลงานรวม	%งานรวม	หมายเหตุ
3	งานป้ายจราจร											
3.1	ป้าย บ.33 (เสาเหล็ก)	1.00	ชุด	1,347.86	1,347.86	0.006%	-	-	-	-	0.000%	ไม่มีการดำเนินการ
3.2	งานสัญญาณไฟจราจร (พลังงานโซล่าเซลล์)	1.00		17,960.23	17,960.23	0.078%	-	-	-	-	0.000%	ไม่มีการดำเนินการ
3.3	งานสัญญาณไฟจราจร (พลังงานโซล่าเซลล์) พร้อมป้าย ต.1-ต.27.....	4.00	ชุด	18,948.66	75,794.66	0.328%	-	-	-	-	0.000%	ไม่มีการดำเนินการ
4	งานเครื่องหมอบนผิวทาง											
4.1	งานตีเส้นจราจรเหลือง+ขาว	511	ตร.ม.	325.73	166,449.48	0.720%	-	-	-	-	0.000%	ไม่มีการดำเนินการ
4.2	งานเส้นหยุด	9	ตร.ม.	325.73	2,931.59	0.013%	-	-	-	-	0.000%	ไม่มีการดำเนินการ
4.3	งาน Rumble Strips	31.20	ตร.ม.	505.45	15,769.96	0.068%	-	-	-	-	0.000%	ไม่มีการดำเนินการ
4.4	งานป้ายโครงการ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	5,436.37	5,436.36	0.024%	-	-	-	-	0.000%	ไม่มีการดำเนินการ
						23,300,000.00	100.0000%	รวม % งานที่ทำได้ทั้งหมด			48.728%	กำลังดำเนินการ

(นายพรชัย แก้วบั้งวัน)

ผู้ควบคุมงาน

- พราบ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายสมุพร วุฒิศาสตร์)

กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายประสิทธิ์ สุขเกษม)

ใหม่หรือทดแทนเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๕๒๔,๒๙๙.๐๗ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน -งานรื้อถนน คสล. (เดิม) พร้อมขนทิ้ง -งานรื้อท่อระบายน้ำ (เดิม) พร้อมขนทิ้ง -งานรื้อบ่อพัก (เดิม) พร้อมขนทิ้ง -งานรื้อคลองตาดคอนกรีต (เดิม) พร้อมขนทิ้ง -งานวางท่อพร้อมบ่อพัก -งานชั้นรองพื้นคอนกรีต (ลูกรัง) ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น พร้อมทดสอบความหนาแน่นของชั้นลูกรังและออกผล แล้วเสร็จ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๙,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน -งานทรายรองพื้นพร้อมเกลี่ยแต่ง -งานตั้งแบบข้าง วางเหล็กตะแกรงวายเมท -งานเทคอนกรีตผิวทาง -งานตีเส้นจราจร -งานติดตั้งป้ายจราจรและงานส่วนที่เหลือตามสัญญาจ้างทั้งหมด แล้วเสร็จ -เก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย , ติดตั้งเครื่องหมายจราจร, ป้ายโครงการหรือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวกฤษสุดา วงศ์เต็ง)

กรรมการผู้จัดการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อกักจากบริเวณหน้า
วัดโคกใหญ่ ถึงบริเวณคลอง ๓ หมู่ที่ ๓,๔ และ ๕ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒









