




## รายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 2



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ

กองแผนและงบประมาณ

<https://www.saraburi-pao.go.th>

## คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และการกำหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการทำงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถ บังชี้ความสำเร็จของแผนได้ โดยประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลังจากที่ได้ประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การประเมินการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยการเปรียบเทียบระหว่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นทั้งปี พ.ศ. 2562 กับแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องใกล้เคียงสำหรับ ใช้ในการประเมินการดำเนินงานขององค์กร และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการทำงานในปีต่อไป

คณะผู้จัดทำรายงานติดตามและประเมินผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฯ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ ได้นำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป หากท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ โปรดส่งคำแนะนำไปยังกองแผนและงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตาม และประเมินผลแผนงานและโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

คณะผู้จัดทำ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ

กองแผนและงบประมาณ

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปิงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2	1
- วิสัยทัศน์	1
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	1
- พันธกิจ	1
- จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	1
การติดตามและการประเมินผลโครงการ ปิงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2	2
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9
- ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	32
- ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	55
- ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	56
- ประเภทครุภัณฑ์ (เฉพาะ ผ.08)	62
- โครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน	82
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	85
- สรุปผล	85
- ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	86
ภาคผนวก	-

**การติดตามและ  
ประเมินผลยุทธศาสตร์  
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562**

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปิงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ไตรมาสที่ 2

1. วิสัยทัศน์

“ สาธารณูปโภคมาตรฐาน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ”

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

3. พันธกิจ

1. เสริมสร้างความน่าอยู่ของจังหวัดสระบุรี
2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง
3. ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

4. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญ เนื่องจากการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชากรในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชากรในรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ทำให้เกิดดุลยภาพของมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเสริมความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตลอดไป ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. สนับสนุนให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการพัฒนาในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับท้องถิ่น

2. สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการพิจารณายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และการดำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

การติดตามและประเมินผลโครงการ

เชิงปริมาณ P.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 2

การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 2

1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560		เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561		รวม		โครงการตามข้อบัญญัติ		โอน (-) ลด		โอน (+) เพิ่ม		รวม	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
<b>1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>																
เคหะและชุมชน	25	185,220,000	45	302,392,000	2	27,520,000	72	515,132,000	2	27,520,000					2	27,520,000
อุตสาหกรรมและการโยธา (ถ่ายโอน)	2	600,000			15	98,733,000	17	99,333,000	67	496,817,000					67	496,817,000
	6	58,361,400					6	58,361,400	0	0					0	0
<b>รวม</b>	<b>33</b>	<b>244,181,400</b>	<b>45</b>	<b>302,392,000</b>	<b>17</b>	<b>126,253,000</b>	<b>95</b>	<b>672,826,400</b>	<b>69</b>	<b>524,337,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>524,337,000</b>
<b>2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>																
การรักษาความสงบภายใน	5	16,234,000			1	3,379,000	6	19,613,000	3	4,786,100					3	4,786,100
การศึกษา	56	35,765,000			1	999,994	57	36,764,994	38	15,884,290			1	6,620,000	39	22,504,290
สาธารณสุข	6	4,350,000	3	12,200,000	1	500,000	10	17,050,000	6	15,400,000				3,200,000	6	18,600,000
สังคมสงเคราะห์	12	4,902,000	1	500,000			13	5,402,000	4	1,800,000					4	1,800,000
เคหะและชุมชน	9	19,100,000			2	6,514,000	11	25,614,000	2	6,514,000					2	6,514,000
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	16	10,998,200					16	10,998,200	8	4,350,000					8	4,350,000
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5	7,900,000	3	17,400,000	7	55,639,100	15	80,939,100	5	31,584,000					5	31,584,000
อุตสาหกรรมและการโยธา									1	9,000,000					1	9,000,000
การเกษตร	2	15,000,000	1	3,317,000			3	18,317,000	1	569,000					1	569,000
งบกลาง	2	5,200,000					2	5,200,000	2	5,000,000					2	5,000,000
<b>รวม</b>	<b>113</b>	<b>119,449,200</b>	<b>8</b>	<b>33,417,000</b>	<b>12</b>	<b>67,032,094</b>	<b>133</b>	<b>219,898,294</b>	<b>70</b>	<b>94,887,390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9,820,000</b>	<b>71</b>	<b>104,707,390</b>
<b>3. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>																
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	16	8,250,000					16	8,250,000	2	1,500,000					2	1,500,000
<b>รวม</b>	<b>16</b>	<b>8,250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>8,250,000</b>	<b>2</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,500,000</b>	
<b>4. ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี</b>																
บริหารทั่วไป	16	40,810,000			9	3,950,000	25	44,760,000	18	49,665,000		400,000		1,400,000	18	50,665,000
สร้างความเข้มแข็งชุมชน	2	1,900,000					2	1,900,000	1	1,500,000					1	1,500,000
อุตสาหกรรมและการโยธา	2	3,000,000			1	10,645,000	3	13,645,000	1	6,695,000					1	6,695,000
<b>รวม</b>	<b>20</b>	<b>45,710,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>14,595,000</b>	<b>30</b>	<b>60,305,000</b>	<b>20</b>	<b>57,860,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000</b>	<b>20</b>	<b>58,860,000</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>182</b>	<b>417,590,600</b>	<b>53</b>	<b>335,809,000</b>	<b>39</b>	<b>207,880,094</b>	<b>274</b>	<b>961,279,694</b>	<b>161</b>	<b>678,584,390</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>1</b>	<b>11,220,000</b>	<b>162</b>	<b>689,404,390</b>

2 บัญชีสรุปจำนวนกิจกรรมและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เฉพาะในส่วนของ ผ.08)

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	ตามแผนพัฒนา		เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560		เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561		รวม		ตามข้อบัญญัติ		โอน (-) ลด		โอน (+) เพิ่ม		รวม	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ครุภัณฑ์สำนักงาน																
แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	1,194,300	7	151,580	16	829,500	27	2,175,380	20	839,080					20	839,080
แผนงานการศึกษา			7	98,500	6	340,400	13	438,900	11	408,900					11	408,900
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					4	577,400	4	577,400	4	577,400					4	577,400
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							0	0							0	0
แผนงานบริหารงานทั่วไป					1	814,000	1	814,000	1	814,000					1	814,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					1	1,430,000	1	1,430,000	1	1,430,000					1	1,430,000
ครุภัณฑ์การเกษตร							0	0							0	0
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					2	1,540,000	2	1,540,000	2	1,540,000					2	1,540,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							0	0							0	0
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					4	18,745,000	4	18,745,000	4	18,745,000					4	18,745,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							0	0							0	0
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ					1	266,410	1	266,410	1	266,410					1	266,410
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							0	0							0	0
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	240,000					1	240,000	1	240,000					1	240,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							0	0							0	0
แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	10,200					1	10,200	1	10,200					1	10,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							0	0							0	0
แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	64,000	9	291,000	11	494,300	22	849,300	15	629,800					15	629,800
แผนงานการศึกษา			4	107,200	9	1,555,400	13	1,662,600	8	342,000					8	342,000
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ					2	28,690	2	28,690	2	28,690					2	28,690
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>1,258,300</b>	<b>25</b>	<b>791,280</b>	<b>46</b>	<b>25,037,010</b>	<b>77</b>	<b>27,086,590</b>	<b>71</b>	<b>25,871,480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>25,871,480</b>



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (จัดประเภทโดยยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2561		ปีที่ 2 2562		ปีที่ 3 2563		ปีที่ 4 2564		รวม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
<b>ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
แผนงานคณะและชุมชน	65	600,360,000	72	515,132,000	24	89,185,000	15	94,818,700	265	1,299,495,700
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ถนนถ้ำไฮอน)	5	9,634,000	17	99,333,000	2	600,000	2	600,000	24	110,167,000
	3	15,361,000	6	58,361,400	14	264,391,600	34	542,582,800	23	880,696,800
<b>รวม</b>	<b>73</b>	<b>625,355,000</b>	<b>95</b>	<b>672,826,400</b>	<b>40</b>	<b>354,176,600</b>	<b>51</b>	<b>638,001,500</b>	<b>312</b>	<b>2,290,359,500</b>
<b>ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>										
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4	3,100,000	6	19,613,000	4	3,100,000	4	3,100,000	14	28,913,000
แผนงานการศึกษา	65	44,066,365	57	36,764,994	53	68,694,000	47	26,204,000	222	175,729,359
แผนงานสาธารณสุข	8	71,725,000	10	17,050,000	7	4,850,000	7	4,850,000	41	98,475,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	13	5,102,000	13	5,402,000	12	5,000,000	12	5,000,000	54	20,504,000
แผนงานคณะและชุมชน	14	27,689,000	11	25,614,000	13	16,300,000	13	16,300,000	38	85,903,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13	8,698,200	16	10,998,200	14	9,698,200	13	8,698,200	67	38,092,800
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	7	18,414,000	15	80,939,100	3	2,400,000	3	2,400,000	27	104,153,100
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	9,000,000	0	0	0	0	0	0	3	9,000,000
แผนงานการเกษตร	5	13,293,000	3	18,317,000	10	19,209,000	3	14,782,000	21	65,601,000
แผนงานการพาณิชย์	1	1,999,900	0	0	0	0	0	0	30	1,999,900
แผนงานงบกลาง	2	5,200,000	2	5,200,000	2	5,200,000	2	5,200,000	206	20,800,000
<b>รวม</b>	<b>133</b>	<b>208,287,465</b>	<b>133</b>	<b>219,898,294</b>	<b>118</b>	<b>134,451,200</b>	<b>104</b>	<b>86,534,200</b>	<b>723</b>	<b>649,171,159</b>
<b>ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา</b>										
แผนงานคณะและชุมชน	2	16,304,000	0	0	0	0	0	0	2	16,304,000
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	17	8,350,000	16	8,250,000	16	8,250,000	16	8,250,000	49	33,300,000
<b>รวม</b>	<b>19</b>	<b>24,654,000</b>	<b>16</b>	<b>8,250,000</b>	<b>16</b>	<b>8,250,000</b>	<b>16</b>	<b>8,250,000</b>	<b>51</b>	<b>49,604,000</b>
<b>ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรบริการจัดการที่ดี</b>										
แผนงานบริหารทั่วไป	20	49,770,500	25	44,760,000	25	44,315,000	24	44,260,000	70	183,105,500
แผนงานสร้างเข้มแข็งของชุมชน	2	1,900,000	2	1,900,000	2	1,900,000	2	1,900,000	6	7,600,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6	22,120,000	3	13,645,000	2	3,000,000	3	28,000,000	11	66,765,000
<b>รวม</b>	<b>28</b>	<b>73,790,500</b>	<b>30</b>	<b>60,305,000</b>	<b>29</b>	<b>49,215,000</b>	<b>29</b>	<b>74,160,000</b>	<b>87</b>	<b>257,470,500</b>
<b>รวม 4 ยุทธศาสตร์</b>	<b>253</b>	<b>932,286,965</b>	<b>274</b>	<b>961,279,694</b>	<b>203</b>	<b>546,092,800</b>	<b>200</b>	<b>806,945,700</b>	<b>1173</b>	<b>3,246,605,159</b>

สรุปผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้ตามแผนทั้งหมด	จำนวนโครงการในข้อบัญญัติ	ร้อยละโครงการที่ดำเนินการจริงแยกยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้ตามแผน	งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ	งบประมาณรายจ่ายอุดหนุน	งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม	โอนเงินงบประมาณ		รวมงบประมาณรายจ่ายตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	รวมงบประมาณรายจ่ายที่ดำเนินการจริง	ร้อยละงบประมาณดำเนินการจริงแยกตามยุทธศาสตร์
								ลด	เพิ่ม			
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	95	69	72.63	672,826,400	524,337,000	0	0			524,337,000		0.00
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	133	71	53.38	219,898,294	71,087,390	23,800,000	0		9,820,000	104,707,390	33,131,426.45	31.64
3. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	16	2	12.50	8,250,000	1,500,000	0	0			1,500,000	446,380	29.76
4. ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	30	20	66.67	60,305,000	56,360,000	1,500,000	0	400,000	1,400,000	58,860,000	6,159,738.00	10.47
<b>รวม</b>	<b>274</b>	<b>162</b>	<b>59.12</b>	<b>961,279,694</b>	<b>653,284,390</b>	<b>25,300,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>11,220,000</b>	<b>689,404,390</b>	<b>39,737,544.45</b>	<b>5.76</b>

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จัดตั้งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดประเภทโดยยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มี การยกเลิก		จำนวนโครงการที่มี การเพิ่มเติม		จำนวนโครงการเงิน อุดหนุน		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	0.00	0	0.00	69	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	69	100
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	4	5.63	18	25.35	49	69.01	0	0.00	1	1.41	7	9.86	71	100
3. ด้านการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100
4. ด้านการพัฒนาองค์กรและ บุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	7	35.00	0	0.00	13	65.00	0	0.00	0	0.00	1	5.00	20	100
<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>7.41</b>	<b>18</b>	<b>11.11</b>	<b>132</b>	<b>81.48</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>0.62</b>	<b>8</b>	<b>4.94</b>	<b>162</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ 1. จำนวนโครงการเงินอุดหนุน ได้รวมกับโครงการพัฒนาแล้ว

2. ไม่ได้นับรวมโครงการครุภัณฑ์

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที่ได้จัดตั้งตามการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		โอนลด (-)		โอนเพิ่ม (+)		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	524,337,000	77.27	0	0.00	0	0.00	524,337,000	76.06
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	94,887,390	13.98	0	0.00	9,820,000	87.52	104,707,390	15.19
3. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1,500,000	0.22	0	0.00	0	0.00	1,500,000	0.22
4. ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	57,860,000	8.53	400,000	100.00	1,400,000	12.48	58,860,000	8.54
<b>รวม</b>	<b>678,584,390</b>	<b>100.00</b>	<b>400,000</b>	<b>100.00</b>	<b>11,220,000</b>	<b>100.00</b>	<b>689,404,390</b>	<b>100.00</b>

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน  
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				รวม	
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
1	ไม่มีโครงการ	0	0	0	0	0	
2	ไม่มีโครงการ	0	0	0	0	0	
3	ไม่มีโครงการ	0	0	0	0	0	
4	ไม่มีโครงการ	0	0	0	0	0	
	รวม	0	0	0	0	0	

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รายงานสรุปผลการติดตามตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณริมถนน อติเรกสาร หมู่ที่ 2,3,4,6 ต.บ้านแก่ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี หน้า 91 ข้อ 1			✓	16,570,000			16,570,000			16,570,000
2	ก่อสร้างทางเท้าถนนสายวัฒนธรรม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 - 4 ต.ต้นตาล ถึงหมู่ที่ 1 - 3 ต.พระยาทศ อ.เส้าไห้ จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี เชื่อม ต.ท่าช้าง อ.เส้าไห้ จ.สระบุรี หน้า 91 ข้อ 2			✓	10,950,000			10,950,000			10,950,000
	รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	2	27,520,000	0	0	27,520,000	0	0	27,520,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำหล้าพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 118 ข้อ 1			✓	6,949,000			6,949,000			6,949,000
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 118 ข้อ 2			✓	6,870,000			6,870,000			6,870,000
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-5 ต.ลำพูนกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หน้า 119 ข้อ 3			✓	18,650,000			18,650,000			18,650,000
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 บ้านลำน้ำขาว ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หน้า 119 ข้อ 4			✓	3,583,000			3,583,000			3,583,000
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 11 บ้านซับลำไย (ช่วงที่ 2) ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หน้า 119 ข้อ 5			✓	9,304,000			9,304,000			9,304,000



ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านซับตาเพ็ง ต.แสงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี หน้า 120 ข้อ 6			✓	3,053,000			3,053,000			3,053,000
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี หน้า 120 ข้อ 7			✓	2,116,000			2,116,000			2,116,000
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียยคลองห้วยแร หมู่ที่ 3 ต.พระยาพต อ.เสนาห์ จ.สระบุรี หน้า 120 ข้อ 8			✓	5,534,000			5,534,000			5,534,000
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต.ดงตะกาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี หน้า 121 ข้อ 9			✓	4,164,000			4,164,000			4,164,000
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ต.ดงตะกาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี หน้า 121 ข้อ 10			✓	4,689,000			4,689,000			4,689,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ไผ่หลวงเชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (ช่วงที่ 2) หน้า 121 ข้อ 11			✓	3,145,000			3,145,000			3,145,000
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเอก ซอย 3 หมู่ที่ 1,9 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี หน้า 122 ข้อ 12			✓	13,210,000			13,210,000			13,210,000
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนสาย สป.ถ.26001 บ้านหนองแขง - บ้านหนองกิมม้า หมู่ที่ 2,7 ต.หนองแขง อ.หนองแขง จ.สระบุรี หน้า 122 ข้อ 13			✓	13,530,000			13,530,000			13,530,000
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบางก หมู่ที่ 5 ต.วิหารแดง เชื่อม หมู่ที่ 7 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี หน้า 123 ข้อ 14			✓	4,000,000			4,000,000			4,000,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
15	ก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (สบ.ถ.1-0016) หมู่ที่ 9,10 และ 2 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี หน้า 123 ข้อ 15			✓	9,953,000			9,953,000			9,953,000
16	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 11 ต.ท่าคล้อ เข้ม หมู่ที่ 1 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 124 ข้อ 16			✓	15,480,000			15,480,000			15,480,000
17	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) บ้านนาโบสถ์ หมู่ที่ 4,2 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 124 ข้อ 17			✓	9,020,000			9,020,000			9,020,000
18	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 เข้มหมู่ที่ 1 ต.คชสิทธิ์ หนองแค จ.สระบุรี หน้า 125 ข้อ 18			✓	2,848,000			2,848,000			2,848,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
19	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.เคสสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี หน้า 125 ข้อ 19			✓	3,190,000			3,190,000			3,190,000
20	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเพ็ญวิทยา-ห้วยหินขาว หมู่ที่ 2 ต.ฝั่งวาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี หน้า 126 ข้อ 20			✓	6,218,000			6,218,000			6,218,000
21	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายสันโท หมู่ที่ 5,6,7,8 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ เชื่อมต่อเขต ต.คอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี หน้า 126 ข้อ 21			✓	7,986,000			7,986,000			7,986,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
22	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,6,7 ต.บ้านหลวง อ.คอนทูด เชื่อมต่อเขต ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี หน้า 127 ข้อ 1			✓	5,165,000			5,165,000			5,165,000
23	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองบริเวณ หมู่ที่ 6-2 ต.หรรพ อ.บ้านหมอ เชื่อมต่อเขตตำบลคอนทูด อ.หนองไผ่ จ.สระบุรี หน้า 127 ข้อ 2			✓	11,440,000			11,440,000			11,440,000
24	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม บริเวณถนนสายเทศบาล 1 เชื่อมถนนสายเทศบาล 3 หมู่ที่ 3 ต.ม่วงเหล็ก อ.ม่วงเหล็ก จ.สระบุรี หน้า 128 ข้อ 3			✓	16,281,000			16,281,000			16,281,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
25	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างวัดกອງทอง หมู่ที่ 5 บ้านกອງทอง ถึงหมู่ที่ 3 บ้านกระทุ่มไบมั้น ถึงหมู่ที่ 1 บ้านหนองแรต.คอนทอง เชื่อม ต.บ้านกล้วย อ.หนองโดน จ.สระบุรี หน้า 129 ข้อ 4			✓	11,819,000			11,819,000			11,819,000
<b>ยกเลิกโครงการ</b> <b>ตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนทอง</b> <b>ที่ สบ 74103/06 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562</b> <b>ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</b>											
26	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านคลองเจริญ ต.บ้านกล้วย อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมถนนคันคลอง 22R หน้า 129 ข้อ 5			✓	2,338,000			2,338,000			2,338,000
27	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากสี่แยกสัญญาณไฟจราจร หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 3,4,5,7 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 บ้านสองคอน ต.บ้านกล้วย อ.หนองโดน จ.สระบุรี หน้า 130 ข้อ 6			✓	10,370,000			10,370,000			10,370,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
28	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสองคอน ต.บ้านกล้วย ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 บ้านหนองแร่ ต.ดอนทอง อ.หนองโพน จ.สระบุรี หน้า 130 ข้อ 7			✓	6,242,000			6,242,000			6,242,000
29	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากชุมทางเข้าหมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 1,4 ต.บ้านโปร่ง เชื่อมเขตติดต่อ ต.บ้านกล้วย อ.หนองโพน จ.สระบุรี หน้า 131 ข้อ 8			✓	7,902,000			7,902,000			7,902,000
30	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกหนองโสน เชื่อม ต.โคกแย้-ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 3,2 ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี หน้า 131 ข้อ 9			✓	7,855,000			7,855,000			7,855,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ							
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
31	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณเทศบาล 5 ช่วงสี่แยกทอนาฬิกา ถึงสามแยกชัยมะฝ่อ หมู่ที่ 3 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 132 ข้อ 10			✓	3,363,000			3,363,000				3,363,000
32	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณชัยมะฝ่อ เชื่อมถนนเทศบาล 3,4,5,6 หมู่ที่ 3,6 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 132 ข้อ 11			✓	5,253,000			5,253,000				5,253,000
33	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 8-9 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 133 ข้อ 12			✓	11,877,000			11,877,000				11,877,000



ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
34	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 8 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 133 ข้อ 13			✓	6,395,000			6,395,000			6,395,000
35	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 4 บ้านดอนจาน ต.ชำผักแพว-บ้านหนองผักนึ่ง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 134 ข้อ 14			✓	14,316,000			14,316,000			14,316,000
ยกเลิกโครงการ ตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ที่ สป 74003/46 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี เข้าม่าดำเนินการ											
36	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 1,2 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 134 ข้อ 15			✓	2,678,000			2,678,000			2,678,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
37	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย 6 หมู่ที่ 2,5,6,9 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 135 ข้อ 16			✓	2,708,000			2,708,000			2,708,000
38	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านคำใหญ่-โบราณสถานเขาออก หมู่ที่ 5 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 135 ข้อ 17			✓	3,470,000			3,470,000			3,470,000
39	บิวัจจจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณเทศบาล 6 ช่วงจากถนนมิตรภาพถึงสามแยกข้ามมะฝ่อ หมู่ที่ 3,5,9 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 136 ข้อ 18			✓	9,272,000			9,272,000			9,272,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
40	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ.1-0047 บ้านดอนพุด-บ้านโคกโพธิ์ ต.ไผ่ทิว-ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี หน้า 136 ข้อ 19			✓	11,961,000			11,961,000			11,961,000
41	ขยายไหล่ทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สป.ถ.1-0007 สายบ้านท่าศาลา-บ้านหินซ้อน ต.ท่าคล้อ-ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 137 ข้อ 20			✓	13,540,000			13,540,000			13,540,000
42	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหนองบ่อโพรง-หนองเข หมู่ที่ 2-3 ต.หนองบัว เขื่อนหมู่ที่ 7 ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี หน้า 137 ข้อ 21			✓	4,550,000			4,550,000			4,550,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
43	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว เข้ม หมู่ที่ 1 ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี หน้า 138 ข้อ 22			✓	3,143,000			3,143,000			3,143,000
44	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายพระพุทธราย หมู่ที่ 1 เข้มหมู่ที่ 5-8 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี หน้า 138 ข้อ 23			✓	10,089,000			10,089,000			10,089,000
45	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 12 บ้านซับตะกอง ต.ลำพญากลาง อ.มากเหล็ก จ.สระบุรี หน้า 139 ข้อ 24			✓	3,782,000			3,782,000			3,782,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
46	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 7 สายโรจโมहन ต.ลำพูนกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ช่วงที่ 2) หน้า 139 ข้อ 25			✓	5,331,000			5,331,000			5,331,000
47	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 3 เชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3250 และหมู่ที่ 6 เชื่อมถนนทางหลวงชนบท สบ.4006 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี หน้า 140 ข้อ 26			✓	3,487,000			3,487,000			3,487,000
48	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายจากพื้นที่ตำบลหนองโสน หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อพื้นที่ ต.ดอนทอง หมู่ที่ 5 ต.ดอนทอง อ.หนองโสน จ.สระบุรี หน้า 140 ข้อ 27			✓	10,780,000			10,780,000			10,780,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
49	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านชันบางเล้ง หมู่ที่ 7 - สีแยกหน้าวัดชัยครก หมู่ที่ 2 ต.นายาว อ.พระพุทธรักษา จ.สระบุรี หน้า 141 ข้อ 28			✓	3,958,000			3,958,000			3,958,000
50	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 2 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.พิจิตร (ช่วงที่ 2) หน้า 141 ข้อ 29			✓	15,889,000			15,889,000			15,889,000
51	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0012 บ้านหนองน้ำส้ม - บ้านโคกแค ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี หน้า 142 ข้อ 30			✓	14,000,000			14,000,000			14,000,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
52	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ.1-0031 บ้านวิหารแดง - บ้านสหกรณ์ ต.หนองสว่าง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี หน้า 142 ข้อ 31			✓	11,990,000			11,990,000			11,990,000
53	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ.1-0040 บ้านโคกดินแดง - บ้านหนองจาง ต.พุด-ต.หน้าพระลาน ต.พุด อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี หน้า 143 ข้อ 32			✓	13,088,000			13,088,000			13,088,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
54	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายลำห้วยวังไทร หมู่ที่ 5,6 ต.เขาดินพัฒนา เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.พุดเค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี หน้า 143 ข้อ 33			✓	7,560,000			7,560,000			7,560,000
55	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 15 บ้านท่าหนึ่ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี หน้า 144 ข้อ 34			✓	4,592,000			4,592,000			4,592,000
56	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง (สายหมู่ที่ 2-หมู่ที่ 9) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี หน้า 144 ข้อ 35			✓	2,061,000			2,061,000			2,061,000



ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
57	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 บ้านวังงาม ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี หน้า 145 ข้อ 36			✓	2,864,000			2,864,000			2,864,000
58	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 10 บ้านโป่งแก้ง ถึงหมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี หน้า 145 ข้อ 37			✓	2,502,000			2,502,000			2,502,000
59	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายวิหารแดง-สนามมิตร หมู่ที่ 4 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี หน้า 146 ข้อ 38			✓	9,044,000			9,044,000			9,044,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
60	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสาย 3385 หน้าพระลาน-บ้านหนองจาน หมู่ที่ 5,6,10 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี หน้า 146 ข้อ 39			✓	12,000,000			12,000,000			12,000,000
61	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสาย เทศบาล 1 (บริเวณหอนาฬิกาถึง แยกถนนอติโรกสาร) หมู่ที่ 1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เชื่อมต่อถนนมิตรภาพ หน้า 147 ข้อ 40			✓	3,398,000			3,398,000			3,398,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
62	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สป.ถ.45002 วิหารแดง-คลองเรือ หมู่ที่ 1,6,5,9 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี หน้า 147 ข้อ 41			✓			11,710,000			11,710,000
63	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 6 บ้านเขาสวอง-หนองใหญ่ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เชื่อมทางัดไป ต.จันทัก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หน้า 148 ข้อ 42			✓			7,577,000			7,577,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
64	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายสะพานขาว ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 8 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ เชื่อมต่อเขต ต.คอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี หน้า 148 ข้อ 43			✓	6,544,000			6,544,000			6,544,000
65	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านไผ่เจริญ หมู่ที่ 1 ต.แสงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี หน้า 149 ข้อ 44			✓	2,129,000			2,129,000			2,129,000
66	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายทางเข้าวัดบางกตเสียบคลองบางก หมู่ที่ 9-5 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี หน้า 149 ข้อ 45			✓	3,792,000			3,792,000			3,792,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
67	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายขอยิวิหารแดง 4 หมู่ที่ 4 ต.วิหารแดง เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี หน้า 150 ข้อ 46			✓	3,220,000			3,220,000			3,220,000
	รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	67	496,817,000	0	0	496,817,000	0	0	496,817,000
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	0	0	69	524,337,000	0	0	524,337,000	0	0	524,337,000
		69									

\*\*\* ยกเลิก 2 โครงการ

# ยุทธศาสตร์ที่ 2

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	คำบำรุงรักษาและซ่อมปรับปรุงครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด(Close Circuit Television : CCTV) ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หน้า 57			√	2,000,000			2,000,000			2,000,000.00
2	คำติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หน้า 58			√	2,486,100			2,486,100			2,486,100.00
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัยต่างๆ หน้า 59			√	300,000			300,000			300,000.00
	รวม	0	0	3	4,786,100	0	0	4,786,100	0.00		4,786,100.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทางวิชาการในโรงเรียนและการแข่งขันทางวิชาการนักเรียน อบท.ระดับภาคกลางและระดับประเทศ ร่วมกับ อบท.อื่น ของร.ร.เทพฯ หน้า 62			√	100,000			100,000			100,000.00
2	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนเทพฯ หน้า 62			√	100,000			100,000			100,000.00
3	ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเทพฯ หน้า 62			√	30,000			30,000			30,000.00
4	ค่าใช้จ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศก์และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเทพฯ หน้า 63			√	100,000			100,000			100,000.00



ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
5	ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานอื่นๆ หน้า 63			√	100,000			100,000			100,000.00
6	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูลูกจ้างประจำ และนักเรียนโรงเรียนพรหมเทพา หน้า 63		√		200,000			200,000	187,400.00		12,600.00
7	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนของโรงเรียนพรหมเทพา หน้า 64			√	100,000			100,000			100,000.00
8	ค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของโรงเรียนพรหมเทพา (สถานศึกษาดีเด่น) หน้า 64		√		100,000			100,000	21,000.00		79,000.00
9	ค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของโรงเรียนพรหมเทพา หน้า 64			√	30,000			30,000			30,000.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
10	ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติธรรมเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ถูกจ้างประจำ ลูกจ้างตามภารกิจ โรงเรียนนทรเทพฯ หน้า 65			√	100,000			100,000			100,000.00
11	ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน โรงเรียนนทรเทพฯ หน้า 65		√		1,040,000			1,040,000	372,000.00		668,000.00
12	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม/โครงการจัดค่ายวิชาการ บูรณาการเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับดาราศาสตร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หน้า 65			√	300,000			300,000			300,000.00
13	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 66			√	200,000			200,000			200,000.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
14	ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ รร.ทรเทพฯ หน้า 66	✓			52,800			52,800	43,200.00	9,600.00
15	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อบท. หน้า 66	✓			200,000			200,000	150,000.00	50,000.00
16	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ทรเทพฯ หน้า 66			✓	50,000			50,000		50,000.00
17	ค่าใช้จ่ายระบบ Wireless Fidelity : WIFI ของโรงเรียนทรเทพฯ หน้า 67			✓	7,200			7,200		7,200.00
18	ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนทรเทพฯ หน้า 67	✓			20,000			20,000	20,000.00	0.00
19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ากิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หน้า 67	✓			203,640			203,640	72,848.00	130,792.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน หน้า67			√	131,070			131,070		131,070.00
21	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคการเรียน หน้า 67		√		126,080			126,080	44,750.00	81,330.00
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว) หน้า 67		√		880,000			880,000	322,850.00	557,150.00
23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน หน้า 68		√		89,000			89,000	45,500.00	43,500.00
24	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน หน้า 68			√	216,200			216,200		216,200.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
25	ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน รร.เทพพระระดับปฐมวัยและประถมศึกษา หน้า 69		√		498,300			498,300	131,815.26	366,484.74
26	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ต.เทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี หน้า 79		√		200,000			200,000	20,027.19	179,972.81
27	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของค่าดูแลฉีดคต-ไปงก่อนแล้ว หน้า 79			√	800,000			800,000		800,000.00
28	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอบ้านหมอ ของโรงเรียนเทพาร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หน้า 79			√	50,000			50,000		50,000.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
29	ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ในเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ของ รร.หรรเทศาฯ หน้า 80			√	20,000			20,000			20,000.00
30	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแฟ้มข้อมูลพัฒนาการนักเรียนอนุบาล 1-3 ของ รร.หรรเทศาฯ หน้า 80			√	30,000			30,000			30,000.00
31	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดมุมความรู้สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย ของ รร.หรรเทศาฯ หน้า 67			√	10,000			10,000			10,000.00
32	ค่าใช้จ่ายโครงการเผื่อรางวัลภาวะโภชนาการนักเรียนชั้น อนุบาล 1-3 ของ รร.หรรเทศาฯ หน้า 81			√	50,000			50,000			50,000.00
33	ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและโรงเรียนหรรเทศาฯ หน้า 81			√	300,000			300,000			300,000.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
34	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการวันพ่อแห่งชาติของโรงเรียนทรเทพฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสต่างๆ หน้า 82			√	50,000			50,000			50,000.00
35	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนทรเทพฯ หน้า 82			√	50,000			50,000			50,000.00
36	ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนทรเทพฯ หน้า 83		√		150,000			150,000		117,440.00	32,560.00
37	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน และการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง และระดับประเทศร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ของโรงเรียนทรเทพฯ หน้า 83		√		200,000			200,000		137,160.00	62,840.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
38	อุดหนุนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุ สามเณรนักเรียนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 หน้า 86			√	9,000,000			9,000,000			9,000,000.00
	<b>รวม</b>	0	14	24	15,884,290	0	0	15,884,290	1,685,990.45	14,198,299.55	



ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ใช้งบเพิ่มหลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	อุดหนุนโรงพยาบาลพระพุทธบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล หน้า 87		√		10,000,000			10,000,000	10,000,000.00	0.00
2	อุดหนุนโรงพยาบาลบ้านหมอ ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง หน้า 87			√	1,700,000			1,700,000		1,700,000.00
3	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนแกนนำสุขภาพ ในการควบคุมและป้องกันโรค จังหวัดสระบุรี หน้า 87			√	500,000			500,000		500,000.00
4	ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชไอวีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อลดการติตราและเลือกปฏิบัติ จังหวัดสระบุรี หน้า 88	√			200,000			200,000	200,000.00	0.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ							
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ใช้งบใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
5	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมพลัง ร่วมใจ พิชิตภัย ไข้เลือดออก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หน้า 88			√	500,000			500,000				500,000.00
6	ค่าจัดซื้อนยาเคมีวิทยาศาสตร์ กิจจัดแมลงที่ เป็นพาหะนำโรค เช่น ยุงลาย (โรคไข้เลือดออก) แมลงวัน ฯลฯ และน้ำยา ฆ่าเชื้อโรคใช้ทั่วตมก ตลอดจนน้ำยาเคมีฆ่า เชื้อโรคอื่น ๆ เวชภัณฑ์และน้ำยาชีวภาพ เพื่อกำจัดแมลง เชื้อโรค กลิ่น สภาพแวดล้อม หรืออื่น ๆ หน้า 88		√		2,500,000		3,200,000	5,700,000		3,127,500.00		2,572,500.00
	รวม	1	2	3	15,400,000	0	3,200,000	18,600,000		13,327,500.00		5,272,500.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดและเสริมทักษะด้านอาชีพให้ผู้กระทำความผิด ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี หน้า 89			√	400,000			400,000			400,000.00
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการกรมธรรม์วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดสระบุรี หน้า 89.			√	200,000			200,000			200,000.00
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการงานวันคนพิการสากล จังหวัดสระบุรี หน้า.90	√			200,000			200,000	185,560.00		14,440.00
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีพบปะประชาชนโครงการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน			√	1,000,000			1,000,000			1,000,000.00
	<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,800,000</b>	<b>185,560.00</b>		<b>1,614,440.00</b>

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	ติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ภายในบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี หน้า 92			√	1,534,000			1,534,000			1,534,000.00
2	ก่อสร้างห้องนำสาธิต ภายใต้วง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี หน้า 92			√	4,980,000			4,980,000			4,980,000.00
	รวม	0	0	2	6,514,000	0	0	6,514,000	0.00		6,514,000.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ให้กับกลุ่มสตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดสระบุรี หน้า 93			√	500,000			500,000			500,000.00
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเสริมสร้างบทบาทและภาวะผู้นำสตรีสระบุรี หน้า 93			√	150,000			150,000			150,000.00
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการบำบัด แก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี หน้า 94			√	400,000			400,000			400,000.00
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการและอื่นๆ หน้า 94			√	200,000			200,000			200,000.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
5	อุดหนุนศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี (ศอ.ปส.จ.สระบุรี)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 หน้า 95			√	1,500,000			1,500,000			1,500,000.00
6	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 หน้า 95			√	400,000			400,000			400,000.00
7	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรประจำปีงบประมาณ 2562 หน้า 95	√			400,000			400,000	400,000.00		0.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ							
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
8	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ "TO BE NUMBER ONE" ประจำปี 2562 หน้า 95			√	800,000			800,000				800,000.00
	<b>รวม</b>	1	0	7	4,350,000	0	0	4,350,000	400,000.00			3,950,000.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัยและการจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หน้า 96		√		1,800,000			1,800,000	1,797,600.00	2,400.00
2	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนของอปท. ระดับภาคกลาง หน้า 96			√	250,000			250,000		250,000.00
3	ค่าใช้จ่ายโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (รำกระบอง-แอโรบิคแดนซ์) หน้า 96			√	100,000			100,000		100,000.00



ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
4	ก่อสร้างลานพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งบริเวณภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี หน้า 101			√	4,434,000			4,434,000			4,434,000.00
5	ปรับปรุงคูังบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี หน้า 102			√	25,000,000			25,000,000			25,000,000.00
	รวม	0	1	4	31,584,000.00	0.00	0.00	31,584,000.00	1,797,600.00	29,786,400.00	

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ใช้งบใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจร ดีไซน์จราจร จ้างเหมาฉาบผิว SLURRY SEAL ถนน,ค่าจ้างบริหารจัดการ ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอย ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี,ค่าจ้างเหมา รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี หน้า 105		√		9,000,000			9,000,000	6,390,675.00	2,609,325.00
	รวม	0	1	0	9,000,000	0	0	9,000,000	6,390,675.00	2,609,325.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ							
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า 150			√	569,000			569,000				569,000.00
	รวม	0	0	1	569,000	0	0	569,000	0.00			569,000.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยที่ยากไร้ เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐ หน้า 151			√	1,000,000			1,000,000			1,000,000.00
2	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด หน้า 151	√			4,000,000			4,000,000		4,000,000.00	0.00
	รวม	1	0	1	5,000,000	0	0	5,000,000		4,000,000.00	1,000,000.00
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	4	18	48	94,887,390	0	3,200,000	98,087,390		27,787,325.45	70,300,064.55
			70								

ตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามใบโอนครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2569 เพื่อใช้จ่ายในการจ้างเหมาวิชาชีพความปลอดภัย (ไม่รวมบ้านพักของราชการ) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการจ้างเหมาดูแลและรักษาต้นไม้ ฯลฯ			√	0		6,620,000	6,620,000	5,344,101.00	1,275,899.00
	รวม	0	0	1	0	0	6,620,000	6,620,000	5,344,101.00	1,275,899.00
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	4	18	49	94,887,390	0	9,820,000	104,707,390	33,131,426.45	71,575,963.55
			71							

# ยุทธศาสตร์ที่ 3

ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี ต่างๆ(กองการศึกษา) น.103	✓			1,000,000			1,000,000	446,380	553,620
2	โครงการวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ เด็ก เยาวชน งานรัฐพิธี ฯลฯ งานพิธี งานรัฐพิธี (กองการศึกษา) น.103			✓	500,000			500,000	0	500,000
	<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ 3</b>	1	0	1	1,500,000	0	0	1,500,000	446,380	1,053,620

# ยุทธศาสตร์ที่ 4

ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

สู่การบริหารจัดการที่ดี



ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/ เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ค่าจ้างเหมาบริการ ตามที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้เบิกจ่าย(สป.) น.18	✓			2,500,000		1,000,000 4/2562	3,500,000	2,795,560	704,440
2	โครงการการงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี2562 (สป.) น.19	✓			100,000			100,000	90,820	9,180
3	โครงการฝึกอบรมต้นกล้าประชาธิปไตยของ อบจ. ฉะ.ร.ร.พรเทพา (กองกิจการสภาฯ) น.19			✓	55,000			55,000	0	55,000
4	โครงการฝึกอบรมสัมมนาการมีส่วนร่วมของ ประชาชนของ อบจ.(กองกิจการสภาฯ) น.20			✓	260,000			260,000	0	260,000
5	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ สำหรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี(สป.) น.20			✓	50,000			50,000	0	50,000
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี(สป.) น.21	✓			450,000		400,000 2/2562	850,000	744,694	105,306

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
7	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพความปลอดภัยและการใช้งานเครื่องจักรกลของอบจ. (สป.) น.21			✓	200,000			200,000	0	200,000
8	โครงการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบและเมตตาของบุคลากร อบจ.(สป.) น.22			✓	50,000			50,000	0	50,000
9	โครงการจัดฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง (สป.) น.22	✓			2,000,000	400,000		1,600,000	734,330	865,670
10	โครงการจัดฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ (กองกิจการสภาฯ) น.23	✓			1,000,000			1,000,000	165,084	834,916
11	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. นายก อบจ. กรณีเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งซ่อม (กองกิจการสภาฯ) น.23			✓	40,000,000			40,000,000	0	40,000,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ						
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/ เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
12	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง (สป.) น.34			✓	100,000			100,000	0	100,000
13	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2564)ของ อบจ. สระบุรี (กองแผนและงบประมาณ) น.36			✓	700,000			700,000	0	700,000
14	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาและกรอบการประสานโครงการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาของอบท.ในเขตจังหวัดสระบุรี(พ.ศ.2561 - 2564) (กองแผนและงบประมาณ) น.36	✓			500,000			500,000	129,250	370,750

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่/ลงโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
15	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)ของอบจ.สบ. (กองแผนและงบประมาณ) น.37			✓	500,000			500,000	0	500,000
16	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและประสานแผนพัฒนาของอบท.ในเขต จ.สบ. (กองแผนและงบประมาณ) น.37			✓	900,000			900,000	0	900,000
17	ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นหรือClinic Center (กองแผนและงบประมาณ) น.38			✓	100,000			100,000	0	100,000
18	จ้างที่ปรึกษาในการติดตามประเมินผล (กองแผนและงบประมาณ) น.46			✓	200,000			200,000	0	200,000
	รวม	6	0	12	49,665,000	400,000	1,400,000	50,665,000	4,659,738	46,005,262

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	อุดหนุนกองอำนาจการรักษาคความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี (กองแผนและงบประมาณ) น.95	✓			1,500,000			1,500,000	1,500,000	0
	<b>รวม</b>	1	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0

ผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/ เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ (กองช่าง) น.117			✓	6,695,000			6,695,000	0	0	6,695,000
	รวม	0	0	1	6,695,000	0	0	6,695,000	0	0	6,695,000
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	7	0	13	57,860,000	400,000	1,400,000	58,860,000	6,159,738	52,700,262	
		20									

ประภาพรรณรัตน์ (เฉพะะ ผ.08)

ประเภทครุภัณฑ์ (เฉพาะ ผ.08)

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	ผู้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด (สป.) น.27			✓	52,500			52,500			52,500
2	ตู้เก็บเอกสารแบบป้ไม่ จำนวน 2 หลัง (สป.) น.27			✓	14,000			14,000			14,000
3	ตู้เก็บเอกสารแบบป้ไม่ จำนวน 1 หลัง (สป.) น.28			✓	26,000			26,000			26,000
4	โต๊ะทำงานผู้บริหาร มีลิ้นชัก 2 ข้าง พร้อมเก้าอี้ พนักพิง มีเท้าแขนล้อเลื่อน จำนวน 1 ชุด (สป.) น.28			✓	21,000			21,000			21,000
5	โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว (สป.) น.29			✓	26,000			26,000			26,000



ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
6	โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 พร้อมแท่นกราบ จำนวน 1 ชุด (สป.) น.29			✓	30,000			30,000			30,000
7	เครื่องเจาะกระดาษ ที่เจาะ 2 รู จำนวน 1 เครื่อง (กองกิจการสภาฯ) น.29	✓			6,800			6,800	6,800		0
8	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ จำนวน 1 ตู้ (กองแผนและงบประมาณ) น.40			✓	4,500			4,500			4,500
9	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ (กองแผนและงบประมาณ) น.40			✓	11,000			11,000			11,000
10	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 20 ช่อง จำนวน 2 ตู้ (กองแผนและงบประมาณ) น.40			✓	10,000			10,000			10,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
11	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดมีหน่วยความจำ จำนวน 1 เครื่อง (กองแผนและงบประมาณ) น.41			✓	22,000			22,000			22,000
12	เครื่องจัดเรียงเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองแผนและงบประมาณ) น.42			✓	180,000			180,000			180,000
13	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดปิด จำนวน 20 ตู้ (กองคลัง) น.52	✓			110,000			110,000	110,000		0
14	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดปิด จำนวน 6 ตู้ (กองพัสดุฯ) น.52	✓			33,000			33,000	33,000		0
15	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน จำนวน 4 ตู้ (กองพัสดุฯ) น.53	✓			22,000			22,000	22,000		0
16	โต๊ะทำงาน ขาเหล็กชุบโครเมียม ลีนชัก 2 ข้าง จำนวน 1 ชุด (กองพัสดุฯ) น.53	✓			14,500			14,500	12,000		2,500
17	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง (กองพัสดุฯ) น.53			✓	30,000			30,000			30,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
18	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง (หน่วยตรวจสอบฯ) น.29	✓			180,000			180,000	180,000	0
19	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด (หน่วยตรวจสอบฯ) น.28			✓	40,800			40,800		40,800
20	เครื่องเจาะกระดาษที่เจาะ 2 รู จำนวน 1 เครื่อง (หน่วยตรวจสอบฯ) น.28	✓			4,980			4,980	4,980	0
	รวม	7	0	13	839,080.00	0.00	0.00	839,080.00	368,780.00	470,300.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	โต๊ะทำงาน 5 ลีนช้ก จำนวน 2 ตัว (กองการศึกษา) น.71			✓	13,200			13,200	0	13,200
2	เก้าอี้บุหนัง พนักพิงสูง มีเท้าแขน ขาเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 14 ตัว (กองการศึกษาห้องสมุด) น.71			✓	77,000			77,000	0	77,000
3	โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ลีนช้ก จำนวน 2 ตัว (กองการศึกษา) น.72			✓	12,000			12,000	0	12,000
4	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 ตัว (กองการศึกษาห้องสมุด) น.72			✓	72,000			72,000	0	72,000
5	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล(ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) น.73			✓	120,000			120,000	0	120,000
6	เครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) น.73			✓	5,900			5,900	0	5,900
7	ชั้นเก็บเอกสาร 40 ของ จำนวน 2 ชั้น (กองการศึกษา) น.73			✓	12,000			12,000	0	12,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
8	ผู้หลักเก็บเอกสาร บ้านเรือนกระจัดสูง จำนวน 2 ตู้(กองการศึกษา) น.74			✓	13,800			13,800	0	13,800
9	ผู้หลักเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน เปิด-ปิด จำนวน 1 ตู้ (กองการศึกษา) น.72			✓	6,500			6,500	0	6,500
10	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ตัว (กองการศึกษา.ร.ร.เทพฯ) น.84			✓	52,500			52,500	0	52,500
11	เก้าอี้ ขาเหล็กชุบโครเมียม เบาะหนังเทียม จำนวน 30 ตัว (กองการศึกษา.ร.ร.เทพฯ) น.84			✓	24,000			24,000	0	24,000
	รวม	0	0	11	408,900	0	0	408,900	0	408,900

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) น.108			✓	28,600			28,600	0	28,600	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง (กองช่าง) น.109			✓	194,400			194,400	0	194,400	
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน 26,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) น.110			✓	72,400			72,400	0	72,400	
4	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง (กองช่าง) น.111			✓	282,000			282,000	0	282,000	
	รวม	0	0	4	577,400	0	0	577,400	0	577,400	

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (สป.) น.30			✓	10,200			10,200			10,200
	รวม	0	0	1	10,200	0	0	10,200	0	0	10,200

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ							
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
1	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (กองแผนและงบประมาณ) น.43			✓	814,000			814,000			0	814,000
	รวม	0	0	1	814,000	0	0	814,000	0	0	0	814,000



ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน (กองช่าง) น.111			✓	1,430,000			1,430,000	0		1,430,000
	รวม	0	0	1	1,430,000	0	0	1,430,000	0		1,430,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	เครื่องเสียง อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (กองการศึกษาสนามกีฬา) น.97			✓	266,410			266,410			266,410
	รวม	0	0	1	266,410	0	0	266,410	0	0	266,410

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษาสนามกีฬา) น.98			✓	240,000			240,000			240,000
	รวม	0	0	1	240,000	0	0	240,000	0	0	240,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) น.112			✓	540,000			540,000	0	540,000
2	เครื่องสูบลากจูง แบบ 2 ล้อ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) น.113			✓	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
	รวม	0	0	2	1,540,000	0	0	1,540,000	0	1,540,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่/หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	รถชุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน (กองช่าง) น.114			✓	6,800,000			6,800,000			6,800,000
2	รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน (กองช่าง) น.115			✓	11,000,000			11,000,000			11,000,000
3	เครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีดีเส้น จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) น.116			✓	890,000			890,000			890,000
4	เครื่องวัดความต่างของผิวถนน หรือความหนาสี ดีเส้นจราจรบนผิวถนน จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) น.116			✓	55,000			55,000			55,000
	รวม	0	0	4	18,745,000	0	0	18,745,000	0	0	18,745,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง (สป.) น.31			✓	90,000			90,000	0	90,000
2	เครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง (สป.) น.32			✓	12,900			12,900	0	12,900
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 จำนวน 8 เครื่อง (กองแผนและงบประมาณ) น.44			✓	240,000			240,000	0	240,000
4	เครื่องพิมพ์ แบบดีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง (กองแผนและงบประมาณ) น.45			✓	7,900			7,900	0	7,900
5	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 8 เครื่อง (กองแผนและงบประมาณ) น.46			✓	20,000			20,000	0	20,000
6	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ชุด (กองแผนและงบประมาณ) น.46			✓	30,400			30,400	0	30,400

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
7	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด (กองคลัง) น.57			✓	15,200			15,200	0	15,200
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน) น.54			✓	90,000			90,000	0	90,000
9	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 5 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน) น.55			✓	45,000			45,000	0	45,000
10	เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก จำนวน 2 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน) น.56			✓	15,800			15,800	0	15,800
11	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน) น.56			✓	7,500			7,500	0	7,500
12	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด (กองพัสดุและทรัพย์สิน) น.57			✓	11,400			11,400	0	11,400

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
13	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (หน่วยตรวจสอบภายใน) น.33			✓	10,000			10,000	0	10,000
14	เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก จำนวน 3 เครื่อง (หน่วยตรวจสอบภายใน) น.30			✓	23,700			23,700	0	23,700
15	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง (หน่วยตรวจสอบภายใน) น.33			✓	10,000			10,000	0	10,000
	รวม	0	0	15	629,800	0	0	629,800	0	629,800



ผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิดสี จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา) น.75			✓	34,000			34,000	0	34,000
2	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) น.77			✓	7,900			7,900	0	7,900
3	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาด จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา) น.78			✓	15,000			15,000	0	15,000
4	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 14 เครื่อง (กองการศึกษา) น.76			✓	35,000			35,000	0	35,000
5	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 ชุด (กองการศึกษา) น.78			✓	53,200			53,200	0	53,200
6	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) น.85			✓	7,900			7,900	0	7,900
7	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 30 เครื่อง (กองการศึกษา รร.ทรเทพ) น.86			✓	75,000			75,000	0	75,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนสด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
8	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 ชุด (กองการศึกษาฯ.ร.ร.เทพ) น.86			✓	114,000			114,000	0	0	114,000
	รวม	0	0	8	342,000	0	0	342,000	0	0	342,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษาสนามกีฬา) น.99			✓	21,000			21,000	0	21,000
2	จอมอนิเตอร์ ขนาด 27 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษาสนามกีฬา) น.100			✓	7,690			7,690	0	7,690
	รวม	0	0	2	28,690	0	0	28,690	0	28,690
	รวมครุภัณฑ์	7	0	64	25,871,480	0	0	25,871,480	368,780	25,502,700
		71								

รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	หน่วยงานขอรับบริการ สนับสนุน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ							
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
1	อุดหนุนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี	การศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรนักเรียนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 หน้า 86			✓	9,000,000				9,000,000			9,000,000
2	อุดหนุนโรงพยาบาลพระเทพบาท	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล หน้า 87 ข้อ 1		✓		10,000,000				10,000,000		10,000,000	0
3	อุดหนุนโรงพยาบาลบ้านหมอ	โครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง หน้า 87 ข้อ 2			✓	1,700,000				1,700,000			1,700,000

โครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	หน่วยงานขอรับการสนับสนุน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
4	อุดหนุนศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี (ศอ.ปส.จ.สระบุรี)	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 หน้า 95 ข้อ 1		✓		1,500,000			1,500,000			1,500,000
5	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี	โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 หน้า 95 ข้อ 2		✓		400,000			400,000			400,000
6	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี	โครงการให้ความรู้ด้านการจราจร ประจำปีงบประมาณ 2562 หน้า 95 ข้อ 3	✓			400,000			400,000		400,000	0
7	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี	โครงการ "TO BE NUMBER ONE" ประจำปี 2562 หน้า 95 ข้อ 4		✓		800,000			800,000			800,000

โครงการงบประมาณหมวดหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	หน่วยงานขอรับการสนับสนุน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
8	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี	โครงการ "คนสระบุรีรักษแผ่นดิน" หน้า 95 ข้อ 5	✓			1,500,000				1,500,000	1,500,000	0
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>			2	1	5	25,300,000	0	0	0	25,300,000	11,900,000	13,400,000
			8									

**สรุปผล ข้อเสนอแนะ**

**และข้อเสนอแนะ**



## สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

### 1.สรุปผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

#### 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาฯ จำนวน 95 โครงการ ตั้งงบประมาณดำเนินการตามข้อบัญญัติ จำนวน 69 โครงการ งบประมาณจำนวน 524,337,000 บาท ในไตรมาสที่ 2 ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

#### 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาฯ จำนวน 133 โครงการ ตั้งงบประมาณดำเนินการตามข้อบัญญัติ จำนวน 71 โครงการ งบประมาณจำนวน 104,707,390 บาท และได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 22 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,131,426.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.64

#### 3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาฯ จำนวน 16 โครงการ ตั้งงบประมาณดำเนินการตามข้อบัญญัติ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณจำนวน 1,500,000 บาท และได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 1 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 446,380 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.76

#### 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาฯ จำนวน 30 โครงการ ตั้งงบประมาณดำเนินการตามข้อบัญญัติ จำนวน 20 โครงการ งบประมาณ 58,860,000 บาท และได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 7 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,159,738 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.47

### สรุปรวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์

บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาฯ ทั้งสิ้นจำนวน 274 โครงการ ตั้งงบประมาณดำเนินการตามข้อบัญญัติ ทั้งสิ้นจำนวน 162 โครงการ งบประมาณ 689,404,390 บาท และได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 30 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39,737,544.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.76

## 2. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

### 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการในยุทธศาสตร์นี้เป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน วางท่อระบายน้ำ เป็นต้น โดยข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์มีดังนี้ เนื่องจากจังหวัดสระบุรี เป็นเมืองอุตสาหกรรม และมีเหมืองหินตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้มีรถบรรทุกสัญจรไป-มาอยู่เป็นประจำ จึงทำให้ถนนเกิดความเสียหายชำรุดทรุดโทรมในหลายเส้นทาง ประชาชนมีความเดือดร้อนจากปัญหาฝุ่นละออง และการใช้รถใช้ถนนเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้น โครงการที่ประชาชนร้องขอเข้ามาเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าไปดำเนินการส่วนใหญ่จึงเป็นโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน เพื่อให้ถนนอยู่ในสภาพที่ดีตลอดทั้งสาย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนรวมกันกว่า 67 โครงการ รวมงบประมาณกว่าห้าร้อยล้านบาท แต่ทั้งนี้ ในบางโครงการที่ประชาชนมีความต้องการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ก็ไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ เนื่องจากในบางพื้นที่ติดปัญหาเรื่องใบอนุญาตของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ และขนาดความกว้างของถนนไม่เป็นไปตามที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีกำหนด และควรเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

### 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการในยุทธศาสตร์นี้เป็นโครงการที่พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนสหเทพฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ยังสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจภูธรสระบุรี เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความปลอดภัยและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

### 3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการในยุทธศาสตร์นี้เป็นโครงการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องประจำปี การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เด็ก เยาวชน งานพิธี งานรัฐพิธี ฯลฯ

### 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

โครงการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทำงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

# ภาคผนวก

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

โครงการให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติจังหวัดสระบุรี

งบประมาณ 200,000 บาท



## ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร  
งบประมาณ 400,000 บาท



#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

อุดหนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ "คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน"  
งบประมาณ 1,500,000 บาท



ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (เฉพาะ ผ.08)

แผนงานบริหารงานทั่วไป



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
ข้อ 29 (3) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ  
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

คณะผู้จัดทำ  
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ  
กองแผนและงบประมาณ

