



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

www.saraburipao.go.th



0-3667-9940

คำนำ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้วางแนวทางให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถประเมินตนเองในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการและการดำเนินงานตามแผนงานทิศทางของโครงการว่าได้ดำเนินการไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ได้ระบุไว้หรือไม่ โดยทำการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รวม 4 รายไตรมาส) นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568) เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และจะช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย และวางแผนดำเนินงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน้า

1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)	1 – 2
2. กราฟแสดงค่าร้อยละ/ของจำนวนงบประมาณ	3
3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	4 – 26
4. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	27 – 42
5. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	43 – 59
6. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	60 – 61

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

1. วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สาธารณูปการ สาธารณูปโภคมาตรฐาน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

1. เสริมสร้างความน่าอยู่ของจังหวัดสระบุรี
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง
3. ส่งเสริมการศึกษา สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

4. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญ เนื่องจากการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชากรในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชากรในรุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ทำให้เกิดดุลยภาพของมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเสริมความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตลอดไป ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. สนับสนุนให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการพัฒนาในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับท้องถิ่น
2. สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการพิจารณายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และการดำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

อบจ.สระบุรี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	82	962,693,579	56	640,485,000	120	947,752,200	59	459,267,000	23	261,049,000
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	130	1,277,892,950	137	1,456,319,890	106	1,517,062,830	65	351,268,900	57	260,101,300
ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	145	154,475,595	103	67,711,800	152	127,613,824	127	88,021,550	122	102,663,620
ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	12	10,704,500	10	3,869,500	11	11,499,500	10	4,699,500	10	4,699,500
รวม	369	2,369,766,624	306	2,168,386,190	389	2,603,928,354	261	903,256,950	212	628,513,420

ผู้บริหาร อบจ.สระบุรี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 173 โครงการ งบประมาณ 578,509,840 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	58	454,379,000
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	48	85,275,250
ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	64	37,225,590
ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	3	1,630,000
รวม	173	578,509,840

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 67 - มีนาคม 86

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	จำนวน โครงการ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ					
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	57	32.95	453,079,000.00	78.32	สำนักช่าง
1.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค					
แผนงานเคหะและชุมชน	1	0.58	1,300,000.00	0.22	สำนักช่าง
รวม	58	33.53	454,379,000.00	78.54	
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ			-		
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	2.31	1,240,000.00	0.21	สำนักปลัดฯ
2.2 กลยุทธ์ พัฒนาชุมชนน่าอยู่					
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15	8.67	15,552,250.00	2.69	ร.ร.เทพฯ, สำนักปลัดฯ,
					กองยุทธศาสตร์, กองการศึกษาฯ
					สำนักช่าง
2.3 กลยุทธ์ เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน					
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3	1.73	1,086,000.00	0.19	ร.ร.เทพฯ, กองป้องกันฯ
2.4 กลยุทธ์ เสริมสร้างบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
แผนงานเคหะและชุมชน	2	1.16	300,000.00	0.05	กองสาธารณสุข
แผนงานการเกษตร	4	2.31	400,000.00	0.07	สำนักปลัดฯ, กองสาธารณสุข
2.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว					
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	0.58	1,500,000.00	0.26	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	จำนวน โครงการ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
2.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสาธารณสุข					
แผนงานสาธารณสุข	13	7.51	4,282,000.00	0.74	กองสาธารณสุข
2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม					
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	2.89	28,856,000.00	4.99	สำนักช่าง
2.8 กลยุทธ์ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ					
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	0.58	32,059,000.00	5.54	กองการศึกษาฯ
รวม	48	27.75	85,275,250.00	14.74	
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม					
3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและศาสนา					
แผนงานการศึกษา	46	26.59	24,655,590.00	4.26	กองการศึกษาฯ,ร.ร.เทพฯ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	18	10.40	12,570,000.00	2.17	กองการศึกษาฯ,ร.ร.เทพฯ
รวม	64	36.99	37,225,590.00	6.43	
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี					
4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร					
แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	1.16	1,530,000.00	0.26	กองคลัง,กองยุทธศาสตร์ฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	0.58	100,000.00	0.02	สำนักปลัดฯ
รวม	3	1.73	1,630,000.00	0.28	
รวม 4 ยุทธศาสตร์	173	100.00	578,509,840.00	100	

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

กราฟแสดงค่าร้อยละ/ของจำนวนงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1	58	454,379,000	78.54%
ยุทธศาสตร์ที่ 2	48	85,275,250	14.74%
ยุทธศาสตร์ที่ 3	64	37,225,590	6.43%
ยุทธศาสตร์ที่ 4	3	1,630,000	0.28%
รวม	173	578,509,840	100.00%



รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ร้อยละงบประมาณ	ระหว่างดำเนินงาน		ร้อยละงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ร้อยละงบประมาณ	ยกเลิก		เบิกจ่าย	ร้อยละงบประมาณ
				โครงการ	งบประมาณ		โครงการ	งบประมาณ		โครงการ	งบประมาณ		โครงการ	งบประมาณ		
ยุทธศาสตร์ 1	58	454,379,000	78.54%	47	390,069,000	85.85%	11	64,310,000	14.15%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
ยุทธศาสตร์ 2	48	85,275,250	14.74%	29	20,638,250	24.20%	13	54,977,000	64.47%	4	9,000,000	10.55%	2	660,000	8,970,000	10.52%
ยุทธศาสตร์ 3	64	37,225,590	6.43%	2	1,700,000	4.57%	49	30,965,590	83.18%	12	4,530,000	12.17%	1	30,000	2,995,325	8.05%
ยุทธศาสตร์ 4	3	1,630,000	0.28%	1	1,330,000	81.60%	1	200,000	12.27%	1	100,000	6.13%	0	0	98,880	6.07%
รวม	173	578,509,840	100.00%	79	413,737,250	71.52%	74	150,452,590	26.01%	17	13,630,000	2.36%	3	690,000	12,064,205	2.09%

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)											
1	โครงการจัดการถาวรทุกดีเซลพร้อมหลังคาอลูมิเนียมและที่นั่ง ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 321	จัดการถาวรทุกดีเซลพร้อมหลังคาและที่นั่งจำนวน 3 คัน คันละ 630,900 บาท รวมเป็นเงิน 1,892,700 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)	1,261,800	1 พ.ย. 67- 31 มี.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	1,261,800	สำนักช่าง	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาผลแล้ว
2	โครงการจัดซื้อเครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) พร้อมติดตั้ง ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 328	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete - Mixing Plant) พร้อมติดตั้ง (ตามราคาท้องถิ่น)	47,000,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	47,000,000	สำนักช่าง	
3	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 335	ที่ดินเฉพาะแห่งจำนวน 1 แปลง (มีเนื้อที่รวมไม่น้อยกว่า 15 ไร่) บริเวณภายในเขต พื้นที่จังหวัดสระบุรี	30,000,000	1 ต.ค. 67- 31 มี.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	30,000,000	สำนักช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเลียบแนวคลองชลประทาน 23 ขวา ฝั่งขวา บริเวณหมู่ที่ 4 ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 336	กว้าง 5 ม. ยาว 1,450 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 7,250 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.625107 E 100.6738630 จุดสิ้นสุด N 14.575524 E 100.6751491	5,608,000	1 ธ.ค. 67- 30 เม.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	5,608,000	สำนักช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อบัก ขอยศูนย์ฝัก หมู่ที่ 6 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 337	กว้าง 6 ม. ยาว 830 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 ม. หรือคิด เป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 4,896 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 746 ม. และบ่อบัก จำนวน 84 บ่อ (หักพื้นที่บ่อบัก จำนวน 84 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.3506872 E 100.959250 จุดสิ้นสุด N 14.3483084 E 100.702430	6,412,000	1 ธ.ค. 67- 31 พ.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6,412,000	สำนักช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบบแนวคลองชลประทาน 23 ขวา 3 ขวา ฝั่งขวา หมู่ที่ 4 ต.หระเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 338	กว้าง 5 ม. ยาว 1,950 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 ม. หรือคิด เป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 9,750 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.611566 E 101.690495 จุดสิ้นสุด N 14.617495 E 101.673257	7,560,000	1 ธ.ค. 67- 30 เม.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	7,560,000	สำนักช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบบแนวคลองสันโท ฝั่งซ้าย เชื่อมต่อเขต ต.ตลาดน้อย - ต.ดอนทอง หมู่ที่ 7 ต.หระเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 339	กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 ม. หรือคิด เป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.659026 E 101.687813	4,770,000	1 ธ.ค. 67- 30 เม.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	4,770,000	สำนักช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
		จุดสิ้นสุด N 14.661807 E 100.676917									
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบนเขา หมู่ที่ 4 บ้านซับปลากั้ง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 340	กว้าง 5 ม. ยาว 1,650 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 ม. หรือคิด เป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 8,250 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.92944186 E 1001.3766868 จุดสิ้นสุด N 14.93101759 E 101.3899055	7,658,000	1 ธ.ค. 67- 30 เม.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	7,658,000	สำนักช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง 1 ขวา - เส้าให้ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1,6 ต.เริงราง อ.เส้าให้ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 341	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 ม. หรือคิด เป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.555391 E 100.777623 จุดสิ้นสุด N 14.55641 E 100.795675	7,100,000	1 ธ.ค. 67- 30 เม.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	7,100,000	สำนักช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบริมคลองชลประทาน 23 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 6 ต.พรเทพ เชื่อมต่อ ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 342	กว้าง 6 ม. ยาว 6,760 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 ม. หรือคิด เป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 40,560 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.627484 E 100.697096 จุดสิ้นสุด N 14.589249 E 100.652619	37,358,000	1 ธ.ค. 67- 30 เม.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	37,358,000	สำนักช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 8 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี เชื่อมต่อดำบลโพธิ์สาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 342	กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 ม. หรือคิด เป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.407245 E 100.0871316 จุดสิ้นสุด N 14.411425 E 100.874906	3,186,000	1 ธ.ค. 67- 30 เม.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	3,186,000	สำนักช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (สายบ้านปัญจาภิรมย์ - บ้านบ่อพระอินทร์) ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 343	ช่วงที่ 1 กว้าง 8 ม. ยาว 150 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 8 ม. ยาว 300 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.20 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 8 ม. ยาว 120 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.20 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.	4,008,000	1 ธ.ค. 67- 30 เม.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	4,008,000	สำนักช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
		รวมคิดเป็นพื้นที่ คสล. (ช่วงที่1+ ช่วงที่2+ช่วงที่3) ไม่น้อยกว่า 4,560 ตร.ม. รวมความยาว 570 ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น N 14.648193 E 100.762642 จุดสิ้นสุด N 14.479200 E 100.764028 ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น N 14.649923 E 100.76073 จุดสิ้นสุด N 14.649714 E 100.771863 ช่วงที่ 3 จุดเริ่มต้น N 14.649438 E 100.771863 จุดสิ้นสุด N 14.649067 E 100.774007									
13	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขอย 1 (กลุ่มสระยอ) ชุมชนบ้านถ้ำวิมานจักรี หมู่ที่ 10 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท เชื่อมต่อ ทางหลวงหมายเลข 3022 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 344	ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิด เป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 2,340 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.70882 E 100.78284 จุดสิ้นสุด N 14.70750 E 100.78623	1,420,000	1 ม.ค. - 31 พ.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	1,420,000		

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
14	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บริเวณสะพานพารมหมู่ ถึงแยก ศสมช. หมู่ที่ 5 ต.ดลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 345	กว้าง 5 ม. ยาว 855 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิด เป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 4,275 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.54033 E 100.69768 จุดสิ้นสุด N 14.54191 E 100.97454	2,260,000	1 ม.ค. - 31 พ.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	2,260,000	สำนักช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายห้วยสีถึงบ้านหนองกรุง หมู่ที่ 4 ต.ดลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 346	กว้าง 6 ม. ยาว 1,400 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิด เป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 8,400 ตร.ม. พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.20x1.20x1.00 ม. จำนวน 199 ท่อน ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.538878 E 100.98438 จุดสิ้นสุด N 14.53504 E 100.99631	6,548,000	1 ม.ค. - 31 พ.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6,548,000	สำนักช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
16	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย 4024 ถึงถนนสาย 4038 หมู่ที่ 4 บ้านโป่งมะนาว ต.ชัยสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 347	กว้าง 6 ม. ยาว 1,340 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 8,040 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ จุดเริ่มต้น N 14.91172 E 101.250694 จุดสิ้นสุด N 14.900248 E 101.247322	5,501,000	1 ม.ค. - 31 พ.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	5,501,000	สำนักช่าง	
17	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายข้ามสหกรณ์โคนมไทยมิลล์ บ้านชัยไพร หมู่ที่ 18 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 348	กว้าง 5 ม. ยาว 2,030 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 10,150 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ จุดเริ่มต้น N 14.1906063 E 101.14291892 จุดสิ้นสุด N 14.920372862 E 101.41177078	7,785,000	1 ม.ค. - 31 พ.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	7,785,000	สำนักช่าง	
18	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเขาช่องลิง ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย เชื่อมต่อ ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 349	กว้าง 6 ม. ยาว 2,325 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 13,950 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 55 ชุด ตามแบบ อบจ.สบ	15,330,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	15,330,000	สำนักช่าง	แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำแบบรูป

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
		จุดเริ่มต้น N 14.41100 E 100.00953 จุดสิ้นสุด N 14.42857 E 100.00657									
19	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางลัด หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่ ไปยังหมู่ที่ 5 บ้านหินลับ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 350	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิด เป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 18,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.67895205 E 101.14609200 จุดสิ้นสุด N 14.66913127 E 101.13817504	9,987,000	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	9,987,000	สำนักช่าง	
20	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 351	กว้าง 6 ม. ยาว 2,640 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 15,840 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.88341914 E 101.2384388 จุดสิ้นสุด N 14.8883633 E 101.221117	9,679,000	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	9,679,000	สำนักช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
21	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 352	กว้าง 5 ม. ยาว 1,160 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,800 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 12 ชุด	4,273,000	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	4,273,000	สำนักช่าง	แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำแบบรูป
22	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 13 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 353	กว้าง 5 ม. ยาว 3,300 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 32 ชุด	10,190,000	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	10,190,000	สำนักช่าง	แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำแบบรูป
23	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 354	กว้าง 6 ม. ยาว 2,800 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 16,800 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.825197 E 101.105394 จุดสิ้นสุด N 14.812285 E 101.1191133	8,310,000	1 พ.ย. 67- 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	8,310,000	สำนักช่าง	
24	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 9 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 355	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็น	6,280,000	1 พ.ย. 67 - 31 มี.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	6,280,000	สำนักช่าง	แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำแบบรูป

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
		พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. คิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 20 ชุด									
25	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 (สายบ่อแก้มลิง) ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 356	กว้าง 5 ม. ยาว 2,010 ม. ไม่มีไหล่ทาง หน้า 0.05 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 10,050 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.62195 E 100.753540 จุดสิ้นสุด N 14.610645 E 100.749816	5,162,000	1 พ.ย. 67 - 31 มี.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	5,162,000	สำนักช่าง	
26	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 357	กว้าง 5 ม. ยาว 1,420 ม. ไม่มีไหล่ทาง หน้า 0.05 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 7,100 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 12 ชุด	4,828,000	1 มี.ค. - 31 ก.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	4,828,000	สำนักช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
27	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 358	กว้าง 5 ม. ยาว 1,700 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 10,200 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 16 ชุด	6,567,000	1 มี.ค. - 31 ก.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6,567,000	สำนักช่าง	เปลี่ยนคำชี้แจง
28	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 9 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 359	กว้าง 5 ม. ยาว 2,270 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 11,350 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 12 ชุด	6,983,000	1 มี.ค. - 31 ก.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	6,983,000	สำนักช่าง	แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำแบบรูป
29	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 360	กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 22,500 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.888501 E 101.144130 จุดสิ้นสุด N 14.887652 E 101.165293	6,695,000	1 มี.ค. - 31 ก.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6,695,000	สำนักช่าง	
30	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 13 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 361	กว้าง 5 ม. ยาว 1,040 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.89507 E 101.192887	2,459,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	2,459,000	สำนักช่าง	แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำแบบรูป

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
		จุดสิ้นสุด N 14.891814 E 101.184249									
31	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 362	กว้าง 5 ม. ยาว 2,010 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 10,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 32 ชุด	7,774,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	7,774,000	สำนักช่าง	
32	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 บริเวณซอยบ้านม่วงเตี้ย ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี ถึงหมู่ที่ 6 บ้านกู่ ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 363	กว้าง 5 ม. ยาว 1,300 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 6,500 ตร.ม.	5,906,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	5,906,000	สำนักช่าง	
33	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รางวี V-Dicth) บริเวณคลองพระเจ้าทรงธรรม ชุมชนบ้านถ้ำวิมานจักรี หมู่ที่ 10 ต.พุทรา เชื่อมต่อเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 364	กว้าง 6 ม. ยาว 520 ม. หนา 0.07 ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.703087 E 100.783342 จุดสิ้นสุด N 14.707335 E 100.786188	2,560,000	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	2,560,000	สำนักช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
34	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองเพรียว หมู่ที่ 5 ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 365	กว้าง 8 ม. ยาว 8 ม. ทางเท้าข้างละ 1.50 ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.497307 E 100.871560	1,243,200	1 พ.ย. 67 - 31 มี.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	1,243,200	สำนักช่าง	ขออนุมัติในหลักการ จัดซื้อ/จ้าง
35	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณถนนสาย สป.ถ1 - 0037 บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ต.หนองโดน - ต.คอนทอง - ต.ไผ่หลัว อ.หนองโดน - อ.คอนพุท จ.สระบุรี" ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 366	งานก่อสร้างสะพาน คสล. จำนวน 2 แห่ง 1. บริเวณวัดหลังคาแดง กว้าง 9 ม. ยาว 12 ม. ทางเท้าข้างละ 1 ม. 2. บริเวณวัดบ้านรี กว้าง 9 ม. ยาว 12 ม. ทางเท้าข้างละ 1 ม. ตามแบบ อบจ.สบ. 1. บริเวณวัดหลังคาแดง จุดเริ่มต้น N 14.632120 E 100.64220 2. บริเวณวัดบ้านรี จุดเริ่มต้น N 14.626650 E 100.63280	4,000,000	1 พ.ย. 67 - 31 มี.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	4,000,000	สำนักช่าง	ขออนุมัติในหลักการ จัดซื้อ/จ้าง
36	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณหน้าสระบุรีมิทอล - พหลโยธิน หมู่ที่ 2 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 367	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 ม. จำนวน 635 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 70 บ่อ และก่อสร้างทางเท้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 758 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.557698 E 100.912533	6,740,000	1 พ.ย. 67 - 30 เม.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6,740,000	สำนักช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
		จุดสิ้นสุด N 14.556894 E 100.906477									
37	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางแยกถนนทางหลวง 3022 ถึงทางแยกท่าแดง หมู่ที่ 11 ต.บางโขมด เชื่อมต่อ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 368	กว้าง 5 ม. ยาว 1,700 ม. ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 ม. หนา 0.20 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 8,500 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.57026 E 100.72614 จุดสิ้นสุด N 14.57253 E 100.74067	7,546,000	1 ม.ค. - 31 พ.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	7,546,000	สำนักช่าง	
38	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนเลียบแนวคลองชลประทาน 23 ขวา 3 ขวา ฝั่งซ้าย บริเวณหมู่ที่ 3 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 369	กว้าง 5 ม. ยาว 1,950 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 9,750 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.611402 E 100.690416 จุดสิ้นสุด N 14.617337 E 100.673286	7,554,000	1 ม.ค. - 31 พ.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	7,554,000	สำนักช่าง	
39	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0029 บ้านหมอ-บ้านบ่อกระโดน ต.บ้านหมอ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 370	กว้าง 6 ม. ยาว 4,025 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 24,150 ตร.ม. พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร+ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ตามแบบ อบจ.สบ.	1,326,000	1 พ.ย. 67 - 31 มี.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	1,326,000	สำนักช่าง	เงินอุดหนุน

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
		จุดเริ่มต้น N 14.610974 E 100.71743 จุดสิ้นสุด N 14.598759 E 100.684568									
40	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0041 พหลโยธิน - วัดมงคลชัยพัฒนา หมู่ที่ 5,7 ต.ห้วยบง - หมู่ที่ 1,2 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี พ.ศ. 2568	กว้าง 6 ม. ยาว 1,450 ม. ไม่มีไหล่ทาง หน้า 0.05 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม. พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร+ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.604800 E 100.895150 จุดสิ้นสุด N 14.601800 E 100.90822	7,462,000	1 พ.ย. 67 - 31 มี.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	7,462,000	สำนักช่าง	เงินอุดหนุน
41	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0045 บ้านพระพุทธราย - บ้านโนนสภาราม ต.หนองปลาไหล - ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 371	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. ไม่มีไหล่ทาง หน้า 0.05 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 12,500 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 4,140 ม. ไม่มีไหล่ทาง หน้า 0.05 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 20,700 ตร.ม. คิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 33,200 ตร.ม.	1,225,000	1 พ.ย. 67 - 31 มี.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	1,225,000	สำนักช่าง	เงินอุดหนุน

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
42	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ 107 - 070 หมู่ที่ 12 , 13 ต.ห้วยป่าหวาย เชื่อมต่อตำบลเขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 372	กว้าง 5 ม. ยาว 1,690 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิด เป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 8,450 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.6423209 E 100.839835 จุดสิ้นสุด N 14.651760 E 100.829666	3,710,000	1 พ.ค. - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	3,710,000	สำนักช่าง	
43	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เลียบบคลองสันโท ผังซ้ายและผังขวา หมู่ที่ 5,6,7 และหมู่ที่ 8 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 373	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,710 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 8,550 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,700 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 8,500 ตร.ม. คิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 17,050 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ช่วงที่1 จุดเริ่มต้น N 14.655406 E 100.717634 จุดสิ้นสุด N 14.655072 E 100.702552 ช่วงที่2 จุดเริ่มต้น N 14.655645 E 100.717538 จุดสิ้นสุด N 14.655429 E 100.702430	13,750,000	1 พ.ค. - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	13,750,000	สำนักช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
44	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เลียบบคันคลอง 23 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1,3 และหมู่ที่ 4 ต.ไผ่ขวาง เชื่อมต่อ อบต.โคกใหญ่ห้วยเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 374	กว้าง 6 ม. ยาว 1,800 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 ม. หรือคิด เป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 10,800 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.589849 E 100.653523 จุดสิ้นสุด N 14.597493 E 100.667830	7,946,000	1 พ.ค. - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	7,946,000	สำนักช่าง	
45	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1 - 0015 บ้านคลองแปดอาร์ - บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง - ต.หนองแถม อ.หนองแค จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 375	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 1,300 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 7,800 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.08 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 7,200 ตร.ม. คิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม. พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร+ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ตามแบบ อบจ.สบ จุดเริ่มต้น N 14.35116 E 100.80653 จุดสิ้นสุด N 14.325628 E 100.807927	7,710,000	1 ต.ค. 67 - 28 ก.พ. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	7,710,000	สำนักช่าง	เลยระยะเวลาดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
46	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1 - 0037 (กม.9+975 - กม.11+575) บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ต.หนองโดน - ต.ดอนทอง - ต.ไผ่หลัว อ.หนองโดน - อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 376	กว้าง 6 ม. ยาว 1,600 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิด เป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 9,600 ตร.ม. พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร+ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.63212 E 100.64220 จุดสิ้นสุด N 14.62665 E 100.63280	8,847,000	1 ต.ค. 67 - 28 ก.พ. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	8,847,000	สำนักช่าง	เลยระยะเวลาดำเนินการ
47	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย หมู่ที่ 3 บ้านมวกเหล็ก (บ้านมอมะเกลือ) ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 377	กว้าง 6 ม. ยาว 2,300 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 18,400 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.661969 E 101.1916985 จุดสิ้นสุด N 14.669151774 E 101.17543364	8,941,000	1 ธ.ค. 67 - 30 เม.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	8,941,000	สำนักช่าง	
48	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายคลองส่งน้ำ 2 ขวา เสาไห้ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 1 ต.ไก่อเฒ่า - ต.หนองแขง อ.หนองแขง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 378	กว้าง 5 ม. ยาว 1,490 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิด เป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 4,750 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.508361 E 100.793889	3,900,000	1 ธ.ค. 67 - 30 เม.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	3,900,000	สำนักช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
		จุดสิ้นสุด N 14.503111 E 100.781694									
49	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางฝายน้ำล้นบ้านช่องไต้ หมู่ที่ 8 ต.บ้านป่า เชื่อมต่อกับ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 379	กว้าง 5 ม. ยาว 2,410 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิด เป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 12,050 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.61162 E 101.01226 จุดสิ้นสุด N 14.60705 E 101.03345	5,812,000	1 พ.ค. - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	5,812,000	สำนักช่าง	
50	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหลังเขา (สายซัดตาเพ็ง) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 380	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.716543 E 101.1520354 จุดสิ้นสุด N 14.7286220 E 101.13529844	11,560,000	1 พ.ค. - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	11,560,000	สำนักช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
51	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 381	กว้าง 6 ม. ยาว 1,400 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 8,400 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.813826 E 101.136797 จุดสิ้นสุด N 14.803519 E 101.139925	4,584,000	1 พ.ค. - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	4,584,000	สำนักช่าง	
52	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 ต.บ้านแก่ง อ.เฉลิมพระเกียรติ เชื่อมต่อ ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 382	กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.59861 E 100.93611 จุดสิ้นสุด N 14.60583 E 100.93583	8,575,000	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	8,575,000	สำนักช่าง	
53	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 383	กว้าง 5 ม. ยาว 1,160 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 5,800 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.813826 E 101.136797 จุดสิ้นสุด N 14.803519 E 101.139925	2,250,000	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	2,250,000	สำนักช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
54	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 384	กว้าง 6 ม. ยาว 1,800 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 10,800 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.806795 E 101.119340 จุดสิ้นสุด N 14.796222 E 101.130362	5,866,000	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	5,866,000	สำนักช่าง	
55	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 บ้านหาดเล็ยว ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 385	กว้าง 5 ม. ยาว 958 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 4,790 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 12 ชุด	3,413,000	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	3,413,000	สำนักช่าง	
56	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณคันคลองระบายน้ำ 26 หมู่ที่ 3 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 386	กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ	9,800,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	9,800,000	สำนักช่าง	


แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
57	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหมูใต้ หมู่ที่ 2 บ้านคั่นลำ หมู่ที่ 3 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 386	กว้าง 6 ม. ยาว 3,200 ม. ไหลทาง ข้างละ 1 ม. หนา 0.05 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 25,600 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ	10,900,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	10,900,000	สำนักช่าง	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานเคหะและชุมชน)											
1	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอมวกเหล็ก	ขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านซับซ้อน ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	1,300,000	1 ธ.ค. 67 - 31 มี.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	1,300,000	สำนักช่าง	
รวม 58 โครงการ			454,379,000		0	11	47	0	454,379,000		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รวม	58	โครงการ		
ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
ระหว่างดำเนินการ	11	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	18.97%
ยังไม่ได้ดำเนินการ	47	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	81.03%
				100.00%
รวม งบประมาณ	454,379,000	บาท		
เบิกจ่าย	0	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
คงเหลือ	454,379,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
				100.00%

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งหมด 58 โครงการ



ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แผนงานสังคมสงเคราะห์)											
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 245	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีเียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย และเหตุทั่วไป	500,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	500,000	สำนักปลัด	
2	โครงการมทรมวันคนพิการจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 246	กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนพิการ และ ผู้ดูแลคนพิการ จำนวนไม่น้อยกว่า 400 คน หมายเหตุ กลุ่มเป้าหมาย อาจจะเป็นกลุ่มเดิมที่ต่อยอด หรือ กลุ่มใหม่เพื่อขยายกลุ่ม เป้าหมาย	300,000	1 ธ.ค. 67- 31 ม.ค. 68			✓	ยกเลิก การดำเนินการ	300,000	สำนักปลัด	
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 246	1. เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถาน- พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระบุรี จำนวนไม่น้อยกว่า 70 คน 2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน หมายเหตุ: กลุ่มเป้าหมายอาจจะเป็น กลุ่มเดิมที่ต่อยอดหรือกลุ่มใหม่ เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมาย	200,000	1 เม.ย. - 30 ม.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีกรเบิกจ่าย งบประมาณ	200,000	สำนักปลัด	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
4	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการเกษตร อาหารปลอดภัย และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ตามหลักการวนเกษตร ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 257	1. เพื่อสนับสนุนการใช้นวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตการเกษตร และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อส่งเสริมการลดใช้สารเคมีใน ภาคเกษตรกรรม 3. เพื่อสนับสนุนการผลิต อาหาร ปลอดภัย	240,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	240,000	สำนักปลัด	เลยระยะเวลา ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)											
1	โครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนรหเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า	นักเรียนโรงเรียนรหเทพ จำนวนประมาณ 300 คน	30,000	1 พ.ค. - 31 ส.ค 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	30,000	รร.รหเทพฯ	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคนพิการ จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 255	-คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ของจังหวัดสระบุรี ทั้ง 13 อำเภอ -เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	360,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 68			✓	ยกเลิก การดำเนินการ	360,000	สำนักปลัด	ล่วงเลยวันคนพิการ สากลมาแล้ว
3	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็ก และเยาวชนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 256	-เด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จากทั้ง 13 อำเภอ -เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	300,000	1 เม.ย. - 31 ก.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	300,000	สำนักปลัด	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
4	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 256	-กลุ่มประชากรวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ของจังหวัดสระบุรี จากทั้ง 13 อำเภอ -เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	1,350,000	1 เม.ย. - 31 ก.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	1,350,000	สำนักปลัด	
5	โครงการส่งเสริมตลาดอาชีพ และสร้างตลาดชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 257	กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพค้าขาย ประชาชน ในจังหวัดสระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง -เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	300,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	300,000	สำนักปลัด	
6	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 258	กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน นร. นศ. และประชาชน ในเขตจังหวัด สระบุรี จำนวน 5 รุ่นๆละ 200 คน รวมทั้งสิ้น 1,000 คน	550,000	1 พ.ค. - 31 ก.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	550,000	สำนักปลัด	
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเกษตรกรใช้เกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 258	กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมและ สัมมนาเชิงปฏิบัติการสถานที่เอกชน ได้แก่ 1. ผู้กลุ่มเกษตรกร จำนวนไม่น้อยกว่า 130 คน 2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน	300,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	300,000	สำนักปลัด	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
8	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ในจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 259	กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะกรรมการ พัฒนาสตรี สตรี และประชาชนทั่วไป จำนวน 150 คน เจ้าหน้าที่ และ ผู้สังเกตการณ์ จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน	300,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	300,000	สำนักปลัด	
9	โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 259	ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 180 คน วิทยากร เจ้าหน้าที่ และ ผู้สังเกตการณ์จำนวน 20 คน หมายเหตุ: กลุ่มเป้าหมายอาจจะเป็น กลุ่มเดิมที่ต่อยอด หรือกลุ่มใหม่ เพื่อขยายกลุ่ม	100,000	1 มี.ค. - 30 ก.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	100,000	สำนักปลัด	
10	โครงการอุดหนุน เทศบาลตำบลเมืองเก่า ในการจัดทำโครงการก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุมบริเวณเทศบาลตำบลเมืองเก่า ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 260	ก่อสร้างลาน คสล. กว้าง 18 ม. ยาว 26 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาน คสล. ไม่น้อยกว่า 468 ตร.ม. พร้อมหลังคาคลุม กว้าง 16 ม. ยาว 24 ม.	1,428,000	1 ม.ค. - 31 พ.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	1,428,000	สำนักช่าง	
11	โครงการอุดหนุน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ในการจัดทำโครงการก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุมหมู่ที่ 4 ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 261	ก่อสร้างลาน คสล. กว้าง 22 ม. ยาว 32 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาน คสล. ไม่น้อยกว่า 704 ตร.ม. พร้อมหลังคาคลุม กว้าง 20 ม. ยาว 30 ม.	2,234,250	1 ม.ค. - 31 พ.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	2,234,250	สำนักช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
12	โครงการอุดหนุน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสระบุรี ในการจัดทำโครงการ "คนสระบุรี รักแผ่นดิน" ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 262	ประชาชนทั่วไป แก่นนำหมู่บ้าน/ชุมชน ทหารกองหนุน, เครือข่ายจิตอาสา, อสม., นักเรียน, นักศึกษา, และมวลชน ของ กอ.รมน. จังหวัดสระบุรี (สมาชิกหมู่บ้าน อพป., ทสปช., กนช.) รวม 360 คน/รุ่น จำนวน 4 รุ่น	1,500,000	1 ธ.ค. 67 - 28 ก.พ. 68	✓			1,500,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
13	โครงการอุดหนุน ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี ในการจัดทำโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 262	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	5,000,000	1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68	✓			5,000,000	0	กองสาธารณสุข	
14	โครงการอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี ในการจัดทำโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการจราจร ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 263	ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน การจราจร เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเขตจังหวัดสระบุรี จำนวน 300 คน	300,000	1 ก.พ. - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	300,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
15	โครงการอุดหนุน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ในการจัดทำโครงการ TO BE NUMBER ONE ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 263	เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี จำนวนเงิน 1,500,000 บาท เงินสมทบจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี จำนวนเงิน 20,000 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,520,000 บาท	1,500,000	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			1,500,000	0	กองสาธารณสุข	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)											
1	โครงการติดตั้งระบบกล้อง วงจรปิด (CCTV) ภายใน โรงเรียนนรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 135	ติดตั้งระบบกล้องวงจร (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ภายในโรงเรียนนรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำนักงาน จำนวน 15 กล้อง 2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคารสำนักงาน จำนวน 5 กล้อง (ตามมาตราฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิดฯ) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video recorder) แบบ 32 ช่อง จำนวน 1เครื่อง 2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 ตัว 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE L2 Switch ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 ตัว 4. อุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแก้วนำแสง (Media converter) จำนวน 1 ตัว 5. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์	500,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	500,000	รร.นรเทพฯ	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
		และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) จำนวน 1 ตู้ 6. จอแสดงภาพชนิด LED แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์)									
2	โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัย แก่บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 138	ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน จังหวัดสระบุรีและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รุ่นละ 30 คน จำนวน 3 รุ่น รวม 90 คน	146,000	1 ม.ค. - 31 พ.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	146,000	สำนักปลัด แก้ไข 1/68 กองป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	
3	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการดำน้ำเบื้องต้น ข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2568 หน้า 138	บุคลากรของมูลนิธิฯ ต่างๆ ในเขต จังหวัดสระบุรี และบุคลากรงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ภายในจังหวัดสระบุรี รุ่นละ 20 คน จำนวน 2 รุ่น รวม 40 คน	440,000	1 มี.ค. - 30 เม.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	440,000	สำนักปลัด แก้ไข 1/68 กองป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แผนงานเคหะและชุมชน)											
1	โครงการจังหวัดสระบุรีสะอาด ด้วยหลักการ "3Rs - ประชารัฐ" แบบบูรณาการ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 253	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน โรงเรียน และประชาชน สามารถลดปริมาณขยะ และนำมาใช้ ประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม	150,000	1 พ.ค. - 31 ก.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	150,000	กองสาธารณสุข	
2	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 253	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน โรงเรียน และประชาชน มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อรองรับ การจัดการขยะ รูปแบบใหม่	150,000	1 พ.ค. - 31 ก.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	150,000	กองสาธารณสุข	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)											
1	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 388	เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยได้รับการช่วยเหลือ ด้านการประกอบอาชีพการเกษตร กรณีเี่ยวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย และ เหตุทั่วไป	100,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	100,000	สำนักปลัด	
2	โครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 390	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน โรงเรียน และประชาชน มีจิตสำนึกในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	150,000	1 พ.ค. - 31 ส.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	150,000	กองสาธารณสุข	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
3	โครงการรกรักษา รักษาแผ่นดิน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 390	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน โรงเรียน และประชาชน มีจิตสำนึกในการรักษาแหล่งน้ำ ป่าไม้ แผ่นดิน	100,000	1 พ.ค. - 31 ส.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	100,000	กองสาธารณสุข	
4	โครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 391	จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) จำนวน 1 แห่ง	50,000	1 พ.ค. - 31 ส.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	50,000	ร.ร.เทพฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

1	โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และพัฒนากองท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 290	จัดทำโครงการกิจกรรมสื่อในด้าน การส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ ต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้าย โปสเตอร์ แบบบรรจุภัณฑ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ youtube facebook และอื่นๆ	1,500,000.00	1 ธ.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	1,500,000	สำนักปลัด	
---	---	---	--------------	------------------------	--	--	---	------------------------	-----------	-----------	--

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แผนงานสาธารณสุข)

1	โครงการจ้างเหมาบริการนักร้องกายภาพบำบัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 233	นักร้องกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา	432,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	432,000	กองสาธารณสุข	
---	---	----------------------------------	---------	------------------------	--	---	--	---	---------	--------------	--

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
2	โครงการ "ศูนย์บริการอุ่นใจ" ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 234	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ ส่งเสริมฟื้นฟูและป้องกันความเสื่อมถอย สุขภาพผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือ ตนเองได้ ลดภาวะพึ่งพิง ชะลอความ เสื่อมของผู้สูงอายุ	500,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	500,000	กองสาธารณสุข	
3	โครงการ "ศูนย์สร้างสุข" ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 235	มีกิจกรรมเพื่อป้องกันหรือลดความ พิการที่อาจเกิดขึ้นได้	200,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	200,000	กองสาธารณสุข	
4	โครงการการป้องกันการควบคุมการแพร่ การระงับ การระบาดของโรค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 236	โรคติดต่อกรณีเอดส์และฟื้นฟู หลังเกิดภัยและเหตุทั่วไป	300,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	300,000	กองสาธารณสุข	
5	โครงการประเมินและวิเคราะห์การศึกษาข้อมูล ผู้สูงอายุ 5 มิติ เพื่อออกแบบบริการศูนย์ดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ (Wellness care city) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 237	1. เกิดกระบวนการของงานบริการศูนย์ ดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ (Wellness care city) 2. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่าง เหมาะสมตามบริบทวิถี	200,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	200,000	กองสาธารณสุข	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
6	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือโรคอื่น ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 237	จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ หรือสาร- เคมีที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบของทาง ราชการสำหรับใช้ในการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ 2558	1,000,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			970,000	30,000	กองสาธารณสุข	
7	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ ในการควบคุมโรค และป้องกันโรคติดต่อ จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 2238	ผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ ผู้นำเยาวชน กลุ่มอาสาสมัคร สาธารณสุข รวมจำนวน 200 คน	200,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	200,000	กองสาธารณสุข	
8	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 238	-นักเรียน นักศึกษา และคณะครู จำนวน 150 คน -ผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ ผู้นำเยาวชน กลุ่มอาสาสมัคร สาธารณสุข จำนวน 50 คน รวมจำนวน 200 คน	200,000	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 67			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	200,000	กองสาธารณสุข	
9	โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าหญิงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 239	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้นรวมถึงมีพฤติกรรม การเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง	50,000	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	50,000	กองสาธารณสุข	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
10	โครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ในกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 240	-ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี จำนวน 150 คน -ผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ จำนวน 50 คน รวมจำนวน 200 คน	400,000.00	1 ม.ค. - 31 พ.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	400,000	กองสาธารณสุข	
11	โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับประชาชน จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 241	ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีได้รับความรู้	300,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	300,000	กองสาธารณสุข	
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู ก จังหวัดสระบุรี (Basic Life Support Instructor) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 242	บุคลากรกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้าน ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดสระบุรี จำนวน 50 คน อบรมจำนวน 3 วัน	200,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	200,000	กองสาธารณสุข	
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู ข CPR จังหวัดสระบุรี (Basic Life Support Instructor Assistance) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 243	กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่- บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัคร มูลนิธิต่างๆในพื้นที่จังหวัดสระบุรี	300,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	300,000	กองสาธารณสุข	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)											
1	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสนามฟุตบอลสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 250	ปรับปรุงระบบโคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า และตู้ควบคุม บริเวณสนามฟุตบอล สนามกีฬากองการบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี	19,000,000	1 พ.ย. 67 - 30 เม.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	19,000,000	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) บริเวณถนนสาย สบ.ถ1 - 0001 สระบุรี - ตะกุด - ต.ลิ่งชัน ต.ลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 330	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด เดียวกัน	5,376,000	1 พ.ย. 67 - 28 ก.พ. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	5,376,000	สำนักช่าง	เลยระยะเวลา ดำเนินการ
3	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) บริเวณถนนสาย สบ.ถ1 - 0041 พหลโยธิน – วัดมงคลชัยพัฒนา ต.ห้วยบง - ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 331	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด เดียวกัน	2,560,000	1 พ.ย. 67 - 28 ก.พ. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	2,560,000	สำนักช่าง	เลยระยะเวลา ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
4	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) บริเวณถนนสาย สป.ถ1 - 0052 แยกทางหลวงหมายเลข 3048 บ้านหนองไม้เลียม ต.ต้นตาล - ต.พระยาทต - ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 332	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด เดียวกัน	640,000	1 พ.ย. 67 - 28 ก.พ. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	640,000	สำนักช่าง	เลยระยะเวลา ดำเนินการ
5	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) บริเวณสาย สป.ถ1 - 0057 บ้านหนองแหน หมู่ที่ 6 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 334	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด เดียวกัน	1,280,000	1 พ.ย. 67 - 28 ก.พ. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	1,280,000	สำนักช่าง	เลยระยะเวลา ดำเนินการ


แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)											
1	โครงการติดตั้งครุภัณฑ์กีฬาพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 271-278	ติดตั้งครุภัณฑ์กีฬาพร้อมก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ ดังนี้ ประเภทงานอาคาร กว้าง 25 ม. ยาว 31 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. ประกอบด้วย 1. งานโครงสร้าง คสล. 2. งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 3. งานสถาปัตยกรรม 4. งานไฟฟ้า 5. งานสุขภิบาล อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 6. งานระบบปรับอากาศ 7. งานระบบป้องกันอัคคีภัย 8. ค่าใช้จ่ายพิเศษประเภทงานชุดเครื่องออกกำลังกาย ครุภัณฑ์กีฬา ประกอบด้วย 1. หมวดเครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจ 2. หมวดเครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 3. หมวดเครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบ FREE WAIGHT 4. หมวดเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ (ตามราคาท้องถิ่น) ตามแบบ อบจ.สบ.	32,059,000	1 พ.ย. 67 - 30 เม.ย. 68		✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	32,059,000	กองการศึกษา	
รวม 48 โครงการ			85,275,250		4	13	31	8,970,000	76,305,250		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รวม	48	โครงการ		
ดำเนินการแล้วเสร็จ	4	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	8.33%
ระหว่างดำเนินการ	13	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	27.08%
ยังไม่ได้ดำเนินการ	29	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	60.42%
ยกเลิก	2	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	4.17%
				100.00%
รวม งบประมาณ	85,275,250	บาท		
เบิกจ่าย	8,970,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	10.52%
คงเหลือ	76,305,250	บาท	คิดเป็นร้อยละ	89.48%
				100.00%



ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (แผนงานการศึกษา)											
1	โครงการแข่งขันทางวิชาการนักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคกลาง ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 154	นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ ศึกษาโรงเรียนเทศบาลฯ เกิดการพัฒนา ตนเองให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะ ทางวิชาการสาขาต่างๆ	150,000	1 พ.ค. - 30 ก.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	150,000	รร.เทศบาล	
2	โครงการแข่งขันวิชาการนักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 155	นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ ศึกษาทุกคนในโรงเรียนเทศบาลฯ ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ได้ร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ ระดับประเทศประจำปี	50,000	1 พ.ค. - 30 ก.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	50,000	รร.เทศบาล	
3	โครงการคัดเลือกครูและนักเรียนดีศรีเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 156	ครู พนักงานจ้าง นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี ประมาณ 300 คน	100,000	1 ม.ค. - 30 เม.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	100,000	รร.เทศบาล	
4	โครงการค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) ของโรงเรียนเทศบาล (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 156	เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)	100,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			100,000	0	กองการศึกษาฯ	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
5	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 157	ครู บุคลากร และนักเรียนมีห้องสมุด ที่มีคุณภาพ เพียงพอ ต่อความต้องการ สามารถค้นหา ความรู้ได้	100,000	1 พ.ค. - 31 ส.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	100,000	กองการศึกษาฯ	
6	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 158	ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองเพิ่มความสามารถในการ ปฏิบัติงานของโรงเรียน และการจัด การเรียนการสอนให้มีคุณภาพขึ้น	200,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			200,000	0	กองการศึกษาฯ	
7	โครงการค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 158	ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการพัฒนา หลักสูตรและสามารถนำไปใช้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	20,000	1 พ.ค. - 31 ส.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	20,000	กองการศึกษาฯ	
8	โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์ผลงาน ของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 159	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ผลงานของ โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) จำนวน 1 ครั้ง โดยมีนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม 500 คน	100,000	1-30 เม.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	100,000	รร.เทพ	
9	โครงการจัดงานวันครู ของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 160	ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร ร่วมงาน จำนวน 300 คน	50,000	1-31 ม.ค. 68	✓			49,500	500	รร.เทพ	เบิกจ่าย 16 ม.ค. 68

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
10	โครงการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงาน ของครูและนักเรียน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 161	ครูและนักเรียนสามารถแสดงออกทาง ศักยภาพ	100,000	1 มี.ค. - 30 เม.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	100,000	รร.เทพ	
11	โครงการจัดหาครูสอน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 162	ครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	336,000	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68 1 พ.ค. - 30 ก.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	336,000	รร.เทพ	
12	โครงการนิเทศติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสมาคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 163	ครู พนักงานจ้าง โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสมาคคี) เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 50 คน	50,000	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	50,000	กองการศึกษาฯ	
13	โครงการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 164	โรงเรียนเทพฯได้มาตรฐานการ ศึกษา ที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด	30,000	1 ม.ค. - 30 เม.ย 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	30,000	กองการศึกษาฯ	
14	โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 164	มอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	100,000	1 มี.ค. - 30 เม.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	100,000	กองการศึกษาฯ	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
15	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครู พนักงานจ้าง และบุคลากร กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 165	ครู พนักงานจ้างและบุคลากร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน 50 คน	100,000	1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 68 แก้ไข 2/68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	100,000	กองการศึกษาฯ โรงเรียนเทพา	
16	โครงการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานจ้าง และนักเรียน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 166	ข้าราชการครู พนักงานจ้าง และ นักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนเทพา ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง เหมาะสม	100,000	1 ม.ค. - 30 พ.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	100,000	กองการศึกษาฯ โรงเรียนเทพา	
17	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู บุคลากร และผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 167	1. ครูและบุคลากรอย่างน้อย 3คน/ปี 2. บุคลากรภายนอกอย่างน้อย 1คน/ปี 3. หน่วยงาน/องค์กร อย่างน้อย 1 หน่วยงาน/ปี	50,000	1 ม.ค. - 30 เม.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	50,000	โรงเรียนเทพา	
18	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา (สถานศึกษาดีเด่น) ของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 168	นักเรียน ครู ของโรงเรียนได้มีจิตสำนึก ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาและชุมชน	50,000	1 พ.ย. 67 - 28 ก.พ. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	50,000	โรงเรียนเทพา	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
19	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา" ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 169	เพื่อขยายแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา	100,000	1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	100,000	กองการศึกษาฯ	
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 169-171	นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาตอนต้น	2,750,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	2,750,000	โรงเรียนเทพฯ	
21	โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติธรรมของครู บุคลากรและนักเรียน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 171	ครู บุคลากรและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม	50,000	1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	50,000	กองการศึกษาฯ	
22	โครงการจ้างพัฒนาระบบ บริหารสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Smart School ระยะที่สอง ของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 191	ระบบบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น เลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Smart School จำนวน 1 ระบบ	486,850	1 พ.ย. 67 - 30 เม.ย 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	486,850	กองการศึกษาฯ	
23	โครงการติดตั้งระบบ เครือข่ายสัญญาณไร้สาย (Wireless LAN) ภายในโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 192	ระบบเครือข่ายสัญญาณไร้สายภายใน (Wireless LAN Network) จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	497,200	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	497,200	กองการศึกษาฯ	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
		จำนวน 1 ตัว 2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 1 ชุด 3. อุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน 1 ตัว 4. ตู้แร็คภายใน RACK 42U จำนวน 1 ตู้ 5. ตู้แร็คภายใน RACK 6U จำนวน 1 ตู้ 6. วัสดุอุปกรณ์งานระบบสัญญาณ ไฟเบอร์ออฟติกใยแก้วนำแสง จำนวน 1 ชุด 7. วัสดุอุปกรณ์งานท่อร้อยสายและ อุปกรณ์เก็บสายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด									
24	โครงการการดูแลสุขภาพ ในเด็กระดับชั้นอนุบาล ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 195	นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 1-3 ได้รับการดูแลสุขภาพ ให้มีร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ตามวัยและภาวะ โภชนาการที่ดี	50,000	1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 68	✓			48,780	1,220	โรงเรียนเทศบาล	
25	โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 196	ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ โรงเรียน- เทศบาล ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ- เนตรนารี ตามระดับชั้นทุกคนและ ผ่านเกณฑ์การร่วมกิจกรรมทุกคน	50,000	1 ก.พ. - 30 เม.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	50,000	โรงเรียนเทศบาล	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
26	โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 196	ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง โรงเรียน- รพทพฯ ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ- เนตรนารี ตามระดับชั้นทุกคนและ ผ่านเกณฑ์การร่วมกิจกรรมทุกคน	30,000	1 ก.พ. - 30 เม.ย. 68	✓			29,985	15	โรงเรียนรพทพฯ	
27	โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ (English Camp) ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 - 6 ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 197	นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6	150,000	1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	150,000	กองการศึกษาฯ	
28	โครงการจัดทำแฟ้มข้อมูล พัฒนาการเรียนนักเรียน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 197	จัดทำแฟ้มข้อมูลพัฒนาการเรียน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 1-3 จำนวน 65 คน	30,000	1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	30,000	โรงเรียนรพทพฯ	
29	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย ในการจัดทำโครงการ Active learning Classroom ระดับประถมศึกษา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 198	จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการ Active learning Classroom เพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้สำหรับครู นักเรียน บุคลากร ทางการศึกษา ของโรงเรียน บ้านป่าไม้พระฉาย เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี จำนวน 1,460,500 บาท เงินสมทบโรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย จำนวน 5,000 บาท รวมเป็นจำนวน เงิน 1,465,500 บาท	1,460,500	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	1,460,500	กองการศึกษาฯ	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
30	โครงการอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ในการจัดทำโครงการ ห้องเรียนดนตรี- นาฏศิลป์สู่ความเป็นเลิศ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 198	จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์สู่ความเป็นเลิศ ของ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี เงินอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 2,404,040 บาท เงินสมทบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จำนวนเงิน 20,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,424,040 บาท	2,404,040	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	2,404,040	กองการศึกษาฯ	
31	โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ- เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 199	ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเทพาร่วมกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี ตามระดับชั้นทุกคน และผ่านเกณฑ์การร่วมกิจกรรมทุกคน	50,000	1 ก.พ. - 30 เม.ย. 68	✓			48,800	1,200	โรงเรียนเทพาฯ	
32	โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ (English Camp) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 200	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3	100,000	1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	100,000	โรงเรียนเทพาฯ	
33	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 200	พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชนในจังหวัดสระบุรี จำนวน 300 คน	200,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68 แก้ไข 2/68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	200,000	กองการศึกษาฯ	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
34	โครงการอุดหนุน โรงเรียนเทพศิรินทร์พหุศาสตร์บุรี ในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 201	จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับพัฒนา ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียนรู้ ของ โรงเรียนเทพศิรินทร์พหุศาสตร์บุรี เงินอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 2,871,000 บาท เงินสมทบ โรงเรียนเทพศิรินทร์พหุศาสตร์บุรี จำนวนเงิน 10,000 บาท รวมเป็น จำนวนเงิน 2,881,000 บาท	2,871,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	2,871,000	กองการศึกษาฯ	
35	โครงการอุดหนุน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ในการจัดทำโครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ห้องเรียนพิเศษ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 201	จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ของโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี จำนวน 4,790,000 บาท เงินสมทบโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จำนวนเงิน 10,000 บาท รวมเป็น จำนวนเงิน 4,800,000 บาท	4,790,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	4,790,000	กองการศึกษาฯ	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
36	โครงการอุดหนุน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี ในการจัดทำโครงการเทคโนโลยีการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 202	จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์สื่อสาร ทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการ เรียนรู้ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย- สระบุรี เงินอุดหนุนจากองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 1,900,000 บาท เงินสมทบโรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัยสระบุรี จำนวนเงิน 10,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,910,000 บาท	1,600,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	1,600,000	กองการศึกษาฯ	
37	โครงการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 203	นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ ศึกษาของโรงเรียนรหเทพฯ เข้าร่วม กิจกรรม	30,000	1 พ.ย. 67 - 28 ก.พ. 68			✓	ยกเลิก การดำเนินการ	30,000	โรงเรียนรหเทพฯ	เนื่องจาก สพฐ.ยกเลิก รายการที่จะน่านักเรียน ไปแข่งขัน
38	โครงการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน สู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี ของโรงเรียนรหเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 204	นักเรียนจำนวนประมาณ 50 คน ได้รับศักยภาพเป็นเลิศด้านดนตรี ตามที่ตนเองถนัดและสนใจ	200,000	1 มี.ค. - 31 พ.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	200,000	กองการศึกษาฯ	
39	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง และระดับประเทศ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 204	นักเรียนโรงเรียนรหเทพฯ ได้แสดง ศักยภาพด้านการกีฬา ในระดับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระดับประเทศ	100,000	1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	100,000	โรงเรียนรหเทพฯ	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
40	โครงการแข่งขันกีฬา ภายใน โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 205	นักเรียนโรงเรียนเทพฯ มีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์	100,000	1 พ.ย. 67 - 28 ก.พ. 68	✓			100,000	0	โรงเรียนเทพฯ	
41	โครงการค่ายเยาวชนคนดนตรีจังหวัดสระบุรี แก้ไข 2/68 ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 206	จัดฝึกอบรมดนตรีสากลให้ นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน จำนวน 150 คน	1,300,000	1 มี.ค. - 31 ก.ค. 68 แก้ไข 2/68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	1,300,000	กองการศึกษาฯ	
42	โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ และแข่งขันหุ่นยนต์ ภายในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 207	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ และแข่งขันหุ่นยนต์ให้กับนักเรียน ภายในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 600 คน	1,000,000	1 เม.ย. - 31 ก.ค. 68 แก้ไข 2/68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	1,000,000	กองการศึกษาฯ	
43	โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 208	ครูและนักเรียนเทพฯ จำนวน 250 คน	100,000	1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	100,000	โรงเรียนเทพฯ	
44	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา พระพุทธศาสนาของพระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 209	1. พระภิกษุ สามเณร นักรธรรมชั้นตรี- โท-เอก ในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดสระบุรี 2. พระภิกษุ สามเณร ภาษาบาลี ประโยค 1-2 ป.ธ.4 ในเขตปกครอง คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี	2,000,000	1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	2,000,000	กองการศึกษาฯ	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
45	โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ในสถานศึกษา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 210	นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความ สำคัญของการอ่าน การเขียนและ การฟัง	50,000	1 พ.ค. - 31 ก.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	50,000	โรงเรียนเทศบาล	
46	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายดาราศาสตร์ เปิดฟ้าอนันต์ดาว "ฝนดาวตกเจมินิดส์" (Geminid) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 211	นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายดาราศาสตร์ เปิดฟ้าอนันต์ดาว "ฝนดาวตกเจมินิดส์" ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 150 คน	320,000	1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 67	✓			308,260	11,740	กองการศึกษา	เบิกจ่าย 20 ม.ค. 68

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

1	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด นักเรียนภายในจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 265	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ภายในจังหวัดสระบุรี	800,000	1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	800,000	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการการแข่งขันกีฬาประชาชน ภายในจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 266	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ภายในจังหวัดสระบุรี	500,000	1 พ.ค. - 31 ก.ค. 68 แก้ไข 2/68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	500,000	กองการศึกษาฯ	
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนเทศบาล (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 267	นักเรียนโรงเรียนเทศบาล จำนวน ประมาณ 300 คน มีส่วนร่วมในกิจกรรม และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และเหมาะสม	100,000	1-31 ม.ค. 68	✓			100,000	0	โรงเรียนเทศบาล	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
4	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (บาสโลบ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 267	ประชาชนมาออกกำลังกาย ประมาณ 100 คนต่อวัน	100,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	100,000	กองการศึกษาฯ	
5	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ลีลาศ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 268	ประชาชนมาออกกำลังกาย ประมาณ 100 คนต่อวัน	100,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	100,000	กองการศึกษาฯ	
6	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิคแดนซ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 268	ประชาชนมาออกกำลังกาย ประมาณ 100 คนต่อวัน	100,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	100,000	กองการศึกษาฯ	
7	โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 279	ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง- ประจำ พนักงานจ้าง นักเรียนโรงเรียน- หรรเทพฯ ผู้ปกครองนักเรียนหรรเทพฯ และประชาชน จำนวน 150 คน	50,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	50,000	กองการศึกษาฯ	
8	โครงการประเพณีดีกบตร ข้าวต้มลูกโยนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 280	1. ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานจำนวน 3,000 คน 2. ผู้เข้าร่วมเห็นความสำคัญและคุณค่า ของวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสระบุรี ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความรักและ หวงแหนในความเป็นเจ้าของวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี้ สู่เยาวชนรุ่นลูกหลานต่อไป	3,000,000	1 ต.ค. - 30 พ.ย. 67	✓			1,480,000	1,520,000	กองการศึกษาฯ	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
9	โครงการประเพณีเทศกาลแสงเทียน แห่งศรัทธาน้อมถวายผ้าพระพุทธรูป จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 281	1. จำนวนข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าและประชาชนใน จังหวัดสระบุรีและใกล้เคียงที่เข้าร่วม กิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 4,000 คน 2. จำนวนข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าและประชาชนใน จังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่ เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ ด้านพระพุทธศาสนาและสามารถนำ หลักธรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เป็นแบบอย่างและเป็นคนดีของสังคม	500,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 68	✓			500,000	0	กองการศึกษาฯ	
10	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 282	ครู นักเรียนและประชาชน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	30,000	1-31 ธ.ค. 67	✓			30,000	0	โรงเรียนเทพฯ	
11	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 283	ครู-นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมงาน วันแม่แห่งชาติ เกิดความรักความผูกพัน และตระหนักในพระคุณของมารดา ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกันระหว่างชุมชนและโรงเรียน	30,000	1-31 ส.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	30,000	โรงเรียนเทพฯ	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)


ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
12	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 284	นักเรียน ครู บุคลากร โรงเรียนเทพา มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	30,000	1-30 ม.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	30,000	โรงเรียนเทพา	
13	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราช วโรตมบรมนาถพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 285	นักเรียน ครู บุคลากร โรงเรียนเทพา มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	30,000	1-31 ก.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	30,000	โรงเรียนเทพา	
14	โครงการสืบสานประเพณี พิธีไหว้ครูและครอบครู ดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทย ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 286	ครูและนักเรียนและประชาชนร่วมพิธี ไหว้ครูดนตรีไทย	100,000	1 พ.ค. - 31 ส.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	100,000	โรงเรียนเทพา	
15	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม การเล่นกีฬาพื้นบ้านในเขตจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 287	เยาวชน และประชาชน ผู้เข้าร่วมการ แข่งขัน จำนวน 100 คน	100,000	1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	100,000	กองการศึกษาฯ	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
16	โครงการจัดงานย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก "ตักบาตรดอกเข้าพรรษา" ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 288	1. จัดรถบุปผชาติงานย้อนตำนาน สระบุรีสืบสานประเพณีหนึ่งเดียว ในโลก ตักบาตรดอกเข้าพรรษา มีผู้เข้าร่วมขบวนไม่น้อยกว่า 200 คน 2. กลุ่ม ครู นักเรียนโรงเรียนเทพา ที่เข้าร่วมขบวน จำนวน 100 คน	500,000	1 ก.ค. - 31 ส.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	500,000	กองการศึกษาฯ	
17	โครงการประเพณีการแข่งขันเรือยาว จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 289	1. ประชาชนภายในจังหวัดสระบุรี และจังหวัดอื่นๆ เข้าร่วมงาน จำนวน 1,500 คน 2. ประชาชนภายในจังหวัดสระบุรี และจังหวัดอื่นๆ มีความรู้ ความสนใจ ในการสืบสานประเพณีการแข่งขัน เรือยาวและได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม	2,500,000	1 ก.ค. - 31 ส.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	2,500,000	กองการศึกษาฯ	
18	โครงการประเพณีแก่งคอยย้อนรอย สงครามโลกจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 290	1. ประชาชนภายในจังหวัดสระบุรี และจังหวัดอื่นๆ เข้าร่วมงาน จำนวน 3,000 คน 2. ประชาชนภายในจังหวัดอื่นๆ มีความรู้ความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของจังหวัดสระบุรี	4,000,000	1 มี.ค. - 31 พ.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	4,000,000	กองการศึกษาฯ	
รวม 64 โครงการ			37,225,590		12	49	3	2,995,325	34,230,265		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รวม	64	โครงการ		
ดำเนินการแล้วเสร็จ	12	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	18.75%
ระหว่างดำเนินการ	49	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	76.56%
ยังไม่ได้ดำเนินการ	2	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	3.13%
ยกเลิก	1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	1.56%
รวม งบประมาณ	37,225,590	บาท		
เบิกจ่าย	2,995,325	บาท	คิดเป็นร้อยละ	8.05%
คงเหลือ	34,230,265	บาท	คิดเป็นร้อยละ	91.95%
				100.00%



ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)


ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี (แผนงานบริหารงานทั่วไป)											
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ในการจัดทบทวนยุทธศาสตร์ กรอบการประสานโครงการพัฒนา และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 84 ชื่อโครงการ แกไข 3/68	1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 2. คณะกรรมการประสานแผน พัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 3. ประชาคมท้องถิ่น 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดสระบุรี 5. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	1,330,000	1 มี.ค. - 31 พ.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	1,330,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 101	จัดทำแผนพับ ป้าย คู่มือ สื่อ สิ่งพิมพ์ ปฏิทิน วัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี รวมถึงการพัฒนา ระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีความ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	200,000	1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 67 1 มี.ค. - 31 ก.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	200,000	กองคลัง	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)											
1	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 255	จัดพิธีถวายสักการะและกล่าว ราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	100,000	1-31 มี.ค. 68	✓			98,880	1,120	สำนักปลัด	
รวม 3 โครงการ			1,630,000		1	1	1	98,880	1,531,120		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนางองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รวม	3	โครงการ		
ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	33.33%
ระหว่างดำเนินการ	1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	33.33%
ยังไม่ได้ดำเนินการ	1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	33.33%
				100.00%

รวม งบประมาณ	1,630,000	บาท		
เบิกจ่าย	98,880	บาท	คิดเป็นร้อยละ	6.07%
คงเหลือ	1,531,120	บาท	คิดเป็นร้อยละ	93.93%
				100.00%

ด้านการพัฒนางองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี ทั้งหมด 3 โครงการ





**รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

