



SARABURI

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณคันคลอง แยกซอย 3 ซ้าย - 21 ขวฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2 ต.บ้านหลวง ถึงบริเวณคลองทานตะวัน หมู่ที่ 3 ต.ดงตะกาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี	11,970,000	7,598,000	4,372,000	✓			1 ธ.ค. 66-30 เม.ย 67	สำนักช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโคกแค ถึงวัดหนองถ่านใต้ หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	6,151,000	0	6,151,000		✓		6 ก.ย.67- 4 ธ.ค. 67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
3	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทางซอยนิคม หมู่ที่ 7 (บ้านถ้ำเต่า) ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย เชื่อมต่อกับ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	2,049,000	1,419,000	630,000	✓			1 ธ.ค. 66-28 ก.พ. 67	สำนักช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโป่งแก้ง - ซับเหว หมู่ที่ 6 บ้านซับเหว ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	12,490,000	0	12,490,000		✓		2 ส.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
5	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 4 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี (สายที่ 2)	11,280,000	8,830,000	2,450,000	✓			1 กพ. 67-31 พ.ค. 67	สำนักช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 5 ซอยมิตรพิทย ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	5,503,000	0	5,503,000		✓		2 ส.ค. 67 - 29 พ.ย. 67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
7	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 6 ต.ไผ่หลิว เชื่อมหมู่ที่ 3,หมู่ที่ 1 ต.ดงตะกาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี	16,060,000	0	16,060,000		✓		6 ก.ย. 67 - 3 ม.ค. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 9 ถึงหมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี	12,770,000	8,000,000	4,770,000	✓			1 ม.ค. 66-30 เม.ย. 67	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
9	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0003 บ้านปากเพรียว - บ้านโคกสว่าง ต.ปากเพรียว - ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	6,630,000	5,640,000	990,000	✓			1 พ.ย. 66-28 ก.พ. 67	สำนักช่าง	
10	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0007 บ.ท่าศาลา - บ.หินซ้อน ต.ท่าคล้อ - ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (ตอนที่1)	31,000,000	0	31,000,000		✓		21 มิ.ย. 67 - 18-พ.ย.-67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
11	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0007 บ.ท่าศาลา - บ.หินซ้อน ต.ท่าคล้อ - ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (ตอนที่ 2) <i>(งบประมาณตามโครงการ 41,000,000 บาท เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปี 2567 งบประมาณ 30,401,900 บาท คงเหลือตั้งงบประมาณ จากเงินรายได้ 10,598,100 บาท)</i>	10,598,100	0	10,598,100		✓		21 มิ.ย. 67 - 18-พ.ย.-67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
12	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0012 บ้านหนองน้ำส้ม - บ้านโคกแค ต.กุ่มหัก - ต.หนองโรง อ.หนองแค จ. สระบุรี	21,420,000	21,380,000	40,000	✓			1 ม.ค. 66-31 พ.ค. 67	สำนักช่าง	
13	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0018 บ้านหนองทางบุญ - บ้านหนองควายไฮ ต.หนองกบ - ต.หนองควายไฮ อ.หนองแซง จ.สระบุรี	12,181,000	7,189,000	4,992,000	✓			1 ม.ค. 67-30 เม.ย. 67	สำนักช่าง	
14	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0026 บ้านสร้างโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	5,550,000	0	5,550,000		✓		20 ก.ค. 67 - 17-ต.ค.-67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
15	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0030 บ้านหนองสมัคร - บ้านหนองจรเข้ ต.โคกแย้ - ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี	5,300,000	4,905,000	395,000	✓			1 ม.ค. 30 เม.ย. 67	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
16	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0036 บ้านดอนพุท - บ้านหนองมน ต.ดอนพุท - ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุท จ.สระบุรี	4,505,000	2,847,000	1,658,000	✓			1 พ.ย. 66-28 ก.พ. 67	สำนักช่าง	
17	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0044 พหลโยธิน - แพะโคก ต.ดาวเรือง - ต.ผึ้งรวง อ.เมืองสระบุรี - อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	4,992,000	2,602,000	2,390,000	✓			1 ก.พ.-31 พ.ค. 67	สำนักช่าง	
18	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0047 บ้านดอนพุท - บ้านโคกโพธิ์ ต.ไผ่หลิว - ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุท จ.สระบุรี	12,549,000	11,930,000	619,000	✓			1 ก.พ.-31 พ.ค. 67	สำนักช่าง	
19	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0049 บ้านหนองโดนน้อย - บ้านโปร่งเก่า ต.หนองแก - ต.บ้านกล้วย อ.พระพุทธบาท - อ.หนองโดน จ.สระบุรี	9,391,000	0	9,391,000		✓		22 มิ.ย. 67 - 19-ต.ค.-67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
20	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0051 ทางเข้าน้ำตกตะพานหิน ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี	10,970,000	0	10,970,000		✓		12 ก.ค. 67 - 8-พ.ย.-67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
21	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0057 บ้านหนองแหน ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	2,200,000	1,350,000	850,000	✓			1 มี.ค.-31 พ.ค. 67	สำนักช่าง	
22	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บริเวณหน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลนายาว เชื่อมต่อถนน สาย สป 1010 หมู่ที่ 6 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	8,443,000	4,777,000	3,666,000	✓			1 มี.ค.-30 มิ.ย. 67	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
23	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนเทศบาล 1 , ถนนเทศบาล 2 และแยกสนิทย หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 9 ต.มิตรภาพ และหมู่ที่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	13,147,000	0	13,147,000		✓		10 ก.ค. 67 - 6-พ.ย.-67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
24	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ.60-03 จากหมู่ที่ 1 ไปหมู่ที่ 2 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	8,104,000	0	8,104,000		✓		19 มิ.ย. 67 - 17-ต.ค.-67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
25	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายซอยพิเศษทางรถไฟ หมู่ที่ 3 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	4,746,000	3,198,000	1,548,000	✓			1เม.ย-31ก.ค.67	สำนักช่าง	
26	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3314 หมู่ที่ 1,2 เทศบาลตำบลปึกแตก ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	12,690,000	11,585,000	1,105,000	✓			1 เม.ย.-31 ก.ค. 67	สำนักช่าง	
27	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 1,2,3,5 (เลียบบคลอง 24 ขวา ฝั่งขวา) เชื่อมระหว่าง ต.ไผ่ขวาง กับ ต.ดอนทุต จ.สระบุรี	20,198,000	0	20,198,000		✓		5 มิ.ย. 67 - 1 พ.ย. 67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
28	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 1,3,4 และ 6 ต.ไกรเสา อ.หนองแซง จ.สระบุรี	7,377,000	0	7,377,000		✓		20 มิ.ย. 67 - 17-ต.ค.-67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
29	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอย 2 ขวา หมู่ที่ 11 บ้านเขาหินดาด ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67</i>	4,691,000	0	4,691,000		✓		พ.ย. 67 - ก.พ. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อนนี้- ผูกพัน)
30	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง สป.ถ.61-014 หมู่ที่ 2 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67</i>	8,856,000	0	8,856,000		✓		ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อนนี้- ผูกพัน)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
31	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง สป.ถ.61-002 ซอย 2 ซ้าย หมู่ที่ 11 บ้านเขาหินดาต ต.ท่าคล้อ เชื่อมต่อกับ ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67</i>	11,310,000	0	11,310,000		✓		ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อหนี้- ผูกพัน)
32	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บริเวณถนน สป.ถ.67-012 เส้นหลักบ้านโป่งทวนถนน - สะพานบ้านสามหลัง หมู่ที่ 1 ต.บ้านโป่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67</i>	14,960,000	0	14,960,000		✓		พ.ย. 67 - มี.ค. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อหนี้- ผูกพัน)
33	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายเลียบบคลอง 26 หมู่ที่ 3 , 7 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67</i>	16,100,000	0	16,100,000		✓		ก.พ. 67 - มี.ค. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อหนี้- ผูกพัน)
34	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (สายวิหารแดง - เขาก้าว) หมู่ที่ 10 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67</i>	4,200,000	0	4,200,000		✓		พ.ย. 67 - ก.พ. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อหนี้- ผูกพัน)
35	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายคันคลองระบายน้ำห้วยแร้งหมู่ที่ 4 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67</i>	6,293,000	0	6,293,000		✓		ม.ค. 68 - เม.ย. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อหนี้- ผูกพัน)
36	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายรอบบึงตลาดไชย อบต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67</i>	6,958,000	0	6,958,000		✓		ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อหนี้- ผูกพัน)
37	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เริ่มจากถนนสาย 7 ทางแยกเข้าบ้านไร่ หมู่ที่ 9 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67</i>	8,534,000	0	8,534,000		✓		ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อหนี้- ผูกพัน)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
38	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย สป.ถ10922 หมู่ที่ 1 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ *เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67	12,500,000	0	12,500,000		✓		ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อหนี้- ผูกพัน)
39	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยหลังโรงเรียนบ้านผึ่งพัฒนา (ถนนสายสี่เดิม) ซ.24 หมู่ที่ 8 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ *เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67	7,084,000	0	7,084,000		✓		พ.ย. 67- ก.พ. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อหนี้- ผูกพัน)
40	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเข้าวัดท่าเตื่อ หมู่ที่ 2 ถึงถนนสาย 4 หมู่ที่ 3 บ้านท่าเตื่อ ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ *เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67	22,760,000	0	22,760,000		✓		ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อหนี้- ผูกพัน)
41	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 15 (สายหน้าที่ว่าการอำเภอวังม่วง) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ *เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67	10,926,000	0	10,926,000		✓		ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อหนี้- ผูกพัน)
42	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 บ้านคลองกระตัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินลาด ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ *เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67	22,450,000	0	22,450,000		✓		ม.ค. 68 - พ.ค. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อหนี้- ผูกพัน)
43	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 (สายกลางหมู่บ้าน) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ *เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67	10,115,000	0	10,115,000		✓		ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อหนี้- ผูกพัน)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
44	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางจากสี่แยกคลังน้ำมัน หมู่ที่ 7 ต.เสาไห้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67</i>	7,564,000	0	7,564,000		✓		ก.พ. 68 - พ.ค. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่องหนี้- ผูกพัน)
45	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67</i>	9,532,000	0	9,532,000		✓		ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่องหนี้- ผูกพัน)
46	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางเข้าโรงเรียนพระพุทธรบาทน้อย หมู่ที่ 10 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67</i>	2,808,000	0	2,808,000		✓		พ.ย. 67 - ก.พ. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่องหนี้- ผูกพัน)
47	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 4-5 ต.หนองสีดา อ.หนองแซง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67</i>	7,329,000	0	7,329,000		✓		ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่องหนี้- ผูกพัน)
48	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 11 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67</i>	6,665,000	0	6,665,000		✓		พ.ย. 67 - ก.พ. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่องหนี้- ผูกพัน)
49	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 5 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67</i>	10,700,000	0	10,700,000		✓		ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่องหนี้- ผูกพัน)
50	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 15 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 16 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67</i>	9,350,000	0	9,350,000		✓		ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่องหนี้- ผูกพัน)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
51	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 10 ต.พุกร่าง เชื่อมต่อเทศบาลเมืองพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67</i>	3,980,000	0	3,980,000		✓		ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อหนี้- ผูกพัน)
52	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 11 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67</i>	5,926,000	0	5,926,000		✓		ธ.ค. 67 - 6-มี.ค.-68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อหนี้- ผูกพัน)
53	โครงการจัดการถาวรฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมเครื่องตัดหญ้า <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67</i>	7,000,000	0	7,000,000		✓		ม.ค. - มิ.ย. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อหนี้- ผูกพัน)
54	โครงการจัดการถาวรกวาดถนนชนิด เกาะท่ายแบบลากจูง <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67</i>	375,000	0	375,000		✓		ก.ค.-ก.ย. 67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อหนี้- ผูกพัน)
55	โครงการจัดการถาวรรถทุกน้ำ แบบบอเนกประสงค์ <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67</i>	2,563,000	0	2,563,000		✓		พ.ค. - ต.ค. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อหนี้- ผูกพัน)

1.ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

1	โครงการวางท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สำหรับท่อในแนวตรงบริเวณถนน พระเจ้าทรงธรรม สาย สป.ถ1 - 0024 บ.เขาเลี้ยว - บ.ปัญจาภิรมย์ ชุมชนบ้านหนองคณที , ชุมชนบ้านศาลเจ้าเณร หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท เชื่อมเขต ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	45,960,000	0	45,960,000		✓		ต.ค. 67 - เม.ย. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
รวม 56 โครงการ		577,753,100	103,250,000	474,503,100	15	41	0			

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสู่ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	10,000,000	0	10,000,000			✓	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ	
2	โครงการมหกรรมวันคนพิการ จังหวัดสระบุรี	300,000	298,000	2,000	✓			1 ธ.ค. 66-31 มี.ค. 67	สำนักปลัดฯ	
3	โครงการมหกรรมวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัวจังหวัดสระบุรี	300,000	0	300,000			✓	1 เม.ย.-31 พ.ค. 67	สำนักปลัดฯ	
4	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมด้านอาชีพตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน จ.สระบุรี	400,000	0	400,000			✓	1 ม.ค.-31 มี.ย. 67	สำนักปลัดฯ	

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ พัฒนาชุมชนน่าอยู่

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1	โครงการ TO BE NUMER ONE ของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	30,000	30,000	0	✓			1 พ.ค.-31 ก.ค. 67	ร.ร.เทพฯ	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน ระดับอาชีวศึกษาในการป้องกัน ปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี	500,000	0	500,000			✓	1 เม.ย.-30 ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ	
3	โครงการมหกรรมวันสตรีสากล จังหวัดสระบุรี	400,000	0	400,000			✓	1 ก.พ.-31 เม.ย. 67	สำนักปลัดฯ	
4	โครงการส่งเสริมตลาดอาชีพ และสร้างตลาดชุมชนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี	500,000	0	500,000			✓	1 พ.ย. 66-31 ส.ค. 67	สำนักปลัดฯ	
5	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	550,000	0	550,000			✓	1 ม.ค.-ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมด้านอาชีพใน สถานสงเคราะห์เด็กหญิง จังหวัดสระบุรี	300,000	0	300,000			✓	1 เม.ย.-31 มี.ย. 67	สำนักปลัดฯ	
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเกษตรกรใช้เกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	500,000	256,200	243,800	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ	
8	โครงการส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนา เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสระบุรี	1,000,000	0	1,000,000			✓	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ	
9	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี จังหวัดสระบุรี	550,000	0	550,000			✓	1 ม.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ	
10	โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ จังหวัดสระบุรี	600,000	0	600,000			✓	1 ม.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ	
11	โครงการส่งเสริมสร้างเครือข่าย สมาชิกเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี	800,000	0	800,000			✓	1 เม.ย.-30 ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ	
12	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายแก่ประชาชนขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	520,000	0	520,000			✓	1 ม.ค.-30 เม.ย. 67	สำนักปลัดฯ	
13	โครงการอุดหนุนกองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายใน จังหวัดสระบุรี ในการจัดทำโครงการ "คนสระบุรี รักรักษ์แผ่นดิน"	1,500,000	1,500,000	0	✓			1 ธ.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
14	โครงการอุดหนุนสถานีตำรวจภูธร เมืองสระบุรี ในการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร	400,000	0	400,000			✓	1 ก.พ.-30 ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
15	โครงการอุดหนุนสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี ในการจัดทำโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567	1,500,000	1,500,000	0	✓			1 ก.พ.-30 ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
16	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดสระบุรี ในการจัดทำโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จังหวัดสระบุรี <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567</i>	5,000,000	5,000,000	0	✓			1 ธ.ค. 66-30 ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ	

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ์ เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	500,000	0	500,000			✓	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ	
2	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการดำน้ำเบื้องต้น	440,000	431,730	8,270	✓			1 ม.ค.-31 พ.ค. 67	สำนักปลัดฯ	
3	โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัย แก่บุคลากรงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี	146,000	0	146,000			✓	1 ม.ค.-30 มิ.ย. 67	สำนักปลัดฯ	

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์ เสริมสร้างบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

1	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อยที่ประสบปัญหาในการ ประกอบอาชีพ	2,000,000	0	2,000,000			✓	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ	
2	โครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่ สีเขียวในที่สาธารณะ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000	199,690	100,310	✓			1 พ.ย. 66-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	
3	โครงการรื้อน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	200,000	0	200,000			✓	1 ธ.ค. 66-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	
4	โครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนรพทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	50,000	0	50,000			✓	1 ต.ค. 66-31 ส.ค. 67	ร.ร.รพทพฯ	
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	0	50,000			✓	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ขนาด 20 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง *เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567	8,555,720	0	8,555,720		✓		ก.ค. 67- ธ.ค. 68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อหนี้- ผูกพัน)

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์ เสริมสร้างบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

1	โครงการจังหวัดสระบุรี สะอาดด้วยหลักการ " 3Rs - ประชาธิรัฐ "	300,000	112,326	187,674	✓			1 พ.ย. 66-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	
2	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จังหวัดสระบุรี	300,000	101,470	198,530	✓			1 พ.ย. 66-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	
3	โครงการจัดหาเครื่องพ่นสารเคมี ชนิดฝอยละเอียด (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์	499,000	499,000	0	✓			1 ก.พ.-31 มี.ค. 67	สำนักช่าง	
4	โครงการจัดหารถตัดต้นตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า	4,733,000	0	4,733,000		✓		19 ธ.ค. 68 - 17-พ.ค.-68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อหนี้ผูกพัน)
5	โครงการจัดหารถดักกล้วย ขนาดไม่น้อยกว่า 94 แรงม้า	4,552,850	0	4,552,850		✓		19 ธ.ค. 68 - 17-พ.ค.-68	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อหนี้ผูกพัน)

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1	โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และพัฒนาการท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	2,000,000	474,595	1,525,405	✓			1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ	
---	---	-----------	---------	-----------	---	--	--	----------------------	------------	--

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมสร้างการสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานสาธารณสุข

1	โครงการการป้องกัน การควบคุม การแพร่ การระงับการระบาดของโรค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560	500,000	0	500,000			✓	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	
---	--	---------	---	---------	--	--	---	----------------------	--------------	--

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน ควร จังหวัดสระบุรี	300,000	0	300,000			✓	1 ม.ค.-31 ส.ค. 67	กองสาธารณสุข	
3	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือโรคอื่นในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี	2,000,000	0	2,000,000			✓	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพในการควบคุมโรค และป้องกันโรคติดต่อ	200,000	0	200,000			✓	1 พ.ค.-30 ก.ค. 67	กองสาธารณสุข	
5	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี	200,000	0	200,000			✓	1 ธ.ค. 66-30 มิ.ย. 67	กองสาธารณสุข	
6	โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ จากการทำงาน	200,000	0	200,000			✓	1 พ.ค.-30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	
7	โครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ในกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี	500,000	112,388	387,612	✓			1 เม.ย.-30 มิ.ย. 67	กองสาธารณสุข	

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมสร้างการสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1	โครงการจัดหาครุภัณฑ์กีฬา ภายในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬา และประชาชนจังหวัดสระบุรี	8,439,000	8,380,000	59,000	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	กองการศึกษา	
---	---	-----------	-----------	--------	---	--	--	--------------------	-------------	--

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 10 โครงการ จำนวน 912 ชุด	61,833,600	58,360,000	3,473,600	✓			1 พ.ย. 66-28 ก.พ 67	สำนักช่าง	
---	--	------------	------------	-----------	---	--	--	---------------------	-----------	--

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
2	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จำนวน 185 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567</i>	11,840,000	11,837,225	2,775	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	สำนักช่าง	
3	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวน 472 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567</i>	30,208,000	30,200,920	7,080	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	สำนักช่าง	
4	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 121 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567</i>	7,744,000	7,742,185	1,815	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	สำนักช่าง	
5	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน 111 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567</i>	7,104,000	7,102,335	1,665	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลพุด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จำนวน 221 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567</i>	14,144,000	14,140,685	3,315	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	สำนักช่าง	
7	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จำนวน 244 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567</i>	15,616,000	15,612,340	3,660	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	สำนักช่าง	
8	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จำนวน 166 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567</i>	10,624,000	10,621,510	2,490	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	สำนักช่าง	
	รวมเงินสะสม 7 โครงการ (เพิ่มเติม 1/67) จำนวน 1,520 ชุด	97,280,000	97,257,200	22,800						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
9	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวน 502 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567</i>	32,128,000	32,120,470	7,530	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	สำนักช่าง	
10	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ เทศบาลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน 318 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567</i>	20,352,000	20,347,230	4,770	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	สำนักช่าง	
11	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จำนวน 176 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567</i>	11,264,000	11,261,360	2,640	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	สำนักช่าง	
12	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จำนวน 18 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567</i>	1,152,000	-	1,152,000			✓	1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
13	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างโคก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน 76 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567</i>	4,864,000	4,862,860	1,140	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	สำนักช่าง	
14	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จำนวน 28 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567</i>	1,792,000	1,791,580	420	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	สำนักช่าง	
15	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉמד อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน 63 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567</i>	4,032,000	4,031,055	945	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	สำนักช่าง	
16	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จำนวน 100 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567</i>	6,400,000	6,398,500	1,500	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
17	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ เทศบาลวังม่วง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดสระบุรี จำนวน 25 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567</i>	1,600,000	1,599,625	375	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	สำนักช่าง	
18	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะกั่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี จำนวน 103 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567</i>	6,592,000	6,590,455	1,545	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	สำนักช่าง	
19	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ เทศบาลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี จำนวน 59 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567</i>	3,776,000	3,775,115	885	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	สำนักช่าง	
	รวมเงินสะสม 11 โครงการ (เพิ่มเติม 2/67) จำนวน 1,468 ชุด	93,952,000	92,778,250	1,173,750						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
20	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวน 360 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2567</i>	23,040,000	23,034,600	5,400	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	
21	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลแสงสาม อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี รวม 95 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2567</i>	6,080,000	6,078,575	1,425	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	
	รวมเงินสะสม 2 โครงการ (เพิ่มเติม 3/67) จำนวน 455 ชุด	29,120,000	29,113,175	6,825						
22	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 18 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	1,152,000	1,151,730	270	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	
23	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลกุดนกกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 416 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	26,624,000	26,617,760	6,240	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
24	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 64 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	4,096,000	4,095,040	960	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	
25	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จำนวน 44 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	2,816,000	2,815,340	660	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	
26	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน 45 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	2,880,000	2,879,325	675	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	
27	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน 26 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	1,664,000	1,663,610	390	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
28	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารตำบลโคกใหญ่ற்ற อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน 52 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	3,328,000	3,327,220	780	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	
29	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน 44 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	2,816,000	2,815,340	660	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	
30	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะกั่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี จำนวน 35 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	2,240,000	2,239,475	525		✓		1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	เกินเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
31	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 226 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	14,464,000	14,460,610	3,390	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
32	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเรีงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 21 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	1,344,000	1,343,685	315	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	
33	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล- พระยาต อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 97 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	6,208,000	6,206,545	1,455	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	
34	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จำนวน 54 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	3,456,000	3,455,190	810	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	
35	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จำนวน 371 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	23,744,000	23,738,435	5,565	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
36	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 181 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	11,584,000	11,581,285	2,715		✓		1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
37	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 33 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	2,112,000	2,111,505	495	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	
38	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 275 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	17,600,000	17,595,875	4,125		✓		1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
39	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 112 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	7,168,000	7,166,320	1,680		✓		1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
40	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 132 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	8,448,000	8,446,020	1,980		✓		1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
41	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 504 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	32,256,000	32,248,440	7,560		✓		1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
42	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 75 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	4,800,000	4,798,875	1,125	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	
43	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 326 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	20,864,000	20,859,110	4,890	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
44	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อำเภอเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 130 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	8,320,000	8,318,050	1,950		✓		1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
45	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม อำเภอเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 526 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	35,968,000	35,959,570	8,430		✓		1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
46	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลฝั่งรัง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จำนวน 158 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	11,840,000	11,837,225	2,775	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	
47	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จำนวน 38 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	2,432,000	2,431,430	570	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
48	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน 40 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	2,560,000	2,559,400	600	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	
49	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จำนวน 309 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	19,776,000	19,771,365	4,635	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	
50	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนา อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 245 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	15,680,000	15,676,325	3,675		✓		1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	เกินเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
51	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จำนวน 374 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	23,936,000	23,930,390	5,610	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
52	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 76 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	4,864,000	4,862,860	1,140		✓		1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
53	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) เทศบาลตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จำนวน 37 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	2,368,000	2,367,445	555		✓		1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
54	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลคอนพุท อำเภอดอนพุท จังหวัดสระบุรี จำนวน 90 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	5,760,000	5,758,650	1,350		✓		1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
55	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยางเสือ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวน 234 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	14,976,000	14,972,490	3,510		✓		1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
56	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 953 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	60,992,000	60,977,705	14,295	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	
57	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำพราน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 150 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	9,600,000	9,597,750	2,250		✓		1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
58	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จำนวน 107 <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	6,848,000	6,846,395	1,605		✓		1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
59	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 150 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	9,600,000	9,597,750	2,250		✓		1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
60	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 300 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	19,200,000	19,195,500	4,500		✓		1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
61	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 110 ชุด <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	7,040,000	7,038,350	1,650		✓		1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	สำนักช่าง	กันเงิน งบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)
	รวมเงินสะสม 40 โครงการ (เพิ่มเติม 4/67) จำนวน 7,241 ชุด	463,424,000	463,315,385	108,615						

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.8 กลยุทธ์ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1	โครงการติดตั้งครุภัณฑ์กีฬา พร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้าง สุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ บริเวณที่ดินเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	34,899,000	0	34,899,000		✓		ก.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อนนี้- ผูกพัน)
2	โครงการติดตั้งครุภัณฑ์กีฬา พร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้าง สุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	34,139,000	0	34,139,000		✓		ก.พ. 68 - มี.ค. 69	กองการศึกษา	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อนนี้- ผูกพัน)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการติดตั้งครุภัณฑ์กีฬา พร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้าง สุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	32,059,000	0	32,059,000		✓		ก.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ	กัณเงิน งบประมาณ (ไม่กัณนี้- ผูกพัน)
4	โครงการก่อสร้างกีฬาชุมชนบริเวณ ด้านหน้าโดมเทศบาลคำพราน หมู่ที่ 7 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่ง จังหวัดสระบุรี <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	32,497,440	0	32,497,440		✓		ม.ค. 68 - ก.ค. 68	กองการศึกษาฯ	กัณเงิน งบประมาณ (ไม่กัณนี้- ผูกพัน)
5	โครงการติดตั้งที่นั่งและปรับปรุง อัฒจันทร์สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567</i>	24,763,580	0	24,763,580		✓		ก.พ. 68-ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ	กัณเงิน งบประมาณ (ไม่กัณนี้- ผูกพัน)
	รวม 109 โครงการ	966,583,190	759,719,409	206,863,781	56	26	27			

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม										
3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา และศาสนา										
แผนงานการศึกษา										
1	โครงการแข่งขันทางวิชาการนักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง	100,000	98,327	1,673	✓			1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	กองการศึกษา โรงเรียนเทพา	
2	โครงการแข่งขันวิชาการของนักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ	50,000	0	50,000			✓	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	กองการศึกษา โรงเรียนเทพา	
3	โครงการคัดเลือกครู และนักเรียนดีศรีเทพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	100,000	0	100,000			✓	1 ก.ค-ก.ย. 67	กองการศึกษา โรงเรียนเทพา	
4	โครงการค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line(ADSL) ของโรงเรียนเทพา	100,000	100,000	0	✓			1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	กองการศึกษา โรงเรียนเทพา	
5	โครงการค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาห้องสมุด	100,000	0	100,000			✓	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
6	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	220,000	220,000	0	✓			1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	กองการศึกษา โรงเรียนเทพา	
7	โครงการค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนระบบ Wireless Fidelity : Wi-Fi	7,200	0	7,200			✓	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	กองการศึกษา โรงเรียนเทพา	
8	โครงการค่าปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา	20,000	4,100	15,900	✓			1 มี.ค-31 พ.ค. 67	โรงเรียนเทพา	
9	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	1,300,000	859,206	440,794	✓			1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	กองการศึกษา โรงเรียนเทพา	
10	โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์ ผลงานของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	100,000	99,500	500	✓			1 ม.ค.-31 พ.ค. 67	โรงเรียนเทพา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
11	โครงการจัดแสดงนิทรรศการ แสดงผลงานของครู และนักเรียน	100,000	99,737	263	✓			1 ม.ค.-31 พ.ค. 67	โรงเรียนเทพา	
12	โครงการจัดหาครูสอน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	336,000	291,240	44,760	✓			1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	โรงเรียนเทพา	
13	โครงการนิเทศติดตาม และประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน เทพา (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	100,000	0	100,000			✓	พ.ค.-67	กองการศึกษา โรงเรียนเทพา	
14	โครงการประชาสัมพันธ์และจัด กิจกรรมทางการศึกษา ศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง เคลื่อนที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	100,000	0	100,000			✓	1 พ.ย.-31 ธ.ค. 66	กองการศึกษา โรงเรียนเทพา	
15	โครงการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา	30,000	2,000	28,000	✓			1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	กองการศึกษา โรงเรียนเทพา	
16	โครงการปัจฉินิเทศ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน ระดับ ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา	100,000	99,215	785	✓			1 ก.พ.-31 มี.ค. 67	โรงเรียนเทพา	
17	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	100,000	0	100,000			✓	ก.พ.-67	กองการศึกษา	
18	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครู พนักงานจ้าง และบุคลากรกอง การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการจ้ด การเรียนการสอน	30,000	0	30,000			✓	1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	กองการศึกษา โรงเรียนเทพา	
19	โครงการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานจ้างและนักเรียน	200,000	0	200,000			✓	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	กองการศึกษา โรงเรียนเทพา	
20	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา(สถานศึกษาดีเด่น)ของ โรงเรียนเทพา(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	100,000	0	100,000			✓	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	โรงเรียนเทพา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
21	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการรับรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง " ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา "	100,000	99,980	20	✓			1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	โรงเรียนเทพา	
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	250,000	230,385	19,615	✓			1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	โรงเรียนเทพา	
23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน	250,000	86,800	163,200	✓			1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	โรงเรียนเทพา	
24	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน	250,000	92,800	157,200	✓			1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	โรงเรียนเทพา	
25	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	1,000,000	646,208	353,792	✓			1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	โรงเรียนเทพา	
26	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	100,000	82,000	18,000	✓			1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	โรงเรียนเทพา	
27	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	300,000	138,700	161,300	✓			ก.พ.-67	โรงเรียนเทพา	
28	โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติธรรมของครู บุคลากรและนักเรียน	50,000	46,314	3,686	✓			1 มิ.ย.-31 ส.ค. 67	กองการศึกษา	
29	อาหารเสริม (นม)	300,000	300,000	0	✓			1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
30	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานของโรงเรียนเทพา (รุ่งเรืองประชาสัมคคี)	948,000	496,052	451,948	✓			1 ต.ค.-31 ธ.ค. 66	โรงเรียนเทพา	
31	โครงการจัดหาเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ในโรงเรียนเทพา (รุ่งเรืองประชาสัมคคี)	158,500	0	158,500		✓		ธ.ค.-67	โรงเรียนเทพา	เกินงบประมาณ (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
32	โครงการจัดหาเครื่องกระจายเสียง พร้อมอุปกรณ์ในโรงเรียนเทพา (รุ่งเรืองประชาสამัคคี)	378,900	378,000	900	✓			1 ต.ค.-31 ธ.ค. 66	โรงเรียนเทพา	
33	โครงการการดูแลสุขภาพในเด็กระดับ ชั้นอนุบาล	50,000	50,000	0	✓			1 มี.ค.-30มิ.ย. 67	โรงเรียนเทพา	
34	โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ	100,000	99,660	340	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	โรงเรียนเทพา	
35	โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี สำรอง	30,000	29,758	242	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	โรงเรียนเทพา	
36	โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะ ภาษา อังกฤษ (English Camp) ระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 4 - 6	150,000	142,725	7,275	✓			1 ธ.ค.66-31 ก.ค. 67	กองการศึกษา	
37	โครงการจัดทำแฟ้มข้อมูลพัฒนา การนักเรียน	30,000	25,220	4,780	✓			1 เม.ย.-30 ม.ย. 67	กองการศึกษา	
38	โครงการอุดหนุนโรงเรียนอนุบาล สระบุรี ในการจัดทำโครงการจอ LED อัจฉริยะ (Interactive Flat Panel) สำหรับห้องเรียน	1,970,000	0	1,970,000			✓	1 ส.ค.-30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
39	โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ- เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่	100,000	99,660	340	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	โรงเรียนเทพา	
40	โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ (English Camp) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3	150,000	125,300	24,700	✓			1 ธ.ค. 66-31 ก.ค. 67	โรงเรียนเทพา	
41	โครงการการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียน	50,000	27,040	22,960	✓			1 ต.ค. 66-31 ก.ค. 67	โรงเรียนเทพา	
42	โครงการแข่งขันกีฬาซี ภายใน เรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	100,000	99,370	630	✓			1 ธ.ค. 66-31 ม.ค. 67	โรงเรียนเทพา	
43	โครงการค่ายเยาวชนคนตรีจุฬา- สระบุรี	1,300,000	1,253,460	46,540	✓			1 พ.ย. 66-30 มิ.ย. 67	กองการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
44	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านหุ่นยนต์และแข่งขันหุ่นยนต์ ภายในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี	1,700,000	1,151,861	548,139.00	✓			1 พ.ย. 66-31 มี.ค. 67	โรงเรียนเทพา	
45	โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	100,000	98,630	1,370	✓			1 ต.ค. 66-31 ส.ค. 67	โรงเรียนเทพา	
46	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา พระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณร ในจังหวัดสระบุรี	2,000,000	1,996,790	3,210	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
47	โครงการส่งเสริมกิจกรรม รักการอ่านในสถานศึกษา	50,000	49,925	75	✓			1 ต.ค. 66-31 ส.ค. 67	โรงเรียนเทพา	
48	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายดาราศาสตร์ เปิดฟ้าอนันต์ดาว " ฝนดาวตกเจมินิดส์ " (Geminid) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	320,000	317,662	2,338	✓			1 พ.ย.-31 ธ.ค. 66	กองการศึกษา	
49	โครงการอุดหนุนวิทยาลัยเทคนิค- ท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในการจัดทำโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน วิชาชีพ	1,980,000	0	1,980,000			✓	1 ส.ค.-30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
50	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	100,000	100,000	0	✓			ม.ค.-67	กองการศึกษา โรงเรียนเทพา	
51	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง และระดับประเทศ <i>*เพิ่มเติมครั้งที่ 4/67</i>	100,000	91,500	8,500	✓			1 ธ.ค. 66-30 ก.ย. 67	กองการศึกษา โรงเรียนเทพา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา และศาสนา

แผนงานเคหะและชุมชน

1	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	33,000,000	0	33,000,000		✓		ธ.ค. 67- พ.ย. 68	กองการศึกษา โรงเรียนเทพา	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อหนี้- ผูกพัน)
2	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน ภายในโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	33,000,000	0	33,000,000		✓		ก.พ. 68 - พ.ย. 68	กองการศึกษา	กันเงิน (ไม่ก่อหนี้- ผูกพัน)
3	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน คุ้มไผ่ทอง หมู่ที่ 8 ตำบลทับกวาง อำเภอกำแพงไผ่ จังหวัดสระบุรี	33,000,000	0	33,000,000		✓		ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	กันเงิน งบประมาณ (ไม่ก่อหนี้- ผูกพัน)

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา และศาสนา

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (บาสโลบ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	100,000	86,400	13,600	✓			1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
2	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (รำกระบอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	100,000	0	100,000			✓	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
3	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ลีลาศ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	100,000	86,400	13,600	✓			1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
4	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิกแดนซ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	100,000	86,400	13,600	✓			1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
5	โครงการจัดหาเครื่องเสียงพร้อม อุปกรณ์บริเวณลานเต้นแอโรบิก สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี	232,500	231,500	1,000	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	กองการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการจัดหาเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์บริเวณสระว่ายน้ำ สนามกีฬาส่งเสริมการบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี	164,500	163,500	1,000	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	กองการศึกษา	
7	โครงการประเพณีตักบาตร ข้าวต้มลูกโยน จังหวัดสระบุรี	3,000,000	2,830,000	170,000	✓			1 ต.ค.-30 พ.ย. 67	กองการศึกษา	
8	โครงการประเพณีเทศกาลแสงเทียน แห่งศรัทธาอันอมถาวรผ้าพระพุดธนาย จังหวัดสระบุรี	500,000	500,000	0	✓			1 ก.พ.-31 มี.ค. 67	กองการศึกษา	
9	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม หาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	30,000	30,000	0	✓			ธ.ค.-66	กองการศึกษา	
10	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	30,000	24,825	5,175	✓			ส.ค.-67	กองการศึกษา	
11	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณพระบรมราชินี	30,000	26,250	3,750	✓			มิ.ย.-67	กองการศึกษา	
12	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราช วโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	30,000	29,400	600	✓			ก.ค.-67	กองการศึกษา	
13	โครงการสืบสานประเพณี พิธีไหว้ครู และครอบครั ดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทย	100,000	100,000	0	✓			1 พ.ค.-31 ก.ค. 67	กองการศึกษา	
14	โครงการจัดงานย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก " ตักบาตรดอกเข้าพรรษา "	500,000	489,480	10,520	✓			1 ก.ค.-31 ส.ค. 67	กองการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
15	โครงการประเพณีการแข่งขันเรือยาว จังหวัดสระบุรี	1,900,000	1,735,390	164,610	✓			ส.ค.-67	กองการศึกษา	
16	โครงการประเพณีแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก จังหวัดสระบุรี	4,000,000	3,958,500	41,500	✓			1มี.ค.-30เม.ย.67	กองการศึกษา	
รวม 70 โครงการ		127,675,600	20,607,170	107,068,430	53	4	13			

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

แผนงานบริหารทั่วไป

1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์ การพัฒนาและกรอบการประสาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี	760,000	667,200	92,800	✓			1 ธ.ค. 66-30 เม.ย. 67	กองยุทธฯ	
2	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำและประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี	500,000	0	500,000			✓	1 ม.ค.-31 พ.ค. 67	กองยุทธฯ	
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	500,000	27,392	472,608	✓			1 ธ.ค. 66-30 มิ.ย. 67	กองคลัง	

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	100,000	98,880	1,120	✓			มี.ค 67	สำนักปลัด	
---	-----------------------------	---------	--------	-------	---	--	--	---------	-----------	--

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1	โครงการสัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาเครือข่าย การปฏิบัติงาน ด้านช่างสู่การเป็นนักพัฒนามืออาชีพ ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัด	500,000	499,994.95	5.05	✓			ส.ค.-67	สำนักช่าง	
รวม 5		2,360,000	1,293,466.95	1,066,533.05	4	0	1			

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	ครุภัณฑ์	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 30 เครื่องๆ ละ 24,000 บาท เป็นเงิน 720,000บาท		720,000	0	0			✓	1เม.ย.-30มิ.ย. 67	โรงเรียนเทพฯ	
---	--	--	---------	---	---	--	--	---	-------------------	--------------	--

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงานการเกษตร

1	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง		15,000	15,000	0	✓			ก.พ.67-มี.ค.67	สำนักช่าง	
2	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้		90,000	90,000	0	✓			ก.พ.67-มี.ค.67	สำนักช่าง	
3	โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 นิ้ว		340,000	0	340,000			✓	ก.พ.67-มี.ค.67	สำนักช่าง	

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แผนงานการเกษตร

1	เครื่องเจียร์หินไฟฟ้า		4,000	4,000	0	✓			ธ.ค.66-ม.ค.67	สำนักช่าง	
2	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า		8,000	8,000	0	✓			ก.พ.67-มี.ค.67	สำนักช่าง	
3	เครื่องผสมโคลนผงวิทยาศาสตร์		20,000	0	20,000			✓	ธ.ค.66-ม.ค.67	สำนักช่าง	
4	เครื่องอัดจารบี		16,000	16,000	0	✓			ธ.ค.66-ม.ค.67	สำนักช่าง	
5	สว่านไฟฟ้า		4,000	4,000	0	✓			ธ.ค.66-ม.ค.67	สำนักช่าง	

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานการเกษตร

1	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า		174,000	174,000	0	✓			ธ.ค.66-ม.ค.67	สำนักช่าง	
---	--------------------	--	---------	---------	---	---	--	--	---------------	-----------	--

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1	โต๊ะเทเบิลเทนนิส		15,745	15,745	0	✓			ธ.ค.66-ม.ค.67	กองการศึกษา	
	รวม 11 รายการ		1,406,745	326,745	360,000	8	0	3			



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ