



# รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม 68 - 31 ธันวาคม 68 )

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

 0 3621 1852



[www.sarabunipao.go.th](http://www.sarabunipao.go.th)

## สารบัญ

	หน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1 - 9
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	10 - 17
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	18 - 25
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	26

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569 ไตรมาสที่ 1

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน				รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี							
ที่	แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1	แผนงานเคหะและชุมชน	1	3,964,502	-	3,964,502	ข้อบัญญัติ	1	0	0		
2	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	44	359,463,100	-	359,463,100	ข้อบัญญัติ	5	36	0		ยกเลิก 3 โครงการ
	<b>ยุทธศาสตร์ ที่ 1 รวม</b>	<b>45</b>	<b>363,427,602</b>	<b>0</b>	<b>363,427,602</b>		<b>6</b>	<b>36</b>	<b>0</b>		

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต				รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี							
ที่	แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1	แผนงานการเกษตร	2	150,000	-	150,000	ข้อบัญญัติ	2	0	0		
2	แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	800,000	299,970	500,030	ข้อบัญญัติ	1	0	1		
3	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13	13,630,000	8,300,000	5,330,000	ข้อบัญญัติ	9	1	3		
4	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4	7,286,000	-	7,286,000	ข้อบัญญัติ	3	1	0		
5	แผนงานสาธารณสุข	8	19,051,500	-	19,051,500	ข้อบัญญัติ	3	5	0		
6	แผนงานเคหะและชุมชน	1	40,910,000	-	40,910,000	ข้อบัญญัติ	1	0	0		
7	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11	96,896,000	-	96,896,000	ข้อบัญญัติ	0	10	0		ยกเลิก 1 โครงการ
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2	34,615,000	-	34,615,000	ข้อบัญญัติ	2	0	0		
	<b>ยุทธศาสตร์ ที่ 2 รวม</b>	<b>43</b>	<b>213,338,500</b>	<b>8,599,970</b>	<b>204,738,530</b>		<b>21</b>	<b>17</b>	<b>4</b>		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569 ไตรมาสที่ 1

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม				รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี							
ที่	แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1	แผนงานการศึกษา	32	11,173,520	538,263.34	10,635,257	ข้อบัญญัติ	25	5	2		
2	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	17	13,933,800	3,079,300	10,854,500	ข้อบัญญัติ	10	5	2		
	<b>ยุทธศาสตร์ ที่ 3 รวม</b>	<b>49</b>	<b>25,107,320</b>	<b>3,617,563</b>	<b>21,489,757</b>		<b>35</b>	<b>10</b>	<b>4</b>		

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี				รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี							
ที่	แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	900,000	-	900,000	ข้อบัญญัติ	1	2	0		
2	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	100,000	-	100,000	ข้อบัญญัติ	1	0	0		
	<b>ยุทธศาสตร์ ที่ 4 รวม</b>	<b>4</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี										
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1	โครงการก่อสร้างถนนคสล.เลียบบคลอง 33 (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	24,800,000	-	24,800,000	ข้อบัญญัติ หน้า 303	หน้า 13 ข้อ 1	พ.ย. 68 - เม.ย. 69	สำนักช่าง	✓			รอแก้ไขเป็น ลาดยาง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านป่าสำโรง - หมู่ที่ 4 ตำบลแสงงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	2,302,000	-	2,302,000	ข้อบัญญัติ หน้า 304	หน้า 14 ข้อ 2	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	สำนักช่าง	✓			รอแก้ไขเป็น ลาดยาง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลแสงงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	2,623,000	-	2,623,000	ข้อบัญญัติ หน้า 304	หน้า 15 ข้อ 3	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	สำนักช่าง	✓			รอแก้ไขเป็น ลาดยาง
4	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณข้างไออุ่นรีสอร์ท หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	4,066,000	-	4,066,000	ข้อบัญญัติ หน้า 305	หน้า 16 ข้อ 4	ธ.ค. 68 - พ.ค. 69	สำนักช่าง	✓			รอแก้ไขเป็น ลาดยาง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณ หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 8 ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	6,130,000	-	6,130,000	ข้อบัญญัติ หน้า 360	หน้า 17 ข้อ 5	ธ.ค. 68 - พ.ค. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ
6	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ขอยผู้ใหญ่จิตร หมู่ที่ 7 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	4,612,000	-	4,612,000	ข้อบัญญัติ หน้า 307	หน้า 18 ข้อ 6	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี										
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
7	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณเทศบาล 1 ซอย 6 (สามแยกพัชรี - โรงเรียนรอดนครงค์) หมู่ที่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	3,126,000	-	3,126,000	ข้อบัญญัติ หน้า 308	หน้า 19 ข้อ 7	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนมิตรภาพปากทางเข้าวัดห้วยลี หมู่ที่ 2 ถึงสะพานข้ามคลองห้วยลี หมู่ที่ 5 ตำบลตั้งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	3,919,000	-	3,919,000	ข้อบัญญัติ หน้า 309	หน้า 20 ข้อ 8	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ
9	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ กลุ่มบ้านนางกรรมนิภา กล้าฮ้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	5,745,000	-	5,745,000	ข้อบัญญัติ หน้า 310	หน้า 21 ข้อ 9	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ/ จัดทำรูปแบบ รายการ
10	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ กลุ่มบ้านนางสาวจิราอนุช เนตรหาญ หมู่ที่ 5 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	2,792,000	-	2,792,000	ข้อบัญญัติ หน้า 311	หน้า 22 ข้อ 10	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ/ จัดทำรูปแบบ รายการ
11	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ สบถ.109-09 ประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 ถึงสามแยกวัดศรีม่วงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	26,390,000	-	26,390,000	ข้อบัญญัติ หน้า 312	หน้า 23 ข้อ 11	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ/ จัดทำรูปแบบ รายการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี										
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
12	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ สาย 5 ระหว่างซอย 22 - 24 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 สบ.ถ.109-06 สายทางวัดเก่าเขาเขียว-ทางรถไฟสาย 5 ทางรถไฟสาย 5 (สาย 5 เดิม) ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	9,592,000	-	9,592,000	ข้อบัญญัติ หน้า 313	หน้า 24 ข้อ 12	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ/ จัดทำรูปแบบ รายการ
13	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวง สบ.ถ.80-006 สายบ้านลำน้ำขาว - ลำน้ำอ้อย ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	2,171,000	-	2,171,000	ข้อบัญญัติ หน้า 314	หน้า 25 ข้อ 13	ม.ค. 68 - พ.ค. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ
14	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ สาย 4 - บ้านนายปลุก ปาจันทร์ (ซอย 23 เดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	9,684,000	-	9,684,000	ข้อบัญญัติ หน้า 315	หน้า 26 ข้อ 14	พ.ย. 68 - เม.ย. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ/ จัดทำรูปแบบ รายการ
15	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายคันคลองชลประทานบริเวณ หมู่ที่ 1,2,4,5,8,10 ต.ไถ่สำ ต่อเทศบาลตำบลหนองแขง จังหวัดสระบุรี (ช่วงที่ 1 )	2,689,000	-	2,689,000	ข้อบัญญัติ หน้า 316	หน้า 27 ข้อ 15	ม.ค. 69 - พ.ค. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ
16	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางแยกโพธิ์พระยา - ท่าเรือ หมู่ที่ 2 ต.ดอนพุด-สามแยก (อบต.บ้านหลวงเดิม) หมู่ที่ 6 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี	3,383,000	-	3,383,000	ข้อบัญญัติ หน้า 317	หน้า 28 ข้อ 16	ม.ค. 69 - พ.ค. 69	สำนักช่าง				ยกเลิก ดำเนินการไปแล้ว

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี										
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
17	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางแยกฟาร์มกวาง ถึงแยกประชาคมบ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 3 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนโคมโพลีพลังงานแสงอาทิตย์	14,970,000	-	14,970,000	ข้อบัญญัติ หน้า 318	หน้า 29 ข้อ 17	พ.ย. 68 - เม.ย. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ
18	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางสามแยกสำนักสงฆ์เขามนต์ ถึงแยกบ้านนายนิมิตร หมู่ที่ 10 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนโคมโพลีพลังงานแสงอาทิตย์	25,610,000	-	25,610,000	ข้อบัญญัติ หน้า 319	หน้า 30 ข้อ 18	พ.ย. 68 - เม.ย. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ
19	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สป.ถ.07 - 036 ถนนสายตรงข้ามฟาร์มไก่ดำ หมู่ที่ 8 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	2,133,000	-	2,133,000	ข้อบัญญัติ หน้า 320	หน้า 31 ข้อ 19	ก.พ. - พ.ค. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ
20	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบบแนวคลองชลประทาน 23 ขวา บริเวณหมู่ที่ 6 ต.หเทพ (สะพานข้ามคลองชลประทาน 23 ขวา วัดจันเสื่อ) - บริเวณหมู่ที่ 4 ต.โคกใหญ่ (สะพานข้ามคลองชลประทาน 23 ขวา ระบบประปาผิวดิน องค์การบริหารส่วนตำบล) อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	14,800,000	-	14,800,000	ข้อบัญญัติ หน้า 322	หน้า 32 ข้อ 20	ก.พ. - พ.ค. 69	สำนักช่าง	✓			รอแก้ไข เป็นลาดยาง
21	โครงการปรับปรุงถนนโดยปูทับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สป.ถ.67-037 สายหลักวัดสุวรรณคีรี (บ้านกลับเก่า) หมู่ที่ 2,4 และ 7 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	4,505,000	-	4,505,000	ข้อบัญญัติ หน้า 323	หน้า 33 ข้อ 21	ก.พ. - พ.ค. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี										
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
22	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนข้าวเปลือก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	4,600,000	-	4,600,000	ข้อบัญญัติ หน้า 324	หน้า 34 ข้อ 22	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	สำนักช่าง		✓		เสนอขออนุมัติ แบบแปลน
23	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนมิตรภาพถึงสะพานพารมหมู่ หมู่ที่ 2 ตำบลคลังชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	3,134,000	-	3,134,000	ข้อบัญญัติ หน้า 325	หน้า 35 ข้อ 23	ก.พ. - พ.ค. 68	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ
24	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณทางเข้าวัดบ้านลำ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	3,100,000	-	3,100,000	ข้อบัญญัติ หน้า 326	หน้า 36 ข้อ 24	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ
25	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบริเวณสะพานข้ามรถไฟ-คลอง 26 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	18,600,000	-	18,600,000	ข้อบัญญัติ หน้า 327	หน้า 37 ข้อ 25	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	สำนักช่าง		✓		เสนอขออนุมัติ แบบแปลน
26	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายรอบบึงหนองโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	5,400,000	-	5,400,000	ข้อบัญญัติ หน้า 328	หน้า 38 ข้อ 26	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	สำนักช่าง		✓		เสนอขออนุมัติ แบบแปลน
27	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายโรงพยาบาลวิหารแดง - ซับปลากั้ง หมู่ที่ 3,4 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	9,600,000	-	9,600,000	ข้อบัญญัติ หน้า 329	หน้า 39 ข้อ 27	ก.พ. - ก.ค. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี										
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
28	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทานแยกหนึ่งขวา หมู่ที่ 4,2,9,10 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เชื่อมฝั่งหนองเสือ	30,000,000	-	30,000,000	ข้อบัญญัติ หน้า 330	หน้า 40 ข้อ 28	ธ.ค. 68 - พ.ค. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ
29	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายวัดหนองตาบุญ หมู่ที่ 4,5 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	2,800,000	-	2,800,000	ข้อบัญญัติ หน้า 331	หน้า 41 ข้อ 29	ธ.ค. 68 - เม.ย. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ
30	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สบ.ถ.07 - 026 ถนนสายข้างเขว่น - สุดเขตคำพราน สะพานป่าสัก หมู่ที่ 7 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	2,396,000	-	2,396,000	ข้อบัญญัติ หน้า 332	หน้า 42 ข้อ 30	มี.ค. - ก.ค. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ
31	โครงการปรับปรุงลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สบ.ถ.1-0005 บ้านท่ามะปร่าง - บ้านตาตชัยศรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	20,500,000	-	20,500,000	ข้อบัญญัติ หน้า 333	หน้า 43 ข้อ 31	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ
32	โครงการปรับปรุงลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สบ.ถ.1-0013 บ้านลำบัว - บ้านสหกรณ์ ต.กุ่มหัก- ต.หนองหมู อ.หนองแค - อ.วิหารแดง จ.สระบุรี	12,630,000	-	12,630,000	ข้อบัญญัติ หน้า 334	หน้า 44 ข้อ 32	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ
33	โครงการปรับปรุงลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สบ.ถ.1-0030 บ้านหนองสมัคร - บ้านหนองจรเข้ ตำบลโคกแย้ - ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	2,300,000	-	2,300,000	ข้อบัญญัติ หน้า 335	หน้า 45 ข้อ 33	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี										
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
34	โครงการปรับปรุงลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สบ.ถ.1-0043 บ้านพระพุทธราย - บ้านเขาไม้โค่น ต.หนองปลาไหล - ต.ห้วยแห้ง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	6,914,100	-	6,914,100	ข้อบัญญัติ หน้า 336	หน้า 46 ข้อ 34	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ
35	โครงการปรับปรุงลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สบ.ถ.1-0053 บ้านโป่งแก้ง - บ้านซับเหว ตำบลซับสนุนชน - ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	8,002,000	-	8,002,000	ข้อบัญญัติ หน้า 337	หน้า 47 ข้อ 35	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ
36	โครงการปรับปรุงลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สบ.ถ.1-0059 แยกทางหลวง หมายเลข 3020 - บ้านหนองโดนน้อย ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	11,550,000	-	11,550,000	ข้อบัญญัติ หน้า 338	หน้า 48 ข้อ 36	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ
37	โครงการปรับปรุงลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สบ.ถ.67-007 สายชุมทางลงบ้านโป่งเก่า หมู่ที่3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอนองโดน จังหวัดสระบุรี	3,256,000	-	3,256,000	ข้อบัญญัติ หน้า 339	หน้า 49 ข้อ 37	มี.ค. - ก.ค. 69	สำนักช่าง				<b>ยกเลิก</b> เนื่องจากพื้นที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว
38	โครงการปรับปรุงลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สบ.ถ.67-010 สายหลักบ้านกลับ - บ้านโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลับ - หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอนองโดน จังหวัดสระบุรี	6,084,000	-	6,084,000	ข้อบัญญัติ หน้า 340	หน้า 50 ข้อ 38	มี.ค. - ก.ค. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ
39	โครงการปรับปรุงลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สบ.ถ.67-038 สายชุมทางลง อบต.บ้านกลับ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลับ อำเภอนองโดน จังหวัดสระบุรี	3,386,000	-	3,386,000	ข้อบัญญัติ หน้า 341	หน้า 51 ข้อ 39	เม.ย. - ส.ค. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี										
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
40	โครงการปรับปรุงลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าบริษัทอิตาเลียนไทย หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 ตำบลวิหารแดง เชื่อมต่อถนนสาย 3045 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	9,800,000	-	9,800,000	ข้อบัญญัติ หน้า 342	หน้า 52 ข้อ 40	ธ.ค. 68 -เม.ย. 69	สำนักช่าง		✓		เสนอขออนุมัติ แบบแปลน
41	โครงการปรับปรุงลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ 11 ถึง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	8,100,000	-	8,100,000	ข้อบัญญัติ หน้า 343	หน้า 53 ข้อ 41	ธ.ค. 68 -เม.ย. 69	สำนักช่าง		✓		เสนอขออนุมัติ แบบแปลน
42	โครงการปรับปรุงลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ 9 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	5,500,000	-	5,500,000	ข้อบัญญัติ หน้า 344	หน้า 54 ข้อ 42	ธ.ค. 68 -เม.ย. 69	สำนักช่าง		✓		เสนอขออนุมัติ แบบแปลน
43	โครงการปรับปรุงลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 1 ปางทางเข้าเทศบาลตำบลนายาว เชื่อมต่อ ถนนพหลโยธิน ต.นายาว (สระลำไย-ชัยครก) อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	3,231,000	-	3,231,000	ข้อบัญญัติ หน้า 345	หน้า 55 ข้อ 43	เม.ย. - ส.ค. 69	สำนักช่าง				ยกเลิก ดำเนินการไปแล้ว
44	โครงการปรับปรุงลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 5 ต.แสงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี	2,538,000	-	2,538,000	ข้อบัญญัติ หน้า 346	หน้า 56 ข้อ 44	เม.ย. - ส.ค. 69	สำนักช่าง		✓		บันทึกขออนุมัติ ในหลักการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี										
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	

แผนงานเคหะและชุมชน

1	โครงการอุดหนุนการประสานภูมิภาค สาขาพระพุทธบาท ในการจัดทำขยายเขตจำหน่ายประปา บริเวณชุมชนบ้านถ้ำวิมานจักรี หมู่ที่ 10 ตำบลพุทรา อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	3,964,502	-	3,964,502	ข้อบัญญัติ หน้า 232	หน้า 58 ข้อ 1	พ.ย. 68 - ก.พ. 69	สำนักช่าง	✓				
---	--	-----------	---	-----------	------------------------	---------------	-------------------	-----------	---	--	--	--	--

363,427,602

-

363,427,602

6

36

0

ยกเลิก 3 โครงการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี										
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	

แผนงานการเกษตร

1	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ	100,000	-	100,000	ข้อบัญญัติ หน้า 348	หน้า 61 ข้อ 1	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	สำนักปลัดฯ	✓			
2	โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรหเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	50,000	-	50,000	ข้อบัญญัติ หน้า 349	หน้า 62 ข้อ 2	ม.ค. - มี.ค. 69	กองการศึกษา ร.ร.รหเทพ	✓			

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	500,000	-	500,000	ข้อบัญญัติ หน้า 229	หน้า 64 ข้อ 1	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	สำนักปลัดฯ	✓			
2	โครงการมหกรรมวันคนพิการ จังหวัดสระบุรี	300,000	299,970	30	ข้อบัญญัติ หน้า 230	หน้า 66 ข้อ 2	ธ.ค. 68 - มี.ค. 69	สำนักปลัดฯ			✓	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1	โครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนรหเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	30,000	-	30,000	ข้อบัญญัติ หน้า 237	หน้า 68 ข้อ 1	พ.ค. - ก.ค. 69	กองการศึกษา ร.ร.รหเทพ	✓			
2	โครงการมหกรรมเกษตรแฟร์ จังหวัดสระบุรี	1,500,000	-	1,500,000	ข้อบัญญัติ หน้า 238	หน้า 69 ข้อ 2	มี.ค. - ส.ค. 69	สำนักปลัดฯ	✓			
3	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสระบุรี	1,000,000	-	1,000,000	ข้อบัญญัติ หน้า 238	หน้า 70 ข้อ 3	มี.ค. - พ.ค. 69	สำนักปลัดฯ	✓			
4	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	550,000	-	550,000	ข้อบัญญัติ หน้า 239	หน้า 71 ข้อ 4	มิ.ย. - ก.ค. 69	สำนักปลัดฯ	✓			

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี										
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเกษตรกรใช้เกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	300,000	300,000	0	ข้อบัญญัติ หน้า 239	หน้า 72 ข้อ 5	พ.ย. 68 - ม.ค. 69	สำนักปลัดฯ			✓	
6	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านอาชีพ ในสถานสงเคราะห์เด็กหญิง จังหวัดสระบุรี	250,000	-	250,000	ข้อบัญญัติ หน้า 240	หน้า 73 ข้อ 6	มี.ค. - ส.ค. 68	สำนักปลัดฯ	✓			
7	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ขายพัฒนารายได้ และการกระตุ้นเศรษฐกิจ จังหวัดสระบุรี	1,000,000	-	1,000,000	ข้อบัญญัติ หน้า 240	หน้า 74 ข้อ 7	มี.ค. - ส.ค. 68	สำนักปลัดฯ	✓			
8	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีในจังหวัดสระบุรี	500,000	-	500,000	ข้อบัญญัติ หน้า 241	หน้า 75 ข้อ 6	เม.ย. - ก.ค. 69	สำนักปลัดฯ	✓			
9	โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ จังหวัดสระบุรี	200,000	-	200,000	ข้อบัญญัติ หน้า 241	หน้า 76 ข้อ 9	เม.ย. - ก.ค. 69	สำนักปลัดฯ	✓			
10	โครงการอุดหนุนกองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ในการจัดทำ โครงการ "คนสระบุรี รักรักษ์แผ่นดิน"	1,500,000	1,500,000	0	ข้อบัญญัติ หน้า 242	หน้า 77 ข้อ 10	ธ.ค. 68 - ม.ค. 69	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ		✓		
11	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี ในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2569	5,000,000	5,000,000	0	ข้อบัญญัติ หน้า 242	หน้า 78 ข้อ 11	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองสาธารณสุข			✓	
12	โครงการอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี ในการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร	300,000	-	300,000	ข้อบัญญัติ หน้า 243	หน้า 79 ข้อ 12	มิ.ย. - ก.ค. 69	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	✓			

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี										
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
13	โครงการอุดหนุนสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี ในการจัดทำโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2569	1,500,000	1,500,000	0	ข้อบัญญัติ หน้า 243	หน้า 80 ข้อ 13	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองสาธารณสุข			✓	

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำและการดำน้ำเบื้องต้น	440,000	-	440,000	ข้อบัญญัติ หน้า 142	หน้า 82 ข้อ 1	เม.ย. - พ.ค. 69	กองป้องกันฯ	✓			
2	โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยแก่บุคลากร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี	146,000	-	146,000	ข้อบัญญัติ หน้า 143	หน้า 83 ข้อ 2	มิ.ย. - ก.ค. 69	กองป้องกันฯ	✓			
3	โครงการส่งเสริมให้ความรู้อาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า และแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5	200,000	-	200,000	ข้อบัญญัติ หน้า 144	หน้า 84 ข้อ 3	ม.ค. - ก.พ. 69	กองป้องกันฯ		✓		
4	โครงการจัดการบรรทุกลำดับเพลิง แบบเนกประสงค์	6,500,000	-	6,500,000	ข้อบัญญัติ หน้า 166	หน้า 85 ข้อ 4	ม.ค. - เม.ย. 69	กองป้องกันฯ	✓			

แผนงานสาธารณสุข

1	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพตำบล (รพ.สต.) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	2,200,000	-	2,200,000	ข้อบัญญัติ หน้า 219	หน้า 87 ข้อ 1	ต.ค. 68 - เม.ย. 68	กองสาธารณสุข		✓		
---	--	-----------	---	-----------	------------------------	---------------	--------------------	--------------	--	---	--	--

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี										
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2	โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	5,000,000	-	5,000,000	ข้อบัญญัติ หน้า 221	หน้า 88 ข้อ 2	พ.ย. 68 - เม.ย. 69	กองสาธารณสุข		✓		
3	โครงการ อสม. จังหวัดสระบุรี สร้างสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงลดโรคพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพ ชีวิตประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2569	6,000,000	-	6,000,000	ข้อบัญญัติ หน้า 222-223	หน้า 89 ข้อ 5	พ.ย. 68 - เม.ย. 69	กองสาธารณสุข		✓		
4	จัดซื้อตู้ Kiosk สำหรับเปิด Visit และตรวจสอบสิทธิ์ Online สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	2,850,000	-	2,850,000	ข้อบัญญัติ หน้า 224-225	หน้า 93 ข้อ 4	ต.ค. 68 - เม.ย. 69	กองสาธารณสุข		✓		
5	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	1,000,000	-	1,000,000	ข้อบัญญัติ หน้า 226	หน้า 95 ข้อ 5	มี.ค. - ก.ย. 69	กองสาธารณสุข	✓			
6	โครงการ "ศูนย์บริการ อุ่นใจ" ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	500,000	-	500,000	ข้อบัญญัติ หน้า 227	หน้า 96 ข้อ 6	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองสาธารณสุข	✓			
7	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลองก่อนกำหนดจังหวัดสระบุรี	200,000	-	200,000	ข้อบัญญัติ หน้า 227	หน้า 97 ข้อ 7	ก.พ. - มี.ย. 69	กองสาธารณสุข	✓			
8	โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2569	1,301,500	-	1,301,500	ข้อบัญญัติ หน้า 228-229	หน้า 98 ข้อ 8	พ.ย. 68 - เม.ย. 69	กองสาธารณสุข		✓		

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี										
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี	6,976,000	-	6,976,000	ข้อบัญญัติ หน้า 292	หน้า 101 ข้อ 1	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	สำนักช่าง		✓		ทำสัญญา
2	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	4,288,000	-	4,288,000	ข้อบัญญัติ หน้า 293	หน้า 102 ข้อ 2	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	สำนักช่าง				ยกเลิก พื้นที่รถไฟ
3	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี	16,384,000	-	16,384,000	ข้อบัญญัติ หน้า 294	หน้า 103 ข้อ 3	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	สำนักช่าง		✓		ทำสัญญา
4	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสิงห์ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	11,136,000	-	11,136,000	ข้อบัญญัติ หน้า 295	หน้า 104 ข้อ 4	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	สำนักช่าง		✓		ทำสัญญา

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี										
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
5	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝั่งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	2,048,000	-	2,048,000	ข้อบัญญัติ หน้า 296	หน้า 105 ข้อ 5	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	สำนักช่าง		✓		ทำสัญญา
6	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี	2,688,000	-	2,688,000	ข้อบัญญัติ หน้า 297	หน้า 106 ข้อ 6	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	สำนักช่าง		✓		ทำสัญญา
7	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	15,360,000	-	15,360,000	ข้อบัญญัติ หน้า 298	หน้า 107 ข้อ 7	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	สำนักช่าง		✓		ทำสัญญา
8	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	7,808,000	-	7,808,000	ข้อบัญญัติ หน้า 299	หน้า 108 ข้อ 8	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	สำนักช่าง		✓		ทำสัญญา

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี										
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
9	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	7,936,000	-	7,936,000	ข้อบัญญัติ หน้า 300	หน้า 109 ข้อ 9	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	สำนักช่าง		✓		ทำสัญญา
10	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	16,640,000	-	16,640,000	ข้อบัญญัติ หน้า 301	หน้า 110 ข้อ 10	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	สำนักช่าง		✓		ทำสัญญา
11	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	5,632,000	-	5,632,000	ข้อบัญญัติ หน้า 302	หน้า 111 ข้อ 11	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	สำนักช่าง		✓		ทำสัญญา

แผนงานทะเลและชุมชน

1	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน บริเวณสนามกีฬาพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	40,910,000	-	40,910,000	ข้อบัญญัติ หน้า 234	หน้า 113 ข้อ 1	พ.ย. 68 - ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ	✓			
---	--	------------	---	------------	------------------------	----------------	-------------------	--------------	---	--	--	--

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี										
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1	โครงการติดตั้งครุภัณฑ์กีฬาพร้อมก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุเทศบาลตำบลต้นตาล - พระยาทศ	33,615,000	-	33,615,000	ข้อบัญญัติ หน้า 261	หน้า 116 ข้อ 1	พ.ย. 68 - ก.ค. 69	กองการศึกษาฯ	✓			
2	โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	1,000,000	-	1,000,000	ข้อบัญญัติ หน้า 268	หน้า 121 ข้อ 2	พ.ย. 68 - ก.ย. 69	สำนักปลัดฯ	✓			

213,338,500

8,599,970

204,738,530

21

17

4

ยกเลิก 1 โครงการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี										
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	

แผนงานการศึกษา

1	โครงการจัดหาครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	336,000	82,133.34	253,867	ข้อบัญญัติ หน้า 170	หน้า 124 ข้อ 1	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองการศึกษา รร. หรเทพฯ		✓		
2	โครงการจ้างครูเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่สอน ในโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	500,000	-	500,000	ข้อบัญญัติ หน้า 170	หน้า 125 ข้อ 2	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองการศึกษา รร. หรเทพฯ	✓			
3	โครงการแข่งขันทางวิชาการนักเรียน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับกลาง	200,000	-	200,000	ข้อบัญญัติ หน้า 173	หน้า 126 ข้อ 3	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองการศึกษา รร. หรเทพฯ	✓			
4	โครงการแข่งขันวิชาการนักเรียน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ	100,000	-	100,000	ข้อบัญญัติ หน้า 174	หน้า 127 ข้อ 4	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองการศึกษา รร. หรเทพฯ	✓			
5	โครงการคัดเลือกครูและนักเรียนดีศรีหรเทพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	50,000	-	50,000	ข้อบัญญัติ หน้า 174	หน้า 128 ข้อ 5	ก.พ. - เม.ย. 69	กองการศึกษา รร. หรเทพฯ	✓			
6	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด	100,000	-	100,000	ข้อบัญญัติ หน้า 175	หน้า 129 ข้อ 6	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองการศึกษา รร. หรเทพฯ	✓			
7	โครงการจัดงานรัฐพิธีเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ของโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)  1. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณเจ้าอยู่หัว	150,000	30,000	120,000	ข้อบัญญัติ หน้า 176	หน้า 130 ข้อ 7	ก.ค.-69	กองการศึกษา รร. หรเทพฯ		✓		

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี											
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ	
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
	2. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุธิดา พัชรสฤธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี  3. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ  4. วันฉัตรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ						มิ.ย.-69  ธ.ค.-68  ส.ค.-69						
8	โครงการจัดงานวันครูและยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียนกรุงเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	100,000	17,000	83,000	ข้อบัญญัติ หน้า 177	หน้า 132 ข้อ 8	ม.ค.-69	กองการศึกษา ร.ร. กรุงเทพฯ				✓	
9	โครงการนิเทศติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกรุงเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	50,000	-	50,000	ข้อบัญญัติ หน้า 178	หน้า 133 ข้อ 9	ก.พ. - ส.ค. 69	กองการศึกษา ร.ร. กรุงเทพฯ	✓				
10	โครงการประชาสัมพันธ์แสดงผลงานและศักยภาพ นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนกรุงเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	200,000	-	200,000	ข้อบัญญัติ หน้า 178	หน้า 134 ข้อ 10	มี.ค. - เม.ย. 68	กองการศึกษา ร.ร. กรุงเทพฯ	✓				
11	โครงการฝึกอบรมผู้ดำเนินการคัดกรอง ทางการศึกษาสำหรับครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการ ศึกษา	90,000	-	90,000	ข้อบัญญัติ หน้า 179	หน้า 135 ข้อ 11	ก.พ. - เม.ย. 69	กองการศึกษา	✓				

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม			รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี									
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
12	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครู พนักงานจ้าง และบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน	100,000	-	100,000	ข้อบัญญัติ หน้า 180	หน้า 136 ข้อ 12	พ.ค. - ก.ค. 69	กองการศึกษา ร.ร. หรเทพฯ	✓			
13	โครงการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา	500,000	-	500,000	ข้อบัญญัติ หน้า 181	หน้า 137 ข้อ 13	พ.ย. 68 - ก.พ. 69	กองการศึกษา ร.ร. หรเทพฯ	✓			
14	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	30,000	-	30,000	ข้อบัญญัติ หน้า 181	หน้า 138 ข้อ 14	พ.ย. 68 - ก.พ. 69	กองการศึกษา ร.ร. หรเทพฯ	✓			
15	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา"	100,000	-	100,000	ข้อบัญญัติ หน้า 182	หน้า 139 ข้อ 15	ม.ค. - มี.ค. 69	กองการศึกษา ร.ร. หรเทพฯ	✓			
16	โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติธรรมของครู บุคลากรและนักเรียน	50,000	-	50,000	ข้อบัญญัติ หน้า 183	หน้า 140 ข้อ 16	มิ.ย. - ก.ค. 69	กองการศึกษา ร.ร. หรเทพฯ	✓			
17	โครงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาการในเด็กระดับชั้นอนุบาล	50,000	-	50,000	ข้อบัญญัติ หน้า 193	หน้า 141 ข้อ 17	มิ.ย. - ก.ค. 69	กองการศึกษา ร.ร. หรเทพฯ	✓			

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม			รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี									
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
18	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน อุดหนุนมาจากยอด 2,697,520	1,392,720	-	1,392,720	ข้อบัญญัติ หน้า 194	หน้า 142 ข้อ 18	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองการศึกษา รร. หรเทพฯ		✓		
19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน อุดหนุนมาจากยอด 2,697,520	95,000	-	95,000	ข้อบัญญัติ หน้า 194	หน้า 143 ข้อ 19	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองการศึกษา รร. หรเทพฯ		✓		
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวและรายหัวส่วนเพิ่ม), ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่าหนังสือเรียน	1,209,800	-	1,209,800	ข้อบัญญัติ หน้า 194	หน้า 144 ข้อ 20	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองการศึกษา รร. หรเทพฯ		✓		
21	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี	200,000	-	200,000	ข้อบัญญัติ หน้า 195	หน้า 145 ข้อ 21	พ.ค. - ส.ค. 69	กองการศึกษา	✓			
22	โครงการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน	50,000	-	50,000	ข้อบัญญัติ หน้า 196	หน้า 146 ข้อ 22	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองการศึกษา รร. หรเทพฯ	✓			
23	โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ของโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	150,000	-	150,000	ข้อบัญญัติ หน้า 197	หน้า 147 ข้อ 23	ธ.ค. 68 - มี.ค. 69	กองการศึกษา รร. หรเทพฯ	✓			
24	โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp) ของโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	200,000	-	200,000	ข้อบัญญัติ หน้า 197	หน้า 148 ข้อ 24	พ.ค. - ส.ค. 69	กองการศึกษา รร. หรเทพฯ	✓			

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม			รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี									
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
25	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลางและ ระดับประเทศ	100,000	99,760	240	ข้อบัญญัติ หน้า 198	หน้า 149 ข้อ 25	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองการศึกษา ร.ร. หรเทพฯ	✓			
26	โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	100,000	-	100,000	ข้อบัญญัติ หน้า 198	หน้า 150 ข้อ 26	พ.ย. 68 - ก.พ. 69	กองการศึกษา ร.ร. หรเทพฯ	✓			
27	โครงการค่ายเยาวชนคนดนตรี จังหวัดสระบุรี	1,300,000	-	1,300,000	ข้อบัญญัติ หน้า 199	หน้า 151 ข้อ 27	มี.ค. - ส.ค. 69	กองการศึกษา	✓			
28	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ และแข่งขันหุ่นยนต์ ภายในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี	1,200,000	-	1,200,000	ข้อบัญญัติ หน้า 200	หน้า 152 ข้อ 28	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองการศึกษา	✓			
29	โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	100,000	-	100,000	ข้อบัญญัติ หน้า 201	หน้า 153 ข้อ 29	พ.ย. - ธ.ค. 68	กองการศึกษา ร.ร. หรเทพฯ	✓			
30	โครงการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดสระบุรี	2,000,000	-	2,000,000	ข้อบัญญัติ หน้า 201	หน้า 154 ข้อ 30	มิ.ย. - ก.ย. 69	กองการศึกษา	✓			
31	โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	50,000	-	50,000	ข้อบัญญัติ หน้า 202	หน้า 155 ข้อ 31	พ.ค. - ก.ค. 69	กองการศึกษา ร.ร. หรเทพฯ	✓			
32	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายดาราศาสตร์ เปิดฟ้าอันนับดาว "ฝนดาวตกเจมินิดส์" (Geminiid) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	320,000	309,370	10,630	ข้อบัญญัติ หน้า 202	หน้า 156 ข้อ 32	พ.ย. - ธ.ค. 68	กองการศึกษา			✓	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี										
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (บาสโลบ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	100,000	36,000	64,000	ข้อบัญญัติ หน้า 249	หน้า 158 ข้อ 1	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองการศึกษา		✓		
2	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ลีลาศ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	100,000	7,200	92,800	ข้อบัญญัติ หน้า 250	หน้า 159 ข้อ 2	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองการศึกษา		✓		
3	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิคแดนซ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	100,000	3,600	96,400	ข้อบัญญัติ หน้า 251	หน้า 160 ข้อ 3	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองการศึกษา		✓		
4	โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นักเรียนภายในจังหวัดสระบุรี	500,000	-	500,000	ข้อบัญญัติ หน้า 252	หน้า 161 ข้อ 4	พ.ค. - ก.ค. 69	กองการศึกษา	✓			
5	โครงการการแข่งขันกีฬาประชาชน ภายในจังหวัดสระบุรี	800,000	-	800,000	ข้อบัญญัติ หน้า 253	หน้า 162 ข้อ 5	มิ.ย. - ต.ค. 69	กองการศึกษา	✓			
6	โครงการวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	100,000	42,500	57,500	ข้อบัญญัติ หน้า 253	หน้า 163 ข้อ 6	ม.ค.-69	กองการศึกษา รร. เทพฯ			✓	
7	โครงการจัดหาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ บริเวณโมอเนกประสงค์ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	233,800	-	233,800	ข้อบัญญัติ หน้า 255-256	หน้า 164 ข้อ 7	ม.ค.-69	กองการศึกษา รร. เทพฯ	✓			
8	โครงการจัดแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	500,000	-	500,000	ข้อบัญญัติ หน้า 262	หน้า 167 ข้อ 8	มิ.ย. - ก.ค. 69	กองการศึกษา	✓			

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม			รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี									
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
9	โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา	50,000	-	50,000	ข้อบัญญัติ หน้า 262	หน้า 168 ข้อ 9	ม.ค. - ก.ค. 69	กองการศึกษาฯ	✓			
10	โครงการประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน จังหวัดสระบุรี	3,000,000	2,990,000	10,000	ข้อบัญญัติ หน้า 263	หน้า 169 ข้อ 10	ต.ค. - ธ.ค. 68	กองการศึกษาฯ				✓
11	โครงการประเพณีเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี	800,000	-	800,000	ข้อบัญญัติ หน้า 263	หน้า 170 ข้อ 11	มี.ค.-69	กองการศึกษาฯ		✓		
12	โครงการฝึกอบรมร่วางสระบุรี เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	500,000	-	500,000	ข้อบัญญัติ หน้า 264	หน้า 171 ข้อ 12	พ.ค. - ก.ค. 69	กองการศึกษาฯ	✓			
13	โครงการสืบสานประเพณีพิธีไหว้ครู และครอบครุดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทย	100,000	-	100,000	ข้อบัญญัติ หน้า 264	หน้า 172 ข้อ 13	ก.ค. - ก.ย. 69	กองการศึกษาฯ รร.เทพา	✓			
14	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการเล่นกีฬา พื้นบ้านในเขตจังหวัดสระบุรี	50,000	-	50,000	ข้อบัญญัติ หน้า 265	หน้า 173 ข้อ 14	พ.ค. - ก.ค. 69	กองการศึกษาฯ	✓			
15	โครงการจัดงานย้อนตำนานสระบุรีสืบสาน ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก "ตักบาตรดอกเข้าพรรษา"	500,000	-	500,000	ข้อบัญญัติ หน้า 266	หน้า 174 ข้อ 15	ก.ค.-69	กองการศึกษาฯ	✓			
16	โครงการประเพณีการแข่งขันเรือยาว จังหวัดสระบุรี	2,500,000	-	2,500,000	ข้อบัญญัติ หน้า 267	หน้า 175 ข้อ 16	ส.ค. - ก.ย. 69	กองการศึกษาฯ	✓			

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี										
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
17	โครงการประเพณีแห่กอยย้อนรอยสงครามโลก จังหวัดสระบุรี	4,000,000	-	4,000,000	ข้อบัญญัติ หน้า	หน้า 176 ข้อ 17	ม.ค. - เม.ย. 69	กองการศึกษาฯ		✓		
		25,107,320	3,617,563	21,489,757					35	10	4	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี										
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2569	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	

แผนงานบริหารทั่วไป

1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ และทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาและกรอบการประสาน โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	700,000	-	700,000	ข้อบัญญัติ หน้า 69	หน้า 179 ข้อ 1	ธ.ค. 68 - มี.ค. 69	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ		✓		
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	100,000	-	100,000	ข้อบัญญัติ หน้า 89	หน้า 180 ข้อ 2	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองคลัง		✓		
3	โครงการจัดงานท้องถิ่นไทย	100,000	-	100,000	ข้อบัญญัติ หน้า 237	หน้า 181 ข้อ 3	มี.ค.-69	สำนักปลัดฯ	✓			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	100,000	-	100,000	ข้อบัญญัติ หน้า 120	หน้า 183 ข้อ 1	เม.ย. - ส.ค. 69	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	✓			
---	---	---------	---	---------	------------------------	----------------	-----------------	------------------------------	---	--	--	--

1,000,000

-

1,000,000

2

2

0



# รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม 68 - 31 ธันวาคม 68 )

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล



0 3621 1852



[www.saraburipao.go.th](http://www.saraburipao.go.th)