



SARABURI

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



0 3621 1852



www.saraburipao.go.th

โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 (เฉพาะปี พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรม	70	600,991,900	65	545,610,000
	แผนงานเคหะและชุมชน	1	1,300,000	1	1,300,000
	รวม	71	602,291,900	66	546,910,000
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	201,000,000	4	1,240,000
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15	1,555,250	15	15,552,250
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5	13,086,000	5	13,086,000
	แผนงานเคหะและชุมชน	3	19,300,000	2	300,000
	แผนงานการเกษตร	4	400,000	4	400,000
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1,500,000	1	1,500,000
	แผนงานสาธารณสุข	16	502,895,300	15	22,732,000
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	26	203,243,000	26	203,243,000
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	32,059,000	1	32,059,000
รวม	75	975,038,550	73	290,112,250	
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม	แผนงานการศึกษา	58	38,258,790	52	24,655,590
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	18	12,570,000	18	12,570,000
	รวม	76	50,828,790	70	37,225,590
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ผู้บริหารจัดการที่ดี	แผนงานบริหารทั่วไป	3	2,130,000	2	1,530,000
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	100,000	1	100,000
	รวม	4	2,230,000	3	1,630,000
รวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์		226	1,630,389,240	212	875,877,840

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สามารถจำแนก ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อกำหนดผู้พัฒนา ลงนามในสัญญา	โครงการ	เบิก-จ่าย งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลด-	งบประมาณ คงเหลือ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	71	546,910,000	66	15,775,310.38	1,247,000	140,651,000	391,730,690
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	75	290,112,250	73	121,232,338	200,000	5,784,000	163,295,912
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม	76	37,225,590	70	29,563,138	100,000	3,458,000	4,304,452
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร สู่การบริหารจัดการที่ดี	4	1,630,000	3	595,204	0	983,340	51,456
รวม	226	875,877,840	212	167,165,990.38	1,547,000	150,876,340	559,382,510

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา 1.พัฒนาระบบสาธารณูปการ 2. พัฒนาระบบสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	โครงการจัดการทรูทิดีเซล พร้อมหลังคาอลูมิเนียมและที่นั่ง ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 321	1,261,800	0	0	1,261,800	0	พ.ย. 67 - มี.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง
2	โครงการจัดซื้อเครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) พร้อมติดตั้ง ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 328	47,000,000	0	47,000,000	0	0	เม.ย. 68 - ก.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักช่าง
3	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อตั้งโรงงาน ผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 335	30,000,000	0	30,000,000	0	0	ต.ค. 67 - มี.ค.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเลียบริมแนวคลองชลประทาน 23 ขวา ฝั่งขวา บริเวณหมู่ที่ 4 ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 336	5,608,000	0	5,608,000	0	0	ธ.ค. 67 - เม.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อบัก ขอยศูนย์ฝัก หมู่ที่ 6 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 337	6,412,000	0	0	0	6,412,000	ธ.ค. 67 - พ.ค.-68	กันเงิน งบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบริมแนวคลองชลประทาน 23 ขวา 3 ขวา ฝั่งขวา หมู่ที่ 4 ต.หระเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 338	7,560,000	0	7,560,000	0	0	ธ.ค. 67- เม.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบริมแนวคลองสันโท ฝั่งซ้าย เชื่อมต่อเขต ต.ตลาดน้อย - ต.ดอนทอง หมู่ที่ 7 ต.หระเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 339	4,770,000	0	4,770,000	0	0	ธ.ค. 67 - เม.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบนเขา หมู่ที่ 4 บ้านซับปลากั้ง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 340	7,658,000	0	0	0	7,658,000	ธ.ค. 67 - เม.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลอง 1 ขวา - เส้าไห้ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1,6 ต.เริงราว อ.เส้าไห้ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 341	7,100,000	0	0	0	7,100,000	ธ.ค. 67 - เม.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผู้กพัน	สำนักช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองชลประทาน 23 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 6 ต.หเทพ เชื่อมต่อ ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 342	37,358,000	0	0	0	37,358,000	ธ.ค. 67 - เม.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผู้กพัน	สำนักช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 8 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี เชื่อมต่อตำบลโพธิ์สาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 342	3,186,000	0	3,186,000	0	0	ธ.ค. 67 - เม.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (สายบ้านปัญญาภิรมย์ - บ้านพ่อพระอินทร์) ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 343	4,008,000	0	4,008,000	0	0	ธ.ค. 67 - เม.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขอย 1 (กลุ่มสระยอ) ชุมชนบ้านถ้ำวิมานจักรี หมู่ที่ 10 ต.พุทรา อ.พระพุทธบาท เชื่อมต่อ ทางหลวงหมายเลข 3022 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 344	1,420,000	0	0	0	1,420,000	ม.ค. 68 - พ.ค.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผู้กพัน	สำนักช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บริเวณสะพานพารมหมู่ ถึงแยก ศสมช. หมู่ที่ 5 ต.คลังชั้น อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 345	2,260,000	0	0	0	2,260,000	ม.ค. 68 - พ.ค.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผู้กพัน	สำนักช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายห้วยสีถึงบ้านหนองกรุง หมู่ที่ 4 ต.คลังชั้น อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 346	6,548,000	0	0	0	6,548,000	ม.ค. 68 - พ.ค.-68	กันเงิน งบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผู้กพัน	สำนักช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย 4024 ถึงถนนสาย 4038 หมู่ที่ 4 บ้านโป่งมะนาว ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 347	5,501,000	0	0	0	5,501,000	ม.ค. 68 - พ.ค.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผู้กพัน	สำนักช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
17	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายข้างสหกรณ์โคนมไทยมิลล์ บ้านซับไทร หมู่ที่ 18 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 348	7,785,000	0	0	0	7,785,000	ม.ค. 68 - พ.ค.-68	กันเงิน งบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเขาช่องลิง ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย เชื่อมตอ ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 349	15,330,000	0	0	0	15,330,000	เม.ย. 68 - ก.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางลัด หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู ไปยังหมู่ที่ 5 บ้านหินลับ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 350	9,987,000	0	0	0	9,987,000	ก.พ. 68 - มิ.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 351	9,679,000	0	0	0	9,679,000	ก.พ. 68 - มิ.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 352	4,273,000	0	125,000	4,147,189	811	ก.พ. 68 - มิ.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 13 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 353	10,190,000	0	0	0	10,190,000	ก.พ. 68 - มิ.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 ต.คำพราณ อ.วังม่วง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 354	8,310,000	0	0	0	8,310,000	พ.ย. 67 - มี.ค.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 9 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 355	6,280,000	0	0	0	6,280,000	พ.ย. 67 - มี.ค.-68	กันเงิน งบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 เชื่อมตอ หมู่ที่ 8 (สายบ่อแก้วมิ่ง) ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 356	5,162,000	0	5,162,000	0	0	พ.ย. 67 - มี.ค.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
26	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 357	4,828,000	0	0	0	4,828,000	มี.ค. 68 - ก.ค.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 358	6,567,000	0	0	0	6,567,000	มี.ค. 68 - ก.ค.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 9 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 359	6,983,000	0	0	0	6,983,000	มี.ค. 68 - ก.ค.-68	กันเงิน งบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 360	6,695,000	0	0	0	6,695,000	มี.ค. 68 - ก.ค.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 13 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 361	2,459,000	0	0	0	2,459,000	เม.ย. 68 - ส.ค.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 362	7,774,000	0	0	0	7,774,000	เม.ย. 68 - ส.ค.-68	กันเงิน งบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 บริเวณซอยบ้านม่วงเตี้ย ต.หนองไผ่ อ.เมืองสระบุรี ถึงหมู่ที่ 6 บ้านภู ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 363	5,906,000	1,247,000	0	0	7,153,000	เม.ย. 68 - ส.ค.-68	กันเงิน งบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
33	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รางวี V-Dicth) บริเวณคลองพระเจ้าทรงธรรม ชุมชนบ้านถ้ำวิมานจักรี หมู่ที่ 10 ต.พุทรา่ง เชื่อมต่อเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 364	2,560,000	0	0	0	2,560,000	ต.ค. 67 - ก.พ.-68	กันเงิน งบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
34	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองเพรียว หมู่ที่ 5 ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 365	1,243,200	0	50,000	0	1,193,200	พ.ย. 67 - มี.ค.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
35	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณถนนสาย สป.ถ1 - 0037 บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ต.หนองโดน - ต.คอนทอง - ต.ไผ่หลิว อ.หนองโดน - อ.คอนพุท จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 366	4,000,000	0	0	0	4,000,000	พ.ย. 67 - มี.ค.-68	กั้นเงิน งบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
36	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณหน้าสระบุรีมิทอล - พหลโยธิน หมู่ที่ 2 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 367	6,740,000 0	0	6,740,000	0	0	พ.ย. 67 - เม.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักช่าง
37	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางแยกถนนทางหลวง 3022 ถึงทางแยกท่าแดง หมู่ที่ 11 ต.บางโขมด เชื่อมต่อ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 368	7,546,000 โอน- 7,546,000	0	7,546,000	0	0	ม.ค. 68 - พ.ค.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักช่าง
38	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนเลียบริมแนวคลองชลประทาน 23 ขวา 3 ขวา ฝั่งซ้าย บริเวณหมู่ที่ 3 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 369	7,554,000	0	0	0	7,554,000	มิ.ย. 68 - ก.ย.-68	กั้นเงิน งบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
39	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0029 บ้านหมอ-บ้านบ่อกระโดน ต.บ้านหมอ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 370	1,326,000	0	0	1,321,000	5,000	พ.ย. 67 - มี.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง
40	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0041 พหลโยธิน - วัดมงคลชัยพัฒนา หมู่ที่ 5,7 ต.ห้วยบง - หมู่ที่ 1,2 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2568	7,462,000	0	0	6,580,000	882,000	พ.ย. 67 - มี.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง
41	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0045 บ้านพระพุทธฉาย - บ้านโนนสภาราม ต.หนองปลาไหล - ต.กุดนกกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 371	1,225,000	0	50,000	1,175,000	0	พ.ย. 67 - มี.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
42	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ 107 - 070 หมู่ที่ 12 , 13 ต.ห้วยป่าหวาย เชื่อมต่อดำบลเขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 372	3,710,000	0	0	0	3,710,000	พ.ค. 68 - ก.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
43	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เลียบบคลองสันโท ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา หมู่ที่ 5,6,7 และหมู่ที่ 8 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 373	13,750,000	0	0	0	13,750,000	พ.ค. 68 - ก.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
44	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เลียบบคันคลอง 23 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1,3 และหมู่ที่ 4 ต.ไผ่ขวาง เชื่อมต่อ อบต.โคกใหญ่หเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 374	7,946,000	0	7,946,000	0	0	พ.ค. 68 - ก.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักช่าง
45	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1 - 0015 บ้านคลองแปดอาร์ - บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง - ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 375	7,710,000	0	0	0	7,710,000	ต.ค. 67 - ก.พ.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
46	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1 - 0037 (กม.9+975 - กม.11+575) บ้านหนองโตน - บ้านทองย้อย ต.หนองโตน - ต.คอนทอง - ต.ไผ่หลิว อ.หนองโตน - อ.คอนพุท จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 376	8,847,000	0	0	0	8,847,000	ต.ค. 67 - ก.พ.-68	กันเงิน งบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
47	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย หมู่ที่ 3 บ้านมวกเหล็ก (บ้านมอมะเกลือ) ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 377	8,941,000	0	0	0	8,941,000	ธ.ค. 67 - เม.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
48	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายคลองส่งน้ำ 2 ขวา เสาให้ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 1 ต.ไถ่สำ - ต.หนองแขง อ.หนองแขง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 378	3,900,000	0	0	0	3,900,000	มิ.ย. 68 - ก.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
49	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางฝายน้ำล้นบ้านช่องใต้ หมู่ที่ 8 ต.บ้านป่า เชื่อมต่อกับ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 379	5,812,000	0	0	0	5,812,000	พ.ค. 68 - ก.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
50	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหลังเขา (สายซัดตาเห็ง) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 380	11,560,000	0	0	0	11,560,000	พ.ค. 68 - ก.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
51	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 381	4,584,000	0	0	0	4,584,000	พ.ค. 68 - ก.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
52	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ เชื่อมต่อกับ ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 382	8,575,000	0	0	0	8,575,000	ก.พ. 68 - มิ.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
53	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เชื่อมต่อกับ หมู่ที่ 8 ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 383	2,250,000	0	0	0	2,250,000	ก.พ. 68 - มิ.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักช่าง
54	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 384	5,866,000	0	0	0	5,866,000	ก.พ. 68 - มิ.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
55	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 บ้านหาดเลี้ยว ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 385	3,413,000	0	0	0	3,413,000	ก.พ. 68 - มิ.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
56	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณคันคลองระบายน้ำ 26 หมู่ที่ 3 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 386	9,800,000	0	0	0	9,800,000	เม.ย. 68 - ส.ค.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
57	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหมูใต้ หมู่ที่ 2 บ้านคันลำ หมู่ที่ 3 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 386	10,900,000	-	10,900,000	0	0	เม.ย. 68 - ส.ค.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักช่าง
58	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางน้ำชลประทาน คลองระบายน้ำ MD 3 กิโลเมตรที่ 5+700 หมู่ที่ 7 ต.บ้านยาง อ.เสนาห์ จ.สระบุรี เพิ่มเติม 2/68 เงินสะสม	3,671,000	0	0	0	3,671,000	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
59	รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมกระเบื้องท้าย บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 13/68 อนุมัติ 29 ส.ค. 68	18,000,000	0	0	0	18,000,000	ก.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
60	รถยนต์บรรทุกท้ายติดเครนไฮดรอลิค ชนิด 6 ล้อ บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 13/68 อนุมัติ 29 ส.ค. 68	13,000,000	0	0	0	13,000,000	ก.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
61	รถแทรกเตอร์แบบลากจูง (แบบหัวลาก) บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 13/68 อนุมัติ 29 ส.ค. 68	7,000,000	0	0	0	7,000,000	ก.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
62	รถบรรทุก (ดีเซล) บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 13/68 อนุมัติ 29 ส.ค. 68	9,544,000	0	0	0	9,544,000	ก.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
63	รถขุดดินตะขาบ บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 13/68 อนุมัติ 29 ส.ค. 68	9,466,000	0	0	0	9,466,000	ก.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
64	รถขุดดินตะขาบแบบขนยาว บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 13/68 อนุมัติ 29 ส.ค. 68	15,600,000	0	0	0	15,600,000	ก.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
65	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0034 บ้านลำสมพุง - บ้านซับปลากั้ง ต.ลำสมพุง - ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17/68 อนุมัติ 23 ก.ย. 68	16,250,000	0	0	0	16,250,000	ก.ย.-68	กั้นเงิน งบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
รวม 65 โครงการ		545,610,000	1,247,000	140,651,000	14,484,989	391,721,011			

แผนงานเคหะและชุมชน

1	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอมวกเหล็ก ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 248	1,300,000	0	0	1,290,321.70	9,678.30	พ.ค. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง
รวม 1 โครงการ		1,300,000	0	0	1,290,321.70	9,678			
รวมทั้งสิ้น 66 โครงการ		546,910,000	1,247,000	140,651,000	15,775,310	391,730,690			

รวมทั้งหมด	66	โครงการ		
ดำเนินการแล้วเสร็จ	6	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	9.09%
ไม่ได้ดำเนินการ	13	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	19.70%
กั้นเงินงบประมาณ	47	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	71.21%
				100.00%

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสู่ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาชุมชนน่าอยู่
3. ส่งเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. เสริมสร้างบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
แผนงานสังคมสงเคราะห์									
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 245	500,000	0	500,000	0	0	ต.ค. 67 - ก.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ
2	โครงการมหกรรมวันคนพิการจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 246	300,000	0	300,000	0	0	ธ.ค. 67 - ม.ค.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 246	200,000	0	200,000	0	0	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ
4	โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการเกษตร อาหารปลอดภัย และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ตามหลักการวนเกษตร ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 257	240,000	0	240,000	0	0	ม.ค. 68 - มี.ค.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ
รวม 4 โครงการ		1,240,000	0	1,240,000	0	0			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1	โครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า	30,000	0	0	29,890	110	พ.ค. 68 - ส.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ
2	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคนพิการ จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 255	360,000	0	360,000	0	0	ม.ค. 68 - มี.ค.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ
3	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็ก และเยาวชนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 256	300,000	0	300,000	0	0	เม.ย. 68 - ก.ค.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ
4	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 256	1,350,000	0	0	1,331,017.10	18,982.90	เม.ย. 68 - ก.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
5	โครงการส่งเสริมตลาดอาชีพ และสร้างตลาดชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 257	300,000	200,000	0	500,000	0	พ.ค. 68 - ก.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ
6	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 258	550,000	0	300,000	161,900	88,100	พ.ค. 68 - ก.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเกษตรกรใช้เกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 258	300,000	0	0	247,800	52,200	เม.ย. 68 - มิ.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ
8	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ในจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 259	300,000	0	143,000	156,584	416	เม.ย. 68 - มิ.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ
9	โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 259	100,000	0	100,000	0	0	มี.ค. 68 - ก.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ
10	โครงการอุดหนุน เทศบาลตำบลเมืองเก่า ในการจัดทำโครงการก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุมบริเวณเทศบาลตำบลเมืองเก่า ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 260	1,428,000	0	181,000	0	1,247,000	พ.ค. 68 - ก.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักช่าง
11	โครงการอุดหนุน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ในการจัดทำโครงการก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุมหมู่ที่ 4 ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 261	2,234,250	0	0	2,234,250	0	ม.ค. 68 - พ.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง
12	โครงการอุดหนุน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสระบุรี ในการจัดทำโครงการ "คนสระบุรี รักรักษ์แผ่นดิน" ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 262	1,500,000	0	0	1,500,000	0	ธ.ค. 67 - ก.พ.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
13	โครงการอุดหนุน ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 262	5,000,000	0	0	5,000,000	0	ม.ค. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
14	โครงการอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี ในการจัดทำโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการจราจร ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 263	300,000	0	0	300,000	0	ก.พ. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
15	โครงการอุดหนุน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ในการจัดทำโครงการ TO BE NUMBER ONE ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 263	1,500,000	0	0	1,500,000	0	พ.ย. 67 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข

รวม 15 โครงการ 15,552,250 200,000 1,384,000 12,961,441 1,406,809

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายใน โรงเรียนหรรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 135	500,000	0	0	499,000	1,000	ม.ค. 68 - มิ.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร.ร. หรรเทพฯ
2	โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัย แก่บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 138	146,000	0	0	65,610	80,390	พ.ค. 68 - ส.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
3	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการดำน้ำเบื้องต้น ข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2568 หน้า 138	440,000	0	0	420,940	19,060	พ.ค. 68 - ส.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
4	รถยนต์กู้ภัยส่องสว่างเคลื่อนที่เร็ว บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17/68 อนุมัติ 23 ก.ย. 68	5,500,000	0	0	0	5,500,000	ก.ย.-68	กั้นเงิน งบประมาณ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
5	รถยนต์บรรทุกทุกเท้ายึดติดเครนไฮดรอลิก บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17/68 อนุมัติ 23 ก.ย. 68	6,500,000	0	0	0	6,500,000	ก.ย.-68	กั้นเงิน งบประมาณ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	สำนักช่าง

รวม 5 โครงการ 13,086,000 0 0 985,550 12,100,450

แผนงานเคหะและชุมชน

1	โครงการจังหวัดสระบุรีสะอาด ด้วยหลักการ "3Rs - ประชาธิปไตย" แบบบูรณาการ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 253	150,000	0	0	60,717	89,283	พ.ค. 68 - ก.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข
---	--	---------	---	---	--------	--------	----------------------	------------------------	--------------

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
2	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 253	150,000	0	0	82,310	67,690	พ.ค. 68 - ก.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข
รวม 2 โครงการ		300,000	0	0	143,027	156,973			

แผนงานการเกษตร

1	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 388	100,000	0	100,000	0	0	ต.ค. 67 - ก.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
2	โครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 390	150,000	0	0	149,920	80	พ.ค. 68 - ส.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข
3	โครงการรกรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 390	100,000	0	0	0	100,000	พ.ค. 68 - ส.ค.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
4	โครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 391	50,000	0	0	0	50,000	พ.ค. 68 - ส.ค.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	ร.ร.เทพพา
รวม 4 โครงการ		400,000	0	100,000	149,920	150,080			

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1	โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และพัฒนาการท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 290	1,500,000	0	400,000	896,347	203,653	ธ.ค. 67 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
รวม 1 โครงการ		1,500,000	0	400,000	896,347	203,653			

แผนงานสาธารณสุข

1	โครงการจ้างเหมาบริการนักรักษาภาพบำบัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 233	432,000	0	310,000	36,000	86,000	ต.ค. 67 - ก.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	กองสาธารณสุข
2	โครงการ "ศูนย์บริการอุ่นใจ" ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 234	500,000	0	500,000	0	0	ต.ค. 67 - ก.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
3	โครงการ "ศูนย์สร้างสุข" ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 235	200,000	0	0	132,198	67,802	ต.ค. 67 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
4	โครงการการป้องกันการควบคุมการแพร่ การระงับ การระบาดของโรค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 236	300,000	0	200,000	0	100,000	ต.ค. 67 - ก.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
5	โครงการประเมินและวิเคราะห์การศึกษาข้อมูล ผู้สูงอายุ 5 มิติ เพื่อออกแบบบริการศูนย์ดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ (Wellness care city) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 237	200,000	0	200,000	0	0	ต.ค. 67 - ก.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
6	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือโรคอื่น ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 237	1,000,000	0	0	970,000	30,000	ต.ค. 67 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข
7	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ ในการควบคุมโรค และป้องกันโรคติดต่อ จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 238	200,000	0	200,000	0	0	ม.ค. 68 - มิ.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
8	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 238	200,000	0	200,000	0	0	ต.ค. 67 - ธ.ค.-67	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
9	โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 239	50,000	0	50,000	0	0	ก.พ. 68 - มิ.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
10	โครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ในกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 240	400,000	0	400,000	0	0	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
11	โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับประชาชน จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 241	300,000	0	300,000	0	0	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู ก จังหวัดสระบุรี (Basic Life Support Instructor) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 242	200,000	0	0	149,174	50,826	ม.ค. 68 - มิ.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู ข CPR จังหวัดสระบุรี (Basic Life Support Instructor Assistance) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 243	300,000	0	300,000	0	0	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
14	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปี 2568 บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 7/68 อนุมัติ 29 เม.ย. 68	450,000	0	0	0	450,000	พ.ค. 68 - ก.ค.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
15	โครงการอุดหนุนโรงพยาบาลสระบุรี ในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ การรักษาผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16/68 อนุมัติ 16 ก.ย. 68	18,000,000	0	0	18,000,000	0	ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข

รวม 15 โครงการ 22,732,000 0 2,660,000 19,287,372 784,628

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสนามฟุตบอลสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 250	19,000,000	0	0	0	19,000,000	พ.ย. 67 - เม.ย.-68	กั้นเงิน งบประมาณ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	กองการศึกษา
2	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) บริเวณถนนสาย สบ.ถ1 - 0001 สระบุรี - ตะกุด - ต.ลิ่งชัน ต.ลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 330	5,376,000	0	0	5,374,740	1,260	พ.ย. 67 - ก.พ.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
3	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) บริเวณถนนสาย สบ.ถ1 - 0041 พหลโยธิน - วัดมงคลชัยพัฒนา ต.ห้วยบง - ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 331	2,560,000	0	0	2,559,400	600	พ.ย. 67 - ก.พ.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง
4	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) บริเวณถนนสาย สบ.ถ1 - 0052 แยกทางหลวงหมายเลข 3048 บ้านหนองไม้เลียม ต.ต้นตาล - ต.พระยาทต - ต.หัวปลวก อ.เสนาไห้ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 332	640,000	0	0	639,850	150	พ.ย. 67 - ก.พ.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง
5	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) บริเวณสาย สบ.ถ1 - 0057 บ้านหนองแหน หมู่ที่ 6 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 334	1,280,000	0	0	1,279,700	300	พ.ย. 67 - ก.พ.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง
6	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่เทศบาลหัวปลวก อำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	10,368,000	0	0	10,365,570	2,430	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง
7	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	3,264,000	0	0	3,263,235	765	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
8	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	1,216,000	0	0	1,215,715	285	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง
9	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	1,600,000	0	0	1,599,625	375	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง
10	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	6,464,000	0	0	6,462,485	1,515	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง
11	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุดจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	8,448,000	0	0	8,446,020	1,980	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง
12	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 10/68 อนุมัติ 2 ก.ค. 68	13,312,000	0	0	13,308,880	3,120	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง
13	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) บริเวณถนน สบ.ถ1-0044 พหลโยธิน - แพะโคก ตำบลดาวเรือง - ตำบลฝั่งวัง อำเภอเมืองสระบุรี - อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	704,000	0	0	703,835	165	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
14	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) บริเวณถนน สบ.ถ1-0026 บ้านสร้างโคก ตำบลหนองบัว - ตำบลสร้างโคก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	5,184,000	0	0	5,182,785	1,215	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง
15	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) บริเวณถนน สบ.ถ1-0034 บ้านลำสมพุง - บ้านซับปลากั้ง ตำบลลำสมพุง - ตำบลพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	3,904,000	0	0	3,903,085	915	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง
16	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) บริเวณถนน สบ.ถ1-0052 แยกทางหลวง 3048 (กม.2+550) - บ้านหนองไม้ล้อม บ้านต้นตาล - บ้านพระยาทต- บ้านหัวปลวก อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	7,040,000	0	0	7,038,350	1,650	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง
17	โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All in One เพิ่มประสิทธิภาพและส่องสว่างสูง (All in One Solar -LED Street Light With a High Efficiency and High Lumen) สาย สบ.ถ1-0012 บ้านหนองน้ำส้ม - บ้านโคกแค ตำบลกุ่มหัก - ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	6,300,000	0	0	6,296,094	3,906	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
18	โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All in One เพิ่มประสิทธิภาพและส่องสว่างสูง (All in One Solar -LED Street Light With a High Efficiency and High Lumen) สาย สบ.ถ1-0033 บ้านซับพริก - บ้านซับบอน ตำบลมิตรภาพ - ตำบลทับกวาง อำเภอมวกเหล็ก - อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	6,450,000	0	0	6,446,001	3,999	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง
19	โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All in One เพิ่มประสิทธิภาพและส่องสว่างสูง (All in One Solar -LED Street Light With a High Efficiency and High Lumen) สาย สบ.ถ1-0054 แยกทางหลวงหมายเลข 3048 บ้านพระยาทต ตำบลพระยาทต อำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	2,725,000	0	0	2,723,310.50	1,689.50	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักช่าง
20	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพิ่มเติม 2/68	7,296,000	0	0	0	7,296,000	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	กันเงินสะสม ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
21	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพิ่มเติม 2/68	12,416,000	0	0	0	12,416,000	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	กันเงินสะสม ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
22	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพิ่มเติม 2/68	25,344,000	0	0	0	25,344,000	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	กันเงินสะสม ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
23	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำพราน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพิ่มเติม 2/68	3,840,000	0	0	0	3,840,000	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	กันเงินสะสม ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
24	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพิ่มเติม 2/68	28,288,000	0	0	0	28,288,000	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	กันเงินสะสม ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
25	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพิ่มเติม 2/68	7,424,000	0	0	0	7,424,000	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	กันเงินสะสม ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
26	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพิ่มเติม 2/68	12,800,000	0	0	0	12,800,000	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	กันเงินสะสม ก่อนนี้ผูกพัน	สำนักช่าง
รวม 26 โครงการ		203,243,000	0	0	86,808,681	116,434,320			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
1	โครงการติดตั้งครุภัณฑ์กีฬา พร้อมก่อสร้างอาคาร ศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 271-278	32,059,000	0	0	0	32,059,000	พ.ย. 67 - เม.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
รวม 1 โครงการ		32,059,000	0	0	0	32,059,000			
รวมทั้งสิ้น 73 โครงการ		290,112,250	200,000	5,784,000	121,232,338	163,295,912			

รวมทั้งหมด	73	โครงการ		
ดำเนินการแล้วเสร็จ	40	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	54.79%
ไม่ได้ดำเนินการ	22	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	30.14%
กันเงินงบประมาณ	11	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	15.07%
				100.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
- ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
แผนงานการศึกษา									
1	โครงการแข่งขันทางวิชาการนักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคกลาง ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 154	150,000	0	0	130,703	19,297	พ.ค. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร.ร.เทพา
2	โครงการแข่งขันวิชาการนักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 155	50,000	100,000	0	91,190	58,810	พ.ค. 68 - ส.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร.ร.เทพา
3	โครงการคัดเลือกครูและนักเรียนดีศรีเทพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 156	100,000	0	0	0	100,000	ม.ค. 68 - เม.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	ร.ร.เทพา
4	โครงการค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) ของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 156	100,000	0	0	100,000	0	ต.ค. 67 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
5	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 157	100,000	0	0	0	100,000	พ.ค. 68 - ส.ค.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
6	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 158	200,000	0	0	200,000	0	ต.ค. 67 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
7	โครงการค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 158	20,000	0	0	0	20,000	พ.ค. 68 - ส.ค.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
8	โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์ผลงาน ของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 159	100,000	0	0	100,000	0	เม.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร.ร.เทพา
9	โครงการจัดงานวันครู ของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 160	50,000	0	0	49,500	500	ม.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร.ร.เทพา
10	โครงการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงาน ของครูและนักเรียน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 161	100,000	0	100,000	0	0	มี.ค. 68 - เม.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	ร.ร.เทพา

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
11	โครงการจัดหาครูสอน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 162	336,000	0	28,000	280,000	28,000	ต.ค. 67 - มี.ค.-68 พ.ค. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร.ร.เทพา
12	โครงการนิเทศติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสამัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 163	50,000	0	0	18,719	31,281	พ.ย. 67 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
13	โครงการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 164	30,000	0	0	0	30,000	ม.ค. 68 - เม.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
14	โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ให้แก่แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 164	100,000	0	0	60,515	39,485	มี.ค. 68 - เม.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
15	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครู พนักงานจ้าง และบุคลากร กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนการสอน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 165	100,000	0	0	87,949.96	12,050.04	มิ.ย. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ ร.ร.เทพา
16	โครงการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานจ้าง และนักเรียน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 166	100,000	0	0	100,000	0	มี.ค. 68 - พ.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ ร.ร.เทพา
17	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู บุคลากร และผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 167	50,000	-	30,000	0	20,000	ม.ค. 68 - เม.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	ร.ร.เทพา
18	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา (สถานศึกษาดีเด่น) ของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 168	50,000	0	0	0	50,000	พ.ย. 67 - ก.พ.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	ร.ร.เทพา
19	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการกระบวนการ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา " ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 169	100,000	0	0	99,120	880	มิ.ย. 68 - ส.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 169-171 โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,750,000	0	0	2,154,174	595,826	ต.ค. 67 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร.ร.เทพฯ
21	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน								
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน								
23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน								
24	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)								
25	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน ศึกษาค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน								
26	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน ศึกษาค่าหนังสือเรียน								
27	โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติธรรมของครู บุคลากรและนักเรียน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 171	50,000	0	0	49,660	340	มิ.ย. 68 - ส.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
28	โครงการจ้างพัฒนาระบบ บริหารสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Smart School ระยะที่สอง ของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 191	486,850	0	0	0	486,850	พ.ย. 67 - เม.ย.-68	กั้นเงิน งบประมาณ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	กองการศึกษาฯ
29	โครงการติดตั้งระบบ เครือข่ายสัญญาณไร้สาย (Wireless LAN) ภายในโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 192	497,200	0	0	497,200	0	ม.ค. 68 - มิ.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
30	โครงการการดูแลสุขภาพ ในเด็กระดับชั้นอนุบาล ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 195	50,000	0	0	44,470	5,530	มิ.ย. 68 - ก.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร.ร.เทพฯ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
31	โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 196	50,000	0	0	50,000	0	ก.พ. 68 - เม.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รร.เทพา
32	โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สำรง ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 196	30,000	0	0	29,985	15	ก.พ. 68 - เม.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รร.เทพา
33	โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ (English Camp) ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 - 6 ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 197	150,000	0	0	52,069	97,931	มิ.ย. 68 - ส.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
34	โครงการจัดทำแฟ้มข้อมูล พัฒนาการเรียนนักเรียน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 197	30,000	0	0	28,760	1,240	มิ.ย. 68 - ส.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รร.เทพา
35	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย ในการจัดทำโครงการ Active learning Classroom ระดับประถมศึกษา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 198	1,460,500	0	0	0	1,460,500	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
36	โครงการอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ในการจัดทำโครงการ ห้องเรียนดนตรี- นาฏศิลป์สู่ความเป็นเลิศ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 198	2,404,040	0	0	2,404,040	0	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
37	โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ- เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 199	50,000	0	0	50,000	0	ก.พ. 68 - เม.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รร.เทพา
38	โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ (English Camp) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 200	100,000	0	0	52,448	47,552	มิ.ย. 68 - ส.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รร.เทพา
39	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 200	200,000	0	0	96,985	103,015	เม.ย. 68 - มิ.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
40	โครงการอุดหนุน โรงเรียนเทพศิรินทร์พุดสระบุรี ในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 201	2,871,000	0	0	2,871,000	0	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
41	โครงการอุดหนุน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ในการจัดทำโครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ห้องเรียนพิเศษ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 201	4,790,000	0	0	4,790,000	0	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
42	โครงการอุดหนุน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี ในการจัดทำโครงการเทคโนโลยีการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 202	1,600,000	0	0	1,600,000	0	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
43	โครงการการแข่งขันศิลปกรรมนักเรียน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 203	30,000	0	0	0	30,000	พ.ย. 67 - ก.พ.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	รร.หรรเทศา
44	โครงการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน สู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี ของโรงเรียนหรรเทศา (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 204	200,000	0	0	84,200	115,800	มี.ค. 68 - ก.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
45	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง และระดับประเทศ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 204	100,000	0	0	0	100,000	มี.ย. 68 - ส.ค.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	รร.หรรเทศา
46	โครงการแข่งขันกีฬาสี่ ภายใน โรงเรียนหรรเทศา (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 205	100,000	0	0	92,370	7,630	พ.ย. 67 - ก.พ.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รร.หรรเทศา
47	โครงการค่ายเยาวชนคนดนตรีจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 206	1,300,000	0	0	1,291,761.40	8,238.60	มี.ค. 68 - ก.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
48	โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ และแข่งขันหุ่นยนต์ ภายในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 207	1,000,000	0	1,000,000	0	0	ก.ค. 68 - ก.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
49	โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 208	100,000	0	0	0	100,000	มี.ย. 68 - ส.ค.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	รร.หรรเทศา
50	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา ของพระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 209	2,000,000	0	0	1,999,158	842	มี.ย. 68 - ส.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
51	โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ในสถานศึกษา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 210	50,000	0	0	0	50,000	พ.ค. 68 - ก.ค.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	ร.ร.เทพา
52	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายดาราศาสตร์ เปิดฟ้าอนันต์ดาว "ฝนดาวตกเจมินิได์" (Geminid) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 211	320,000	0	0	308,261	11,739	พ.ย. 67 - ธ.ค.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ

รวม 52 โครงการ 24,655,590 100,000 1,158,000 19,864,238 3,733,352

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นักเรียนภายในจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 265	800,000	0	800,000	0	0	พ.ค. 68 - มิ.ย.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
2	โครงการการแข่งขันกีฬาประชาชน ภายในจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 266	500,000	0	0	411,250	88,750	พ.ค. 68 - ก.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 267	100,000	0	0	100,000	0	ม.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
4	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (บาสโลบ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 267	100,000	0	0	39,600	60,400	ต.ค. 67 - ก.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	กองการศึกษาฯ
5	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ลีลาศ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 268	100,000	0	0	32,400	67,600	ต.ค. 67 - ก.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	กองการศึกษาฯ
6	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิคแดนซ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 268	100,000	0	0	39,600	60,400	ต.ค. 67 - ก.ย.-68	กันเงิน งบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	กองการศึกษาฯ
7	โครงการทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 279	50,000	0	0	49,150	850	ม.ค. 68 - มิ.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
8	โครงการประเพณีตักบาตร ข้าวต้มลูกโยนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 280	3,000,000	0	1,500,000	1,480,000	20,000	ต.ค. 67 - พ.ย.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
9	โครงการประเพณีเทศกาลแสงเทียน แห่งศรัทธาน้อมถวายผ้าพระพุทธรูป จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 281	500,000	0	0	500,000	0	ม.ค. 68 - ก.พ.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
10	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 282	30,000	0	0	29,400	600	ธ.ค.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร.ร.เทพาฯ
11	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 283	30,000	0	0	30,000	0	ส.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร.ร.เทพาฯ
12	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 284	30,000	0	0	30,000	0	มิ.ย.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร.ร.เทพาฯ
13	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราช วโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 285	30,000	0	0	30,000	0	ก.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร.ร.เทพาฯ
14	โครงการสืบสานประเพณี พิธีไหว้ครูและครอบครู ดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทย ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 286	100,000	0	0	0	100,000	พ.ค. 68 - ส.ค.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	ร.ร.เทพาฯ
15	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม การเล่นกีฬาพื้นบ้านในเขตจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 287	100,000	0	0	0	100,000	มิ.ย. 68 - ส.ค.-68	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
16	โครงการจัดงานย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก "ตักบาตรดอกเข้าพรรษา" ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 288	500,000	0	0	500,000	0	ก.ค. 68 - ส.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม+	โอนลบ-	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
17	โครงการประเพณีการแข่งขันเรือยาว จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 289	2,500,000	0	0	2,489,000	11,000	ก.ค. 68 - ส.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
18	โครงการประเพณีแก่งค้อย้อยนรอย สงครามโลกจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 290	4,000,000	0	0	3,938,500	61,500	มี.ค. 68 - พ.ค.-68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ

รวม 18 โครงการ	12,570,000	0	2,300,000	9,698,900	571,100
รวมทั้งสิ้น 70 โครงการ	37,225,590	100,000	3,458,000	29,563,138	4,304,452

รวมทั้งหมด	70	โครงการ		
ดำเนินการแล้วเสร็จ	50	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	71.43%
ไม่ได้ดำเนินการ	16	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	22.86%
กันเงินงบประมาณ	4	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	5.71%
				100.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
 ผู้การบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร
- ส่งเสริมบริหารงานองค์กร
- ส่งเสริมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลบ	เบิก-จ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
-------	-----------------	----------	----------	-------	-----------	---------	-----------------------	--------------------	--------------------

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการในการจัดทบทวนยุทธศาสตร์กรอบการประสานโครงการพัฒนาและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 84	1,330,000	0	883,340	446,324	336	มี.ค. 68 - พ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 101	200,000	0	100,000	50,000	50,000	พ.ย. 67 - ธ.ค.-67 มี.ค. 68 - ก.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง
รวม 2 โครงการ		1,530,000	0	983,340	496,324	50,336			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 255	100,000	0	0	98,880	1,120	มี.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ
รวม 1 โครงการ		100,000	0	0	98,880	1,120			

รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ 1,630,000 0 983,340 595,204 51,456

รวมทั้งหมด 3 โครงการ
 ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568


รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผน		โครงการที่อนุมัติ				
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนาม (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	71	602,291,900	66	546,910,000	546,910,000	15,775,310.38	391,730,690
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	75	975,038,550	73	290,112,250	290,112,250	121,232,338	163,295,912
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม	76	50,828,790	70	37,225,590	37,225,590	29,563,138	4,304,452
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร สู่การบริหารจัดการที่ดี	4	2,230,000	3	1,630,000	1,630,000	595,204	51,456
รวม	226	1,630,389,240	212	875,877,840	875,877,840	167,165,990.38	559,382,510

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568


แผนภูมิแสดงสรุปรายงานจำนวนโครงการ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	66	โครงการ	31.13%
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	73	โครงการ	34.43%
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	70	โครงการ	33.02%
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	3	โครงการ	1.42%
	212	โครงการ	100.00%



แผนภูมิแสดงสรุปรายงานจำนวนงบประมาณ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	จำนวน	546,910,000	บาท	62.44%
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	จำนวน	290,112,250	บาท	33.12%
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	จำนวน	37,225,590	บาท	4.25%
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	จำนวน	1,630,000	บาท	0.19%
รวมทั้งสิ้น		875,877,840	บาท	100.00%




ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

แผนภูมิแสดงรายงานสถานะการดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กั้นเงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	66	6	47	13
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	73	40	11	22
3. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	70	50	4	16
4. ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่	3	3	0	0
รวม	212	99	62	51

แผนภูมิแสดงรายงานสถานะผลการดำเนินการ



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ