

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๘/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔/๐๘/๒๕๖๑ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ โดย ตัดลดปริมาณงาน พร้อมค่างาน ความยาวถนนจากเดิม 628 เมตร เหลือ ความยาว 588 เมตร เนื่องจากเทศบาล ตำบลคำพราน ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน โดยใช้งบประมาณของเทศบาล โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี (ตามแบบ อบจ. กำหนด)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๒/๑๑/๒๕๖๑	๒,๑๐๒,๕๗๗.๔๔			๒,๑๐๒,๕๗๗.๔๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรรณภู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวนุชนาฏ เข็มทอง)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกมลชนก ตีรทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวารุณี จูเจ็ก)


นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

เอกสารแนบท้ายสัญญา
(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สัญญาเลขที่ 98/2561
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 จำนวน 8 แผ่น


(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวนุชนาฏ เข้มทอง)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางกมลชนก ตรีทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางวารุณี จูเจ็ก)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ โทร. 214 , 217

ที่ สป 51021 /

วันที่ 7 ธันวาคม 2561

เรื่อง ขออนุมัติตัดลดปริมาณงาน และค่างาน และจำนวนเงินค่าก่อสร้างโครงการถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 98/2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง หจก. อึ้งเจริญพูลทรัพย์สำนวนรายณ์ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 628 เมตร หนา 0.05 เมตร โหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,396 ตารางเมตร (ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี) เป็นเงิน 2,235,000.- บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ซึ่งผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นั้น

ข้อเท็จจริง

1. หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งเจริญพูลทรัพย์สำนวนรายณ์ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 และตามหนังสือเทศบาลตำบลคำพราน ที่ สป 71103/909 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 แจ้งว่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ไม่สามารถดำเนินการต่อให้เสร็จสิ้นได้ เนื่องจากผู้รับจ้างได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการ แล้วพบว่าถนนสายดังกล่าวมีความยาวเพียง 588 เมตร เป็นเหตุให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามความยาวที่กำหนดไว้ในโครงการ เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเทศบาลตำบลคำพรานได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน โดยใช้งบประมาณของเทศบาล

2. กองช่าง ได้แจ้งว่าได้ส่งเอกสารขออนุมัติตัดลดปริมาณงาน พร้อมค่างาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ สป 51005/3325 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ร่วมกันพิจารณาแล้วได้เสนอขออนุมัติตัดลดปริมาณงาน พร้อมค่างาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานมีมติเห็นควรให้ตัดลดปริมาณงาน และค่างานก่อสร้างตามรายการเปรียบเทียบปริมาณงานเดิมตามสัญญาจ้าง และปริมาณงานที่ปรับลด เป็นเงิน 132,422.56 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบาทหกสตางค์) และคงเหลือวงเงินค่าก่อสร้างหลังตัดลด จำนวน 2,102,577.44 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) เพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้อนุมัติให้ตัดลดปริมาณงานพร้อมค่างานก่อสร้างรายละเอียด ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ สป 51005/- ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

(นางกมลชนก ศรีทอง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

..... / ระเบียบ

ระเบียบ/กฎหมาย

1. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97 (2) , (3) ความว่า

มาตรา 97 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

ฯลฯ

(2) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียหายประโยชน์

(3) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

ฯลฯ

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงินหรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

2. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข้อ 161 และข้อ 165 ความว่า

ข้อ 161 การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 165 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 97 ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงานรวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

สำเนาถูกต้อง

๙๒๙

(นางกมลชนก ศรีทอง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๙๒๙

...../ ข้อพิจารณา

๙๒๙

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานมีมติร่วมกัน เห็นควรดำเนินการดังนี้

เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้แก่ไขสัญญาจ้าง เพื่อตัดลดค่างานและจำนวนเงินค่าก่อสร้างโครงการฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานเสนอ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว และลงนามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(Handwritten signature)

(นางกมลชนก ศรีทอง)

เจ้าหน้าที่

(Handwritten signature)

(นายอนุชิต จูเจ็ก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อน นายกอบจ.ศรบุญ

- เห็นสมควร/ดี

(Handwritten signature)

(นางสาวเนืงา ประณีพิลาต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครบุรี

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครบุรี

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(นางกมลชนก ศรีทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(Handwritten signature)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร ๐-๓๖๒๑-๒๕๕๓

ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๓๓๒๕

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งเอกสารขออนุมัติตัดลดปริมาณงาน พร้อมคำนวณ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ม.๗ เชื่อมต่อ ม.๑ ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี

เรียน ผู้อำนวยการกองทัพอากาศและทรัพย์สิน

พร้อมบันทึกนี้ กองช่าง ได้จัดส่งเอกสารขออนุมัติตัดลดปริมาณงาน พร้อมคำนวณ โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ม.๗ เชื่อมต่อ ม.๑ ต.คำพราน อ.วังม่วง
จ.สระบุรี จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสรารุท อินสุข)

นักบริหารงานช่างระดับต้น รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนช่างก่อสร้าง

(นางกมลชนก ศรีทอง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับที่ หน้า ๖

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕/

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติตัดลดปริมาณงาน พร้อมค่างาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ม.๗ เชื่อมต่อ ม.๑ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ทำการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิงเจริญพูลทรัพย์ลำนารายณ์ เป็นผู้รับจ้าง งบประมาณ ๒,๒๓๕,๐๐๐.-บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิงเจริญพูลทรัพย์ลำนารายณ์ ได้ส่งหนังสือแจ้งปัญหาในการดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ตามหนังสือข้างๆ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. เทศบาลตำบลคำพรานได้ส่งหนังสือแจ้ง รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ตามหนังสือ ที่ สบ ๗๑๑๐๓/๔๐๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓. คณะกรรมการตรวจตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้แทนจากเทศบาลตำบลคำพราน และผู้รับจ้าง ได้ร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดตามสัญญาจ้าง และพื้นที่ก่อนดำเนินการแล้วพบว่า

๑.๑ ตามแบบ ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๖๒๘ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๓๙๖ ตารางเมตร

๑.๒ บริเวณจุดที่ดำเนินการตัดลดค่างาน กม.๐+๕๘๘ ถึง กม.๐+๖๒๘ (ตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง) คิดเป็นความยาวส่วนที่ตัดลด ๔๐.๐๐ เมตร

๑.๓ สภาพพื้นที่จริงที่สามารถดำเนินการ ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๕๘๘ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๑๑๖ ตารางเมตร

๔. คณะกรรมการตรวจตรวจรับพัสดุ จึงให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายการเปรียบเทียบปริมาณงานเดิมตามสัญญาจ้าง และปริมาณงานที่ตัดลด พร้อมค่างาน เสนอต่อผู้รับจ้าง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

๕. ผู้รับจ้างรับทราบ และยินยอมให้ตัดลดค่างานในครั้งนี้ รายละเอียดตามหนังสือผู้รับจ้างที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒), (๓)

๒. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนงานผู้ซื้อ

ข้อ ๑๖๑ และข้อ ๑๖๕

๓๕.

/ชื่อพิจารณา...

๒๑/๑๑/๒๕๖๑

(นางกมลชนก ศรีทอง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ข้อพิจารณา

๑. วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ๒,๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. วงเงินค่าก่อสร้างที่ตัดลด ๑๓๒,๔๒๒.๕๖ บาท

๓. วงเงินค่าก่อสร้างหลังตัดลด ๒,๑๐๒,๕๗๗.๔๔ บาท

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน มีมติให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง โดยไม่ขอหยุดงาน และไม่ขอเพิ่มระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากไม่มีผลกระทบกับการก่อสร้างแต่อย่างใด

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานมีมติเห็นควรให้ตัดลดปริมาณงาน และค่า งานก่อสร้าง ตามรายการเปรียบเทียบปริมาณงานเดิมตามสัญญาจ้าง และปริมาณงานที่ปรับลด เป็นเงิน จำนวน ๑๓๒,๔๒๒.๕๖ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และคงเหลือ วงเงินค่าก่อสร้างหลังตัดลด จำนวน ๒,๑๐๒,๕๗๗.๔๔ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่ สิบสี่สตางค์) เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติตัดลดปริมาณงานพร้อมค่างานก่อสร้าง เพื่อจกได้ให้กองพัสดุและ ทรัพย์สิน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ลงชื่อ

(นายจิรยุทธ์ ศรีเจิม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศรายุทธ สาสนิท)

ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมารุต ขาวสวน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูริทัต กิจเกตุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนงานถูกต้อง

๗๕.

(นางกมลชนก ศรีทอง)

ผู้อำนวยการพัสดุชำนาญงาน

(นายเชื่องศักดิ์ วรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- 4 5.ค. 2561

ปริมาณงาน และค่างานตัดลด

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

สถานที่ ม.๗ เชื่อมต่อ ม.๑ ต.คำพราณ อ.วังม่วง จ.สระบุรี

ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๖๒๘ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๓๙๖ ตร.ม.

สัญญาจ้างเลขที่ ๘๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

ที่	งานที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน		ราคา	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย x	ราคากลาง (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วย			Factor F	
	งานทางพื้นที่ปกติ							
๑	งานดินคันทาง							
๑.๑	งานปรับเกลี่ยแต่งไหล่ทาง(ขนาดเบา)	๘๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๕๐	๑๒๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒.๐๔	๑๖๓.๔๙
๒	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							
๒.๑	งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง) หน้า ๐.๒๐ ม.	๖๒.๐๐	ตร.ม.	๒๗๐.๐๐	๑๖,๗๕๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๖๗.๘๕	๒๒,๘๐๖.๕๘
๒.๒	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หน้า ๐.๑๕ ม.	๔๓.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๑๕,๐๕๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๗๖.๘๔	๒๐,๕๐๔.๑๒
๒.๓	งาน Prime Coat	๒๘๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๗,๘๔๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๘.๑๕	๑๐,๖๘๑.๒๒
๒.๔	งานผิวจราจร Asphaltic Concrete	๒๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑๙๕.๘๕	๔๗,๐๐๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๖๖.๘๓	๖๕,๐๓๘.๒๕
๒.๕	งานไหล่ทาง Asphaltic Concrete	๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑๙๕.๘๕	๗,๘๓๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๖๖.๘๓	๑๐,๖๗๓.๐๔
๓	งานป้ายจราจร							
๓.๑	ป้ายจราจร แบบ ป๑	๒.๐๐	ชุด					
๓.๒	ป้ายจราจร แบบ ป๓๓	๒.๐๐	ชุด					
๓.๓	ป้ายจราจร แบบ ต๑	๑.๐๐	ชุด					
๓.๔	สัญญาณไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์+ป้าย ต๗๕	๒.๐๐	ชุด					
๓.๕	สัญญาณไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์+ป้าย ต๒	๑.๐๐	ชุด					
๓.๖	Guard rail (โค้ง)	๒๐.๐๐	ม.					
๔	เครื่องหมายบนผิวทาง							
๔.๑	สีเทอร์โม สีเหลือง+สีขาว	๙.๐๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	๒,๖๑๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๙๕.๑๐	๓,๕๕๕.๘๖
๕	งานป้ายโครงการ							
๕.๑	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	๑.๐๐	ชุด					
	รวม				๙๗,๑๙๘.๐๐			๑๓๒,๔๒๒.๕๖

วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ๒,๒๓๕,๐๐๐

วงเงินค่าก่อสร้างที่ตัดลด ๑๓๒,๔๒๒.๕๖

วงเงินค่าก่อสร้างหลังตัดลด ๒,๑๐๒,๕๗๗.๔๔

สัญญาถูกต้อง

(Signature)

(นางกมลชนก ศรีทอง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(Signature)

(นายจิรยุทธ ศรีเต็ม)

ผู้ควบคุมงาน

(Signature)

(Signature)