

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๗/๒๕๖๖  
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๗๘๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวัฒนาการ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๗/๔ ถนนเทศบาล ๕ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ ศึกศิริ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สบ. ๐๐๒๖๔๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงข้างและผู้รับจ้างตกลงรับข้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๑๑-๐๐๖๐ แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ๑๐๐๓-บ้านทองหลาง ต.ชะอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๔.๙. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

**ข้อความเดิม**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๔,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้าน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....นายสุรศักดิ์ ศึกศิริ

(นายสุรศักดิ์ ศึกศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ



ห้ามเสนอหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือว่าราคามารวม เป็นเงินทั้งหมด แต่กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานกำแพงกันดินสูง ๔.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งาน Mortar Rip-Rap Protection แล้วเสร็จ
- งานพิภาระร่างแบบ Asphalt Concrete (ปูบน Tack Coat) แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงพิภาระร่างแบบ Asphalt Hot Mix In-Place Recycling แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้ง-ปรับปรุง เครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัย แล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายเหล็ก โครงการฯ และงานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เก็บทำความสะอาดศูนย์บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือว่าราคามารวม เป็นเงินทั้งหมด แต่กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานกำแพงกันดินสูง ๔.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งาน Mortar Rip-Rap Protection แล้วเสร็จ
- งานพิภาระร่างแบบ Asphalt Concrete (ปูบน Tack Coat) แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงพิภาระร่างแบบ Asphalt Hot Mix In-Place Recycling แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้ง-ปรับปรุง เครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัย แล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายเหล็ก โครงการฯ และงานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เก็บทำความสะอาดศูนย์บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราชาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ). .... ผู้รับมอบอำนาจ

(นายสุรศักดิ์ ศึกศิริ)



และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๘ เมษายน ๒๕๖๗

### ข้อ ๓ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการนออกเลิกสัญญา

#### ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตอกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะนออกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลูกด่วนไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

#### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตอกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะนออกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลูกด่วนไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโครงการดังกล่าว เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่ทำให้ทางราชการเสียหาย วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๕,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านห้าแสนหันหมื่นบาทถ้วน) เท่าเดิม และรายละเอียดอื่นตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ คงเดิม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกร อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปภิบัตราการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระบุรี

(ลงชื่อ).....*นายสุรศักดิ์ ศึกศิริ*

(นายสุรศักดิ์ ศึกศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ



ผู้รับจ้างยินยอมและไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรือสิทธิในการฟ้องร้องทางศาลไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

สัญญาข้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) นี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้อง  
ตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี)  
ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชนกฤต อัศกะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจฉิบติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระบุรี



(ลงชื่อ).....

(นายสุรศักดิ์ ศึกศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณภภักษ์ แสงวงทรัพย์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นางนาฎยา ทองหา)


เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)  
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน หน้า

ลงชื่อ.....  
ผู้ร่วมจ้าง

(.....นายธนกรฤทธิ์ อัตถะสัมปุณณะ.....)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสารบุรี

ลงชื่อ.....  
ผู้รับมอบหมาย  
(.....นายสุรศักดิ์ ศึกศิริ.....)  
ผู้รับมอบหมาย

ลงชื่อ.....  
พยาน  
(....นางสาวณภารัช แสงวงศ์....)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  
พยาน  
(.....นางนาฏยา ทองขาว.....)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๒/๖๕๑๙

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย สบ.๑๑-๐๐๖๐ แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ๑๐๐๓-บ้านทองหลาง ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

## เรื่องเดิม

๑. ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย สบ.๑๑-๐๐๖๐ แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ๑๐๐๓-บ้านทองหลาง ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สัญญาจ้าง เลขที่ ๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เริ่มสัญญาวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลา ก่อสร้าง ๑๕๐ วัน วงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด สารบุรีวินิชชากร เป็นผู้รับจ้าง นั้น

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารบุรีวินิชชากร ผู้รับจ้าง หยุดดำเนินการก่อสร้างฯ ไว้ก่อนชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จะได้รับอนุญาตจากการมอุทัยานแห่งชาติ สัตต์ป่า และพันธุ์พีช รายละเอียดตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สบ ๕๑๐๒๑/๓๓๒๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้รับอนุญาตจากการมอุทัยานแห่งชาติฯ ให้เข้า ดำเนินการโครงการฯ รายละเอียดตามหนังสืออุทัยานแห่งชาติฯ ที่ ทส.๐๘๑.๖๐๒/๒๖๔๑ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน พร้อมผู้รับจ้าง ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่สถานที่ ก่อสร้าง พบร่วมกัน ที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีฝนตกชุก น้ำหลากระดิ่ง ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการปิดทางน้ำได้ และหากปิดทางน้ำอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว ทำให้ผู้ประกอบการ และประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากเป็นฤดูท่องเที่ยว จึงให้ทางห้างฯ หยุดการดำเนินการโครงการฯ ต่อไป จนกว่าสภาพพื้นที่ก่อสร้างจะเข้าสู่สภาพภาวะปกติ รายละเอียดตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สบ ๕๑๐๒๑/๕๐๑๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารบุรีวินิชชากร แจ้งขอขยายอายุสัญญางานตามช่วงเวลาที่ห้างฯ ได้หยุดดำเนินการก่อสร้างจริง รายละเอียดตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด สารบุรีวินิชชากร ที่ วณ.๗๘๔/๑/๑๒๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาสัญญาอีก ๑๒๕ วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม ตามมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน รายละเอียด ตามหนังสือสำนักช่าง ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๒/๕๘๑๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ /

## ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน พร้อมผู้รับจ้าง ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่สถานที่ ก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ พบร่วมกัน ที่ก่อสร้างเข้าสู่สภาพภาวะปกติและพร้อมที่จะ ดำเนินการโครงการฯ ได้

### ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในคุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคท้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์ หรือไม่รักภูมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูตพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

### ๗๖

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ให้อยู่ในคุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

(๒) เหตุสุดวิสัย

(๓) เหตุเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

(๔) เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

หลักเกณฑ์และวิธีการของดูแลลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณภาพของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครอง

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์เวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบบัญชีรายรับจ่ายและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสิ่งที่รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นา ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบบัญชีรายรับจ่ายและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการซ่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดถอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการซ่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบบัญชีรายรับจ่ายและเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการสั่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทاความเห็นແຈ້ງให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นได้จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

### ข้อ ๑๗ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดไว้สัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดถอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นไปตามคาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสิ่ง แล้วยกเว้นกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

ข้อ ๑๘ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุ่วสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบ

-๔-

ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่เหตุนี้ได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมีได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลัง มิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

#### ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ และไม่เกิดผลกระทบหรือความเสียหาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน จึงมีมติเห็นควรแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย สบ.๓๑-๐๐๖๐ แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ๑๐๓-บ้านทองหลาง ต.ช่อน อ.แก่งคอย จ.สรบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ และแจ้งกองทัสด และทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด

ผู้ชื่อ นายกอธิการบริหารส่วนจังหวัดสรบุรี  
- เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

ผู้ชื่อ ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดรักษาราษฎรแทน  
ผู้ชื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานช่างหัวดสรบุรี

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจิรพล บุญเลิอ)

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศฯ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธนกฤต อัตถะสัมปันโน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้ชื่อ นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสรบุรี

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน

(นายราธิป ภูมิสวัสดิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)  
ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ สบ 51005/

วันที่ 12 ธันวาคม 2566

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบสถานที่โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย สบ.ถ 1-0060 แยกทางหลวงชนบท

หมายเลข 1003-บ้านทองหลาง ต.ชุม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2566 และนัด

คณะกรรมการเข้าตรวจสอบความพร้อมสถานที่ก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 530/2566 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566

ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย สบ.ถ 1-0060 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 1003-บ้านทองหลาง ต.ชุม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สัญญาจ้างเลขที่ 53/2566 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เริ่มสัญญาวันที่ 14 มิถุนายน 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 รวมระยะเวลา ก่อสร้าง 150 วัน วงเงินค่าก่อสร้างจำนวน 14,510,000.00 บาท โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด สารบุรีวนิชชากร เป็นผู้รับจ้าง นั้น

จากการตรวจสอบพื้นที่ พบร่วมกับผู้รับจ้าง เข้าตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ก่อสร้างเพื่อพิจารณาเริ่มสัญญาจ้างadt'ไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายราธิป ภูมิสวัสดิ์)

ผู้ควบคุมงาน

นัดเข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

ประธานกรรมการ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

กรรมการ

(นายจิรพล บุญลือ)

กรรมการ

(นายธนทัต ธรรมเจริญ)

กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค โทร.๐-๓๖๗๑-๔๐๙๐  
ที่ สบ ๕๑๐๕.๒/๕๘๓๓ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย สบ.๓๑-๐๐๖๐ แยกทางหลวงชนบท  
หมายเลข ๑๐๓-บ้านทองหลาง ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

### ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย สบ.๓๑-๐๐๖๐ แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ๑๐๓-บ้านทองหลาง ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สัญญาจ้าง เลขที่ ๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลา ก่อสร้าง ๑๕๐ วัน วงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๑๕,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวนิชชากร เป็นผู้รับจ้าง นั้น

๑.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวนิชชากร ผู้รับจ้าง หยุดดำเนินการก่อสร้างฯ ไว้ก่อนชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จะได้รับอนุญาตจากการอุทิyanแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายละเอียดตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สบ ๕๑๐๒๑/๓๓๒๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

๑.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้รับอนุญาตจากการอุทิyanแห่งชาติฯ ให้เข้า ดำเนินการโครงการฯ รายละเอียดตามหนังสืออุทิyanแห่งชาติฯ ให้ เที่ยง ที่ ทส.๐๙๑๑.๖๐๒/๒๖๔๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน พร้อมผู้รับจ้าง ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่สถานที่ ก่อสร้าง พบร่วมกัน บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีฝนตกชุก น้ำหลากระดับสูง ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการปิดทางน้ำได้ และหากปิดทางน้ำอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว ทำให้ผู้ประกอบการ และประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากเป็นฤดูท่องเที่ยว จึงให้ทางห้างฯ หยุดการดำเนินการโครงการฯ ต่อไป จนกว่าสภาพพื้นที่ก่อสร้างจะเข้าสู่สภาพะปกติ รายละเอียดตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สบ ๕๑๐๒๑/๕๐๑๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวนิชชากร ที่ วส.๗๘๔/๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอขยายอายุสัญญาจ้าง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แจ้งให้ห้างฯ หยุดดำเนินการโครงการก่อสร้างไว้ก่อนชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จนกว่าสภาพพื้นที่สถานที่ ก่อสร้างจะเข้าสู่สภาพะปกติ ดังนั้นห้างฯ จึงขอขยายอายุสัญญาจ้างช่วงเวลาที่ห้างฯ ได้หยุดดำเนินการ ก่อสร้างจริง

๒.๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ได้พิจารณาร่วมกันเห็นควรขยายระยะเวลา ให้ห้างฯ ตามที่ได้หยุดจริง

### ๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๐๐ ในการดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ

องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

(๒) เหตุสุดวิสัย

(๓) เหตุเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

(๔) เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณภาพของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายงานและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสิ่งที่ระบุไว้ในสัญญา รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายงานรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการซ่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดตอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการซ่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายงานรายละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานการได้รับทราบการส่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายงานรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

#### ข้อ ๑๗ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดไว้สัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดถอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นไปตามที่คาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการซ่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักรงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงาน แต่ละวัน โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละวันให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

ข้อ ๑๘ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุ่วสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎหมาย ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎหมาย หากมีด้วยจังหวายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

-๔-

๔. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ และไม่เกิดผลกระทบหรือความเสียหาย เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาสัญญาให้ห้างฯ ตามที่ได้หยุดจริง
๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด สรับบุรีวิชากร เพื่อทราบ
๓. แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)  
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายธนทัต ธรรมเจริญ)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายจิรพล บุญลือ)  
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายราธิป ภูมิสวัสดิ์)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)  
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

อนุมัติ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรับบุรี  
- โปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรับบุรี

(นายธนกฤต อัตถะสันนปุณณะ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรับบุรี

## ทั้งหมดส่วนเจ้าก็ต สารบุรีวันนี้



17/9 ถ.เทศบาล ๖ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สารบุรี 18000 โทร. ๐-๓๖๗๓-๒๑๐๗, แฟกซ์ ๐-๓๖๗๓-๒๑๐๖

E-mail:svgcon@hotmail.com, E-mail:svg\_saraburi@yahoo.co.th, E-mail:svgsaraburi@csloxinfo.com

ที่ วณ. 784/1/2566

๔ พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอขยายอายุสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสารบุรี ผ่านผู้ควบคุมงาน

ข้อสังเขป ๑. สัญญาเลขที่ ๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒. หนังสือที่ สน ๕๑๐๒๑/๓๓๒๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

๓. หนังสือที่ สน ๕๑๐๒๑/๔๐๑๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามสัญญาที่ข้อสังเขปที่ ๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารบุรีวนิชชากร เป็นผู้รับจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง  
สาย สน.๑-๐๐๖๐ แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ๑๐๐๓ - บ้านทองหลาง ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สารบุรี ค่างานทั้งสิ้น  
๑๔,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

ตามที่ข้อสังเขปที่ ๒ และข้อ ๓ ของค์การบริหารส่วนจังหวัดสารบุรี แจ้งให้ห้างฯ หยุดการดำเนินการ  
โครงการก่อสร้างไว้ก่อนชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จนกว่าสภาพพื้นที่สถานที่ก่อสร้างจะเข้าสู่สภาพปกติ  
ดังนั้นห้างฯ จึงขอขยายอายุสัญญาจ้างช่วงระยะเวลาที่ห้างฯ ได้หยุดดำเนินการก่อสร้างจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการให้กับห้างฯ ด้วยจักษ์เป็นพระคุณยิ่ง

๑๔๖๙ ๑๒๘๑๖๙

- ๙๗๐๙ ๑๒๘๑๖๙

- ๙๗๐๙ ๑๒๘๑๖๙ ๑๒๘๑๖๙ ๑๒๘๑๖๙  
๑๒๘๑๖๙ ๑๒๘๑๖๙ ๑๒๘๑๖๙ ๑๒๘๑๖๙  
๑๒๘๑๖๙ ๑๒๘๑๖๙ ๑๒๘๑๖๙ ๑๒๘๑๖๙  
๑๒๘๑๖๙ ๑๒๘๑๖๙ ๑๒๘๑๖๙ ๑๒๘๑๖๙

ขอแสดงความนับถือ



(นางวนิดา ศิริพัฒนกุล)

รองผู้จัดการ

นายราธีป ภูมิสวัสดิ์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



- ๙๗๐๙  
(นายจิรพล บุญลือ)  
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

- ๙๗๐๙  
(นายธนาธร ธรรมเจริญ)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หนังสือส่งมอบสถานที่เพื่อก่อสร้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๓๑-๐๐๖๐ แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ๑๐๐๓-บ้านทองหลาง ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรับบุรีวณิชชากร ตามสัญญาจ้าง ก่อสร้างเลขที่ ๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้แจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรับบุรีวณิชชากร หยุดดำเนินการก่อสร้างฯ ไว้ชั่วคราว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าสถานที่ก่อสร้างจะเข้าสู่สภาพะปกติ นั้น

บัดนี้ สถานที่ก่อสร้างเข้าสู่สภาพะปกติ สามารถเข้าดำเนินการโครงการฯ ได้ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๓๑-๐๐๖๐ แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ๑๐๐๓-บ้านทองหลาง ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขอส่งมอบสถานที่ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรับบุรีวณิชชากร ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง เป็นผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ตลอดจนจัดทำป้ายเตือน อันตรายระหว่างการก่อสร้างให้ผู้สัญจรผ่านได้ทราบ

ส่งมอบ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ ..... ผู้ส่งมอบ

(นายธนากร อัตตะสมันปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบ

(นายสุรศักดิ์ ศึกศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ ..... พยาน

(นางสาวณภัสช แสงทรัพย์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... พยาน

(นางนาฎยา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน